



Projekt:	Rozšíření ČOV + CKV Jih, letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	8

Komu: Letiště Praha a.s. **Od** společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: SO 314, SO 316

Předmět změny: Výstavba gabionových stěn v areálu ČOV-Jih

Žádost o změnu vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy : II.B.1.2.SO 314-1.1.1.Situace stavby SO 314, II.B.1.2.SO 314-3.4.1 -3.4.3,II.B.1.2.SO 314-3.5.2.-3.5.6a

Důvod změny: Jedná se o tři gabionové stěny, které bylo nutno v průběhu výstavby zrealizovat:
1. Stěna u čela biologické linky tvoří hranu parkoviště, které sem bylo přesunuto z důvodu optimalizace využití prostoru sousedního projektu (v přípravě) Kalového hospodářství.
2. Stěna podél dosazovacích nádrží je potřebná z důvodu minimalizace rizika kolize silničního svahu s hranicí sousedního pozemku, který není v majetku LP a s jehož majitelem je LP ve sporu.
3. Zídka u hydrantu je potřebná pro navýšení manipulačního prostoru vozidla HZS při manipulaci s hydrantem při zásahu.

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

úprava terénu, výstavba gabionových zdí

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	783 765,22 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady

Cena
783 765,22 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací