

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RH 314/20/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost Bednářová / podpis
Zveřejněno na profilu 4.12.2020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Obchodní firma: BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o.
Se sídlem: Jana Přibíka 950/9, 190 00 Praha 9
Zastoupena: Anna Bradnová - jednatelka
IČ: 07183461
DIČ: CZ 0718361
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Praze, oddíl C296135/SL1/MSPH
Bankovní spojení: Reiffeisen bank
Číslo účtu: 2501451554/5500
Tel.: 724 052 740
e-mail: bradna.restaurovani@gmail.com

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Anna Bradnová, tel.: 724 052 740.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

Část B: Restaurování dřevěné chórové přepážky v kostele sv. Jiří, Horní Slavkov

3. Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na přerušení prací z důvodu pandemie Covid-19 od 20.11.2020 do 7.12.2020. Rada města schválila přerušení prací usnesením č. RM 317/28/20 ze dne 20.11.2020.

Anna Bradnová jednatelka firmy BRADNA RESTAUROVÁNÍ s.r.o. požádala dne 19.11.2020 o přerušení prací z důvodu onemocnění Covid-19 a karanténnímu opatření celé firmy. Přerušení prací je z důvodu zásahu vyšší moci dle č. 14 smlouvy o dílo. Plnění smlouvy bude pokračovat 7.12.2020 a to přesně o přerušený počet dní, nedojde tak k prodloužení lhůty ze smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 27.11.2020

V PRAZE , dne: 30.11.2020


MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-
.....
Za objednatele


.....
Za dodavatele