



S00JP01CFHE9

4400220101

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen **objednatel****a****HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 602 00

jejímž jménem jedná:

Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 4**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400140128

**„Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné““**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.****Předmět dodatku**

**Dodatkem č. 4** se na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, s ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na provádění díla, mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 4400140128 a č. smlouvy zhotovitele 2014/0123, uzavřené dne 12. 8. 2014, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 4 je nezbytnost přepracování části DÚR, požadované správcí plynovodu, horkovodu a sdělovacích vedení do podrobnosti dle aktuálně platné Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následné získání stanoviska dotyčných správců a Povodí Moravy.

Dále v souvislosti s průtahy územního řízení, které nelze přičíst zhotoviteli je nezbytné zajistit aktualizaci již propadlých vyjádření a stanovisek.

Jako podklad pro předchozí řízení sloužilo Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu podle §67 (H67) zákona 114/1992 Sb. To vycházelo z průzkumů, které probíhaly v letech 2014, 2016 a 2017 u většiny sledovaných skupin (pouze u netopýrů proběhl průzkum v r. 2019).

Vzhledem k chystanému metodickému pokynu MŽP, kde bude stanovena podmínka využitelnosti provedených terénních průzkumů pro potřeby H67 na 2 roky, bude nutné aktualizovat terénní průzkumy dotčeného území a vypracovat nový podklad pro řízení dle §56 zákona 114/1992 Sb., včetně aktualizace hlukové a rozptylové studie.

Další požadavky na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů, které se vyskytují v území dotčeném stavbou Obchvatu Zálešné, vyplynuly ze zrušeného řízení dle §56 probíhajícího v letech 2019 – 2020 v návaznosti na splnění zákonných podmínek pro ochranu předmětných zvláště chráněných druhů živočichů.

## Článek II. Změna smlouvy

1) čl. V. „Doba plnění“ - odst. 2. nově zní:

- a) zaměření, průzkumy: **30. 4. 2015**
- b) předání hrubopisu DUR, 3 paré: **25. 7. 2015**
- c) zpracování dokumentace pro zajištění ověřovacího stanoviska EIA včetně souvisejících činností: **30. 11. 2016**
- d) zajištění a předložení veškerých potřebných platných souhlasných vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, nacházejících se v místě stavby, příslušnému stavebnímu úřadu a objednateli: **nejpozději do 28. 2. 2022**
- e) zajištění a předložení případně potřebných smluv s vlastníky dopravní a technické infrastruktury, nacházejících se v místě stavby, (v případě přeložek sítí) a objednateli k podpisu: **nejpozději do 31. 3. 2022**
- f) zajištění a předložení veškerých potřebných platných souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů se stavbou příslušnému stavebnímu úřadu a objednateli, zejména Drážního úřadu Olomouc, Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu, a koordinované stanovisko Magistrátu města Zlína příslušnému stavebnímu úřadu a objednateli: **nejpozději do 31. 3. 2022**
- g) dopracování hrubopisu DÚR na základě vydaných stanovisek dotčených orgánů, příp. vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury, včetně přepracování části DÚR vybraných objektů technické infrastruktury dle platné vyhlášky 499/2006 Sb. a předložení příslušnému stavebnímu úřadu a objednateli: **nejpozději do 30. 4. 2022**
- h) podání žádosti u příslušného správního orgánu o povolení výjimky z § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v případě potřeby a následné předložení pravomocného rozhodnutí o povolení této výjimky objednateli: **nejpozději do 30. 4. 2022**
- i) předání čistopisu DUR, 3 paré spolu s vydaným pravomocným územním rozhodnutím k rukám objednatele: **nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 ZOPK**

Dodatek č. 4: „Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49 - 3 úsek "Obchvat Zálešné““

2) čl. XIII. „Smluvní pokuty“ – v důsledku rozšíření předmětu díla, změny doby plnění a zájmu objednatele na rychlém zajištění pravomocného územního rozhodnutí na celou stavbu, přičemž odst. 1 nově zní:

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. některé jeho části ve smyslu čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Částí díla dle tohoto ustanovení se rozumí konkrétní činnosti uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) – i) smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínů předání díla.

### III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 2) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 4) Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 4 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Schválení dodatku ke smlouvě

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

Datum a číslo jednací:

ze dne 20.12.2021, č. j. 47/24R/2021

Zlín dne: ..... 18. 01. 2022

Brno dne: ..... - 4 -01- 2022

Za statutární město Zlín



Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

Za HBH Projekt spol. s r.o.



Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti

