



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

číslo objednatele: VRI/SOD/2017/17/AV/D1

Číslo: SP - 05/2015

Dodatek č. 1

I.

Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Se sídlem:	Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav
Zastoupený:	Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s. Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s.
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva a. s. Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva a. s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	xxx - technický náměstek xxx – vedoucí oddělení VRI xxx - pracovník oddělení VRI
IČ:	46 35 69 83
DIČ:	CZ 46 35 69 83
Bankovní spojení:	KB – Mladá Boleslav č. ú.: xxx
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93	
Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Se sídlem:	Křížová 472/47 150 39 Praha 5
Zastoupený:	Petrem Tauschem, statutárním ředitelem
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Tausch, statutární ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	xxx, ved. stř. projekce xxx xxx xxx xxx xxx xxx
IČ:	60 19 36 89
DIČ:	CZ 60 19 36 89
Bankovní spojení:	KB - pob. Praha - Smíchov č. ú.: xxx

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku výše uvedené smlouvy:



II.

Předmět smlouvy

Název díla: **Vlkava, VDJ - rekonstrukce**

III.

Dodací lhůta

(členění dle čl. II)

Dodací lhůta díla se posunula z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a umístění stavby, vypořádání majetkových vztahů. Dále bylo nutné vyjasnit celkovou koncepci rekonstrukce vodojemu. Z těchto důvodů musel projektant projektovou dokumentaci částečně přepracovat.

Původní termíny :

- část díla dle čl. II.A až B: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.C: - kontrolní paré bude předáno do **30. 11. 2015**
- projektová dokumentace bude odevzdána do **10. 1. 2016**
- část díla dle čl. II.D: - do **30. 3. 2016**

Nové termíny :

- část díla dle čl. II.A až B: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.C: - kontrolní paré bude předáno do **29. 1. 2016**
- projektová dokumentace bude odevzdána do **3. 3. 2017**
- část díla dle čl. II.D: - do **29. 9. 2017**
- část díla dle čl. II.F: - do **30. 6. 2017**

Ostatní ujednání smlouvy SP 05/2015 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 05/2015.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 7. 3. 2017

V Mladé Boleslavi dne: 24. 3. 2017

Petr Tausch,
Statutární ředitel

Ing. Jan Sedláček,
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík,
člen představenstva