

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 09. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Návrhu stavby, PD pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 2 měsíce a dílčí etapa prací č. 6 se posouvá o 2 měsíce. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zdržení při projednávání návrhu stavby a dané studie, z důvodů hledání optimálního řešení pro investora. Z prvotních návrhů nebyl investorem odsouhlasen Návrh stavby a bylo tudíž nutné vytvořit nové řešení, které by bylo investorem akceptovatelné.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 – Lhůty k provedení díla a čl. 6 – platební podmínky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. a znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh stavby (architektonické studie) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí	Čistopis odsouhlaseného návrhu stavby (architektonické studie) včetně hodnocení ekonomické efektivnosti	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

	účinnosti SOD		
3. dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby	DUSP vč. SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 4 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby	Čistopis DUSP s potvrzenou žádostí o společné povolení od příslušného stavebního úřadu, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem + Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
6. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 11/2022 – 04/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace 60 % z ceny položek č. 1, 2, 4, 5, 8, 18 a 19 odst. 5.2. smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 40 % z ceny položek č. 1, 2, 4, 5, 8, 18 a 19 odst. 5.2. smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby,** fakturace ceny dle položek č. 6 a 7 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše**

však 50% celkové ceny díla (bez DPH), bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění do 4 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od schválení varianty Návrhu stavby**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 04/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



19.01.2022 16:06
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.01.18
09:55:14+01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
Jednatel
SAGASTA s.r.o.