

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády		
reg.č.projektu:	134 V 151 00 00 41	číslo ZL: 4
smlouva:	NPÚ-450/77097/2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Malang s.r.o. IČO: 27720993	

název ZL:	Doplnění nových vzpěr a sloupků
dotčené st. objekty:	dřevěná konstrukce střechy
podklady pro ZL:	Zápisy z KD a SD průběžně, např. SD 17.6.2021
předmět změny: Výměna a doplnění vzpěr a sloupků do střešní konstrukce	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Při zhodnocování rozkrytých dřevěných konstrukcí v průběhu prací zhotovitel zjistil, že podpůrné konstrukční části vazeb krovu, zejména vzpěry a sloupky jsou v nedostupných místech styků a kotvení degradované a při předchozí opravě bylo použité nevhodné (měkké) dřevo. Projekt jejich výměnu nepředpokládal.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Projektant provedl v nezbytné míře průzkumy konstrukcí střechy. Předpokládané tvrdé (dubové) dřevo podpůrných částí krovu, které nebylo možné nedestruktivní metodou přesně identifikovat, bylo po úplném rozkrytí střešního pláště až na výjimky určeno jako dřevo měkké (smrk, modřín), je tedy zřejmé, že se jedná o prvky v minulosti měněné. Měkké dřevo má výrazně nižší odolnost i pevnost a pro doplnění těžkých dubových vazeb není vhodné. Navíc bylo toto řezivo před osazením v minulosti ošetřeno nevhodným nátěrem, který dlouhodobě neplnil žádanou funkci ochrany proti působení vody a dřevokazných škůdců. Projektant v době zpracování projektu nemohl předvídat použití měkkého dřeva ani jeho nevhodného ošetření. Postupně degradující účinky vlivem zatékání, hmyzu i mechanického působení ve vazbě střechy zapříčinily výrazné zhoršení stavu těchto prvků a jejich nutnou výměnu. Pro správné plnění své funkce musí být tyto prvky z druhově shodného řeziva jako ostatní části vazeb krovu (dub).	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tato změna díla nevyvolává zvláštní práce, které by nebyly součástí veřejné zakázky. Zvyšuje se rozsah měněných dřevěných prvků a s tím souvisejících prací. Jejich neprovedení by zmařilo účel veřejné zakázky.	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6	

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	851 579,66	Kč
	21%DPH	178 831,73	Kč
	celkem	1 030 411,39	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	851 579,66	Kč
	21%DPH	178 831,73	Kč
	celkem	1 030 411,39	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do změny projektové dokumentace.			

vyjádření AD: Změna je přínosná pro delší živostnost konstrukcí střechy.	
vyjádření TDS: Změna je přínosná pro delší živostnost konstrukcí střechy.	
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu, kterou projekt nemohl předvídat, a skutečný stav konstrukcí zjistil zhotovitel až po jejich kompletním rozebrání.	
vyjádření orgánu památkové péče: Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet vícepráce

za zhotovitele:	xxxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxxxxx	Datum	
	xxxxxxx		
za TDS:	xxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxxx		
	xxxxxxxx	Datum	