

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády		
reg.č.projektu:	134 V 151 00 00 41	číslo ZL: 3
smlouva:	NPÚ-450/77097/2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Malang s.r.o. IČO: 27720993	

název ZL:	Doplnění měděné okapničky
dotčené st. objekty:	Plechová střešní krytina
podklady pro ZL:	Zápisy z KD a SD průběžně
předmět změny: Doplnění měděné okapničky	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Po rozkrytí odstraňované krytiny bylo na odtokové hraně pultové střechy u okapního žlabu zjištěno průběžné poškození podbití. Docházelo zde ke vzlínání vody do dřevěné střešní konstrukce od odtékající a odstříkující srážkové vody. Pro lepší ochranu opravených konstrukcí a zvýšení jejich životnosti je nezbytné doplnit průběžkou měděnou okapničku po celé délce střechy.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Projektant nemohl předvídat, že při poslední opravě střechy v 80. letech nebyla průběžná okapnička do střechy zabudována. Související poškození dřevěných konstrukcí nebylo možné zjistit průzkumem, protože tato část střechy a zejména její vnitřní dřevěné konstrukce (odtoková hrana střechy), jsou bez desktrukce části krytiny zcela nedostupné.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Instalace okapničky je součástí celku, nelze ji vyčlenit a zadat ji jinému dodavateli neboť klempířské práce na sebe bezprostředně a průběžně navazují.	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6	

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	986 642,00	Kč
	21%DPH	207 194,82	Kč
	celkem	1 193 836,82	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	986 642,00	Kč
	21%DPH	207 194,82	Kč
	celkem	1 193 836,82	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do změny projektové dokumentace.			

vyjádření AD: Změna je přínosná pro delší životnost konstrukcí střechy.
vyjádření TDS: Změna je přínosná pro delší životnost konstrukcí střechy.
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu, kterou projekt nemohl předvídat. Skutečný stav konstrukcí a neexistenci okapničky zjistil zhotovitel až po kompletním rozebrání konstrukcí.
vyjádření orgánu památkové péče: Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet vícepráce
za zhotovitele:	xxxxxx
	Datum

za AD:	xxxxxxxx	
	xxxxxxxx	Datum
za TDS:	xxxxxxxx	
		Datum
za objednatele:	xxxxx	
	xxxxxxxxxxxxx	Datum