

Dodatek č. 8 ke S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Lukovská 112

Příluky 386

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 1403990349/0800

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán zřizovací listinou evidenčním
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem
Zlín dne 29.6.2001

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

Jaguar Trek a Trasa

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 3. 2021. ve znění dodatku č. 1 až č. 7.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 8 je změna závazku (dle § 100 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a čl. III odst. 3 písmeno a) a b) smlouvy o dílo.

V souladu s ujednáním ve smlouvě o dílo uvedeným výše se mění doba realizace díla.

a) klimatické vlivy - trvalý déšť + minusové teploty:

listopad 2021 1. - 3.11; 26. - 28.11. 6 dnů

prosinec 2021 4. - 9.12; 11. -13.12. 9 dnů

celkem klimatické vlivy 15 dnů

b) přerušení stavební činnosti investorem:

prosinec 2021, leden 2022 22.12. - 2.1. 12 dnů (z důvodu zvýšené návštěvnosti ZOO v období vánočních svátků)

leden, únor 2022 25.1. -10.2. 14 dnů (práce investora - návoz kamenů, montáž sloupů VO, návoz substrátu do ubikace)

celkem přerušení činnosti 26 dnů

c) práce zhotovitele ve vhodných klimatických podmínkách:

březen 2022 2. 3.- 15.3. 14 dnů (technologické důvody při provádění živičných a cementobetonových povrchů)

celkový počet dnů 55 dnů

Důvody a oprávněnost změny jsou doloženy Žadostí o prodloužení termínu plnění ze dne 22. 12. 2021, zápisy ve Stavebním deníku a výpisem klimatologických dat Českého hydrometeorologického ústavu.

Mění se čl. III. Doba plnění:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **5. pracovní den ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

(O nabytí účinnosti smlouvy o dílo je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat).

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného
harmonogramu
postupu prací

Doba realizace díla, včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu : **49 týdnů a 6 kalendářní dny, není-li dále uvedeno jinak.**

Nedílnou součástí dodatku č. 8 je následující příloha:

Harmonogram postupu prací

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají beze změn.

Dodatek č. 8 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 30. 12. 2021

Ve Zlíně dne 30. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel