

Dodatek č. 2 ke SMLouvě ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Lukovská 112

Přiluky 386

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

tel: [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

číslo účtu: 1403990349/0800

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán zřizovací listinou evidenčním
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem
Zlín dne 29.6.2001

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

Vzdělávací a chovné centrum pro supy -1. a 2. etapa

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je změna závazku (dle § 100 odst. 1 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a smlouvy o dílo čl. III odst. 3 písmeno a) a b).

V souladu s ujednáním ve smlouvě o dílo uvedeným výše se mění doba realizace díla.

Důvody změny:

a) klimatické vlivy - trvalý déšť + minusové teploty:

listopad 2021	1 - 3.11; 26 - 28.11.	6 dnů
prosinec 2021	4 - 9.12; 11 -13.12.	9 dnů
celkem klimatické vlivy		15 dnů

b) přerušení stavební činnosti investorem:

říjen 2021	11. - 15.10; 19. - 22.10.	5 + 4 dny (bourání afrických voliér + kácení stromů)
listopad 2021	4. - 11.11.	8 dnů (realizace přeložky optické sítě)
prosinec 2021, leden 2022	22.12. - 2.1.	12 dnů (z důvodu zvýšené návštěvnosti ZOO v období vánočních svátků)
leden 2022	3.1. - 14.1.	12 dnů (práce investora - realizace akumulární nádrže)
celkem přerušení činnosti		41 dnů

c) práce zhotovitele ve vhodných klimatických podmínkách:

březen 2022	14. - 18.3.	5 dnů (technologické důvody při provádění cementobetonových povrchů)
celkový počet dnů		61 dnů

Důvody a oprávněnost změny jsou doloženy Žádostí o prodloužení termínu plnění ze dne 4. 1. 2022, zápisy ve Stavebním deníku a výpisem klimatologických dat Českého hydrometeorologického ústavu.

Mění se čl. III. Doba plnění a místo plnění:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **5. pracovní den ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

(O nabytí účinnosti smlouvy o dílo je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat).

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Doba realizace díla, včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu:

23 týdnů a 5 kalendářních dnů, není-li dále uvedeno jinak.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Harmonogram postupu prací

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 5. 1. 2022

Ve Zlíně dne 5. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel