

3/1/2021

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č. 265/2021, jejímž předmětem je rekonstrukce a oprava III.NP v objektu
PS Holice uzavřené dne 16.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1
tohoto znění**

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: **DUMIT+ s.r.o.**
Sídlo: Němčice 24, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupený: Petrem Mikoláškem, jednatelem společnosti
IČO: 27534383
DIČ: CZ27534383
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, vl. č. C24575
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černožským, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Telefonní spojení: 
Fax: 
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XII. Změna smlouvy dohodly na změně
smlouvy č. 265/2021 takto:

II.

Předmět dodatku

- Z důvodů vzniklých víceprací, se v čl. III bod (1) mění termín dokončení – předání a převzetí díla na 5.11.2021.
Jedná se o vícepráce, které nebyly předmětem díla a objednatel je dodatečně požadoval (např. demontáž dřevěných obkladů zdí, montáž žaluzií), dále o vícepráce z důvodu chyb v projektové dokumentaci (např. úprava hygienické smyčky v důsledku špatného zaměření v PD, změna provedení sociálního zařízení, osazení výlevky s napojením na odpad a vodovodní síť) a o vícepráce, které nebylo možné předvídat (např. umístění elektrických kabelů do podlahy po vybourání stěny, ve které byly zabudované, zabetonování stávajícího el. kanálku a ponechání pouze záklopu místo podlahové krabice). Vzhledem k rozsahu víceprací zhotovitel nemůže dodržet původní termín dokončení díla podle smlouvy.

ukl.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu časově i administrativně náročném schvalovacím procesu víceprací na straně objednatele, bude na změnu ceny díla uzavřen samostatný dodatek č. 2 ke smlouvě.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích 25.10.2021



za zhotovitele
Petr Mikolášek
jednatel DUMIT+ s.r.o.



za objednatele
plk. Mgr. Aleš Černožský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje

