



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ing. arch. Tomáš Beneš

zastoupená/ý: Ing. arch. Tomáš Beneš
se sídlem: [REDACTED]
IČO: 88195848
DIČ: CZ8409232370
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. arch. Tomáš Beneš)

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování územní studie uzavřené dne 02. 06. 2021 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 06. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Územní studie Podhoří – Na Chmelnici“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 19,65 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Odůvodnění víceprací je konkrétně vymezeno v odst. 4 tohoto článku.
4. Příčinou změny termínu plnění díla a navýšení ceny jsou skutečnosti, které vyplynuly při zpracování územní studie v rámci Fáze první, a to konkrétně z důvodu opakovaných požadavků pořizovatele (tj. zhotovitele) na úpravy celkového řešení územní studie v koordinaci se studií sportovního areálu a dále v návaznosti na požadavek Dopravního podniku na rozšíření řešeného území o areál Dopravního podniku z důvodu záměru výstavby administrativní budovy. Projednávat územní studii s dotčenými orgány státní správy a vlastníky sítí se jeví jako smysluplnější až po dořešení dané problematiky.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní:
Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do:
Fáze první: Návrh územní studie
do 40 týdnů od nabytí účinnosti a předání podkladů.
Fáze druhá: Úprava návrhu územní studie
do 4 týdnů od předání pokynů zadavatele (pořizovatele) k úpravě návrhu územní studie.
Fáze třetí: Čistopis územní studie
do 2 týdnů od schválení upraveného návrhu územní studie zadavatelem (pořizovatelem).
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

Cena Díla je stanovena ve výši 274 000,- Kč bez DPH

DPH (21%) 57540,- Kč

331 540,- Kč s DPH.

(slovy dvěstěsedmdesátsedmtisícdevadesát Korun českých.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature area]

.....
Ing. arch. Tomáš Beneš
architekt / jednatel

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	[Redacted]	Vedoucí oddělení ÚP	OÚPSŘ		
Vedoucí odboru	[Redacted]	Vedoucí odboru	OÚPSŘ		
Správce rozpočtu	[Redacted]	Vedoucí oddělení ÚP	OÚPSŘ		
Právně posoudil	[Redacted]	Vedoucí právního oddělení	Právní odbor		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			Dne		
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele					