

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Perera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

č. smlouvy objednatele: E618-S-2667/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 351 0024

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „**AZS + AZC, Pňovany**“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s.r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva, **Mgr. Petrem**

Dvořákem – členem představenstva

jako „**Společník 2**“

Společnost „AZS + AZC, Pňovany“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **20/109**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb“ ve znění jejích dodatků č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava článku 4 odst. 4.2 – Lhůty k provedení díla a článku 6 odst. 6.2 – Platební podmínky, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 3. dílčí etapa prací se posouvá o 5 měsíců a předpokládané ukončení díla - 4. dílčí etapa se posouvá do 07/2024. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je časově náročné zajištění majetkového vypořádání u stavbou dotčených pozemků a získání tak souhlasu se stavbou od vlastníků pozemků.

Dosud probíhá zjišťování podmínek možného dotčení u SPÚ Praha, Města Stříbra a Karlíka Vladislava v rámci SO 02, dále u Povodí Vltavy s.p. v rámci SO 03 a v rámci SO 05 u Lesů ČR s.p.

Dále probíhají jednání s panem Horejtkem, který zastupuje paní Vykypělovou Hanu (SO 01) o stanovení podmínek pro realizaci stavby.

Dalším důvodem je podmínka Lesů ČR s.p. LS Přimda, kdy je nutné zajistit dočasné odnětí ochrany PUPFL vzhledem k dotčení lesního pozemku přístupovou cestou, a to i přes to, že pro stavbu je plánováno využití stávajících lesních cest. Zde očekáváme stanovení této podmínky také ve vyjádření Státní správy lesů.

Vzhledem k obsáhlosti stavby, a tedy k velkému počtu účastníků řízení předpokládáme, že stavební řízení bude vedeno formou Veřejné vyhlášky.

V tomto případě je klasické řízení prodlouženo z důvodu nutného vyvěšení na úřední desce.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku **4 odst. 4.2 – Lhůty k provedení díla a článku 6 odst. 6.2 – Platební podmínky**.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín plnění 3. dílčí etapy se posouvá o 5 měsíců a předpokládané ukončení díla - 4. dílčí etapa se posouvá do 07/2024.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 10/2023 až 7/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **██████████ Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **██████████ Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši **30% celkové ceny díla**. (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **██████████ Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 7/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **10% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **██████████ Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Za objednatele:

V Praze



17.01.2022 14:48
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne

Datum: 2022.01.14
11:00:59 +01'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s r.o.

Datum: 2022.01.14
12:24:34 +01'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Datum: 2022.01.14
13:16:50 +01'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.