

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 304 - Přeložka vodovodu DN300 LTH v okružní křižovatce Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 304 - Přeložka vodovodu DN300 LTH v okružní křižovatce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 304/001	Číslo ZBV: ZBV 104.3
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Pol. č. 11, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 25 - V průběhu výstavby byla po odkrytí konstrukčních vrstev zjištěna skutečná poloha stávajícího vodovodu, plynovodu a kabelovodu optických kabelů. Po definování přesné polohy napojení bylo nutno upravit niveletu vodovodu. Vystala tak nutnost doplnit hydranty - kalníky z důvodu zajištění řádného provozu vodovodu. Vlivem změny nivelety také vyvstala nutnost vyměnit šoupátka a zemní soupravy, jelikož bylo nezbytné provést části stávajících vodovodních přípojek do přilehlých objektů znovu. Změna také vyvolala změnu množství ostatních položek stavebního objektu, konkrétně délky potrubí, folie, vodiče, trativodů, tlakové zkoušky a s tím související změnu objemu nutných zemních prací.
Jedná se o nutnou úpravu množství položek na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI a jedná se o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 990,32	116 127,27	113 136,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 17-01-2022 podpis

Správce stavby Jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 20-01-2022 podpis

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 14-01-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: