

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MŮK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0.200 - 1,00 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 101 - Nadjezd sil. I/55, km 0.200 - 1,00	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/008	Číslo ZBV: ZBV 112.4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MŮK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis Změny:

Pol. č. 53, 59, 103 - V nejnižším místě povrchového odvodnění Předmostí mělo dle PDPS docházet k plynulému odtoku vody do stávající kanalizace. PDPS však neumožnilo podrobnější zpracování a tak nebylo zachyceno, že v tomto bodě může docházet k hromadění vody v betonovém žlabu až nad úroveň horní hrany žlabu. Po detailnějším rozpracování odvodnění v RDS byla přidána nad hranu žlabu betonová přídlažba, aby se hromadění vody zabránilo. Po detailnějším rozpracování odvodnění v rámci RDS bylo také přidáno jedno místo liniového odvodnění pomocí šterbinového žlabu na větvi V3 namísto jedné vpusti. Toto bylo již řešeno v ZBV 87. Kromě změn položek řešených v ZBV 87 tato změna ovlivnila i délku potrubí a počet čistících kusů šterbinových žlabů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	63 005,95	63 005,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno [redacted]	datum 17 -01- 2022	podpis
Správce stavby	Jméno [redacted]	datum 20 -01- 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno [redacted]	datum 20 -01- 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum 14 -01- 2022	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant			Číslo paré: