

## Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2021

který níže uvedeného dne podle § 1901 občanského zákoníku uzavřeli:

Objednatel:

**Město Nepomuk**, IČO 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomuk, zastoupené starostou města [REDACTED]

a

Zhotovitel:

**VODA CZ s.r.o.**, IČO 25969692, se sídlem Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 18107, ze kterou jedná jednatel [REDACTED]

Dne 31.8.2021 (podpisy stran 26.8.2021 a 31.8.2021) uzavřely strany "Smlouvu o dílo" (dále smlouva), podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební a technologické dílo nazvané "ČOV Nepomuk Klášter - modernizace strojního předčištění".

Ve smyslu článku IV., odst. IV.1 bylo staveniště zhotoviteli předáno dne 27.9. 2021, takže dílo mělo být dokončeno a uvedeno do zkušebního provozu do 27.11. 2021, poté měl běžet 7-mi měsíční zkušební provoz a do trvalého provozu mělo být dílo uvedeno do 30.6.2022.

S ohledem na nepředvídatelnou událost nastalou při provádění díla spočívající v zadokumentovaném zhroucení dělicí zdi mezi aktivací a denitrifikací, vzhledem na aktuální klimatické podmínky a také s ohledem na omezení způsobená vládními opatřeními při boji s pandemií onemocnění Covid 19, požádal zhotovitel objednatele o prodloužení doby provedení díla.

Z důvodů shora popsanych se poté strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

- zhotovitel dílo dokončí do fáze způsobilé ke zkušebnímu provozu a v tomto stavu jej objednateli protokolárně předá do 30. 4. 2022 .
- zkušební provoz česlí a provzdušnění bude probíhat v období 7 měsíců od protokolárního předání díla způsobilého ke zkušebnímu provozu .
- zhotovitel dílo zcela provede a ve stavu způsobilém trvalého provozu jej objednateli protokolárně předá do 30. 11. 2022 .

Jiná ustanovení smlouvy se nemění.

V [REDACTED] dne 19/11/2021

[REDACTED]

V [REDACTED] dne 28.12.2021

[REDACTED]