



Ing. Petr VEVERKA

DODATEK

Číslo : 1

Předmět

Smlouva o dílo

Smlouva č. :

ze dne 02.12.2002

Změny

1. Výše uvedená smlouva se mění takto:

Část : **III. - Termíny provedení výchozích revizí a kontrol**

Obsah : Změna provedení uvedeného díla v prodlouženém termínu.
Dokončení prací: 31.10.2003

Zdůvodnění: Náročnost provedení uvedených prací a tím vznikající časový posun z těchto důvodů:
- absence podkladů pro provádění výchozí revize a kontrol ze strany objednatele (chybějící inventarizace el.předmětů, neznalost informativních počtů, nepřehlednost identifikace el.předmětů v jednotlivých prostorách v rámci uvedených budov a struktury jejich pracovišť)
- respektování studijního a pracovního řádu při fyzickém provádění revizí a kontrol a tím vznikající časová náročnost provedení při respektování plynulého chodu jednotlivých pracovišť ze strany zhotovitele

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn

V Brně 27.3.2003

Dne: 27.03.2003

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Lékařská fakulta
ho nám. 2

Objednatel

Zhotovitel