

**Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 028/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797

27696880

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 9 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy

**Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy**

Změny termínů jsou řešeny z důvodu úmrtí 3 účastníků územního řízení – dne 27.10.2021 stavební úřad MěÚ Morkovice-Slížany přerušil územní řízení a požádal Okresní soud v Kroměříži o sdělení informací o právních nástupcích 3 zemřelých účastníků územního řízení. Dne 29.11.2021 vydal stavební úřad MěÚ Morkovice-Slížany usnesení o ustanovení opatrovníka ke 3 zemřelým účastníkům územního řízení. Po nabytí právní moci uvedeného usnesení může stavební úřad opět zahájit územní řízení.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě

#### 1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. c), d), e) a odst. 2., písm. b), c), ve znění dodatku č. 8

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

##### 1. Termín dílčího plnění SoD:

- c) předání 1 kompletního paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů pro část 2: **nejpozději do 31.05.2022.**
- d) zpracování DSP a předání 1 paré pro část 2: **nejpozději do 30.6.2022**
- e) předání kompletního 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 kompletních paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) pro část 2: **nejpozději do 31.12.2022.**

##### 2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- b) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2: **nejpozději do 31.05.2022.**
- c) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro část 2: **nejpozději do 31.12.2022.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.

### Článek IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 9 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 9 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 9 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne: 29.12.2021

V Břeclavi, dne: 30.12.2021

.....

.....