

DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

STRANY DOHODY

(1) **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

(dále jen „Liberecký kraj“)

a

(2) **CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená: Ing. Janem Neužillem, jednatelem

Ing. Josefem Láfem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

(dále jen „CL-EVANS“)

(Liberecký kraj a CL-EVANS společně „Strany“ a každá z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

- (A) Strany spolu uzavřely dne 2.10.2018 Smlouvu o provedení stavby, č. OLP/1913/2018 "Rekonstrukce budovy "D" (dále jen „Smlouva o dílo“), na jejímž základě se CL-EVANS s.r.o. zavázala jako zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro Liberecký kraj jakožto objednatele ve Smlouvě o dílo blíže specifikované dílo a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Smlouva o dílo bez příloh tvoří **Přílohu 1** této Dohody.
- (B) V rámci článku VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo se uvádí, že „*Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení*“

zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.“

- (C) Společnost CL-EVANS následně započala s realizací díla a v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo průběžně vystavovala faktury, přičemž vycházela z toho, že má být aplikován standardní režim daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a proto z tohoto důvodu navyšovala v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**Zákon o DPH**“) fakturovanou částku o příslušnou sazbu DPH. Seznam faktur vystavených společností CL-EVANS v souvislosti se Smlouvou o dílo od roku 2019 tvoří **Přílohu 2** této Dohody. Dílo bylo dokončeno a předáno Libereckému kraji dne 24.9.2020.
- (D) Následně bylo ze strany Libereckého kraje zjištěno, že ustanovení obsažené v článku VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo neodpovídá skutečnému stavu, neboť Liberecký kraj v rámci Smlouvy o dílo vystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu Zákona o DPH. O tomto zjištění poprvé informoval Liberecký kraj CL-EVANS dne 11.1.2022.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY

- 1.1. Předmětem a účelem této Dohody je narovnání nesprávného prohlášení Libereckého kraje v článku VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo, v němž je uvedeno, že „*Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.“, přičemž společnost CL-EVANS vystavovala Libereckému kraji faktury v souladu s jejich výslovným prohlášením.*
- 1.2. Účelem této Dohody je odstranění mezi stranami pochybných práv, jak je níže definováno, a zabránění vzniku nejasností při výkladu závazkového vztahu mezi Stranami. Současně je účelem této Dohody stanovení práv a povinností, která v souladu s narovnáním pochybných práva souvisejícím dopadům Stranám vzniknou.

2. POCHYBNÁ PRÁVA

- 2.1. Mezi Stranami jsou pochybné následky nesprávného prohlášení Libereckého kraje obsaženého v čl. VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo, a to konkrétně:
- (a) zda měla společnost CL-EVANS vystavovat faktury ve standardním režimu daně z přidané hodnoty podle výslovného prohlášení Libereckého kraje, které se později ukázalo jako nepravdivé;
 - (b) zda měla společnost CL-EVANS vystavovat faktury v režimu přenesené daňové povinnosti i přes to, že Liberecký kraj výslovně prohlásil, že nevystupuje jako osoba

povinná k dani ve smyslu Zákona o DPH, a že se tedy režim přenesené daňové povinnosti nepoužije.

(dále společně jen „**Pochybná práva**“).

3. NAROVNÁNÍ

- 3.1. Strany výslovně sjednávají, že Pochybná práva účinností této Dohody zanikají a jsou nahrazena podmínkami uvedenými v této Dohodě.
- 3.2. V souladu s podmínkami Občanského zákoníku Strany sjednávají, že tato Dohoda se týká pouze v ní výslovně uvedených právních vztahů mezi nimi, zejména s vyloučením nároků Libereckého kraje, které by případně vyplývaly z vad plnění poskytnutých společností CL-EVANS.
- 3.3. Strany se dohodly na tom, že Liberecký kraj vystupoval, respektive vystupuje v rámci Smlouvy o dílo jako osoba povinná k dani, a že společnost CL-EVANS byla, respektive je povinna vystavovat daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 3.4. Pro odstranění pochybností si Strany sjednávají, že článek VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo se nahrazuje tak, že napříště zní:

„Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy nebude výlučně používat pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, a proto ve vztahu k daňovému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. Z uvedeného důvodu se u plnění dle této smlouvy použije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH.“

V ostatním zůstávají podmínky Smlouvy o dílo nedotčeny.

- 3.5. Účinností této Dohody se Liberecký kraj zavazuje poskytnout společnosti CL-EVANS veškerou nezbytnou součinnost, kterou bude poskytovat prostřednictvím společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem v Praze, Na Florenci 2116/15, 110 00, IČO: 26454807, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 114599 (dále jen „**HAVEL & PARTNERS**“). Společnost CL-EVANS neponese žádné náklady právního zastoupení ani jiných právních služeb poskytovaných HAVEL & PARTNERS v souvislosti s opravou daňových dokladů vystavených v souladu s touto Dohodou, respektive vyhotovením opravných daňových přiznání a jejich projednáním u správce daně ve smyslu Dohody, které bude HAVEL & PARTNERS pro Strany zajišťovat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že součinnost společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o. nezahrnuje vystavení žádných opravných daňových dokladů ani sestavení a podání žádných dodatečných daňových přiznání za společnost CL-EVANS.
- 3.6. Účinností této Dohody je společnost CL-EVANS povinna za součinnosti HAVEL & PARTNERS vystavit za daňové doklady uvedené v Příloze 2 této Dohody opravné daňové doklady, u nichž bude namísto 21 % DPH na výstupu uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Současně je společnost CL-EVANS povinna za součinnosti HAVEL & PARTNERS vyhotovit a podat dodatečná daňová přiznání, a to tak, že;

- i. dodatečná daňová přiznání vyhotovená na základě opravy daňových dokladů vystavených v souladu s Přílohou 2 této Dohody **v lednu roku 2019**, se společnost CL-EVANS zavazuje podat **do 31.1.2022**;
 - ii. dodatečná daňová přiznání vyhotovená na základě opravy daňových dokladů vystavených v souladu s Přílohou 2 této Dohody **v únoru roku 2019**, se společnost CL-EVANS zavazuje podat **do 25.2.2022**
 - iii. dodatečná daňová přiznání vyhotovená na základě opravy daňových dokladů vystavených v souladu s Přílohou 2 této Dohody **po únoru roku 2019**, se společnost CL-EVANS zavazuje podat **do 25.3.2022**.
- 3.7. Účinností této Dohody je společnost CL-EVANS rovněž povinna projednat za součinnosti HAVEL & PARTNERS dodatečná daňová přiznání a opravu předmětných daňových dokladů dle předchozího odstavce 3.6 Dohody s místně a věcně příslušným správcem daně, kterým je Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě.
- 3.8. Společnost CL-EVANS se dále zavazuje Libereckému kraji doručit všechny opravné daňové doklady nejpozději do dne **20.3.2022**.
- 3.9. Společnost CL-EVANS se dále zavazuje uhradit Libereckému kraji na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví Dohody přeplatky zaslané místně a věcně příslušným správcem daně na základě dodatečných daňových přiznání podaných dle odstavce 3.6. v předpokládané výši **57.800.645,- Kč** (slovy padesát sedm miliónů osm set tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), a to do patnácti (15) dnů od jejího připsání na příslušný účet společnosti CL-EVANS.
- 3.10. V případě, že bude vrácena na příslušný účet společnosti CL-EVANS pouze část z celkové výše vrácené částky dle odstavce 3.9 Dohody, je společnost CL-EVANS povinna do patnácti (15) dnů od jejího připsání na příslušný účet společnosti CL-EVANS uhradit tuto částku Libereckému kraji na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví Dohody, a to v plné výši, jak byla tato částečná úhrada připsána na její účet. Takto je společnost CL-EVANS povinna postupovat až do doby úplné úhrady všech přeplatek zaslaných místně a věcně příslušným správcem daně na základě dodatečných daňových přiznání podaných dle odstavce 3.9 Dohody, a to včetně případného příslušenství.
- 3.11. Pokud společnosti CL-EVANS vznikne v souvislosti s uzavřením této Dohody jakákoliv škoda či sankce, a to zejména, nikoliv však výlučně, spojené s dřívějším chybným podáním daňových přiznání a odvodem daně podle nepravdivého prohlášení Libereckého kraje dle původního znění čl. VIII. odst. 6 Smlouvy o dílo, Liberecký kraj se zavazuje odškodnit společnost CL-EVANS v plné výši.
- 3.12. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj se zavázal poskytovat prostřednictvím HAVEL & PARTNERS společnosti CL-EVANS veškerou nezbytnou součinnost při zpracování a podání dodatečných daňových přiznání, tak společnost CL-EVANS není v prodlení se splněním svých povinností dle ustanovení odst.3.6 této Dohody, pokud včas podaná dodatečná daňová přiznání místně a věcně příslušný správce daně vrátí pro jejich chybnost či z obdobných důvodů.

- 3.13. Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že úplným splněním podmínek této Dohody jsou mezi nimi Pochybná práva plně narovnána. Toto ustanovení se nedotýká jiných závazků nebo pohledávek, než které byly výslovně uvedeny v této Dohodě.

4. PROHLÁŠENÍ

- 4.1. Společnost CL-EVANS rovněž prohlašuje, že je schopna plnit závazky, které jí z této Dohody vyplývají.
- 4.2. Společnost CL-EVANS prohlašuje, že vůči ní není v současnosti vedeno žádné exekuční ani insolvenční řízení. Společnost CL-EVANS současně prohlašuje, že není v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „**InsZ**“); tj. že nemá vůči vícero věřitelům peněžité pohledávky, které by byly více než třicet (30) dní po splatnosti, a že není v platební neschopnosti. Společnost CL-EVANS rovněž prohlašuje, že není v úpadku pro předlužení ve smyslu § 4 InsZ, ani v hrozícím úpadku ve smyslu § 5 InsZ.

5. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 5.1. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 5.2. Strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí, které po nich lze požadovat, aby urovnaly veškeré spory související s touto Dohodou smírnou cestou. Pokud se jim spor nepodaří vyřešit smírnou cestou ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne, kdy se kterákoli Strana zahájí jednání o smíru písemnou výzvou anebo ve lhůtě, na níž se Strany dohodnou, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor rozhodnutí příslušnému soudu.
- 5.3. Veškeré spory z této Dohody nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

6. PLATNOST A ÚČINNOST DOHODY

- 6.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
- 6.2. Uveřejnění Dohody v registru smluv dle Zákona o registru smluv zajistí Liberecký kraj, a to nejpozději do tří dnů od schválení této Dohody Radou Libereckého kraje v souladu s ustanovením odst. 7.10 této Dohody a plně v souladu s požadavky Zákona o registru smluv. Pro odstranění všech pochybností Strany prohlašují, že zveřejněním této Dohody nemůže být porušeno obchodní tajemství žádné ze Stran a obě Strany tímto udělují svolení k jejímu zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 7.2. Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami.
- 7.3. V případě rozporu podmínek stanovených touto Dohodou s podmínkami Smlouvy o dílo, mají přednost ustanovení této Dohody.
- 7.4. Strany nejsou oprávněny postoupit ani zastavit jakákoli práva, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Dohody bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 7.5. Započít jakékoliv vzájemné pohledávky Stran vzniklých na základě této Dohody lze pouze po předchozí písemné dohodě, bez ohledu na to, zda pohledávka vzniklá na základě této Dohody je aktivní pohledávkou anebo pasivní pohledávkou.
- 7.6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Dohody na základě pravomocného rozsudku příslušného soudu anebo správního úřadu zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, zavazují se Strany do třiceti (30) dní do právní moci takového soudního či správního rozhodnutí nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením této Dohody. Neplatnost jakéhokoli ustanovení této Dohody však nezpůsobuje neplatnost dalších ustanovení této Dohody, která nadále zůstávají v platnosti.
- 7.7. Společnost CL-EVANS nenese žádnou odpovědnost za nesplnění svých závazků dle této Dohody v případě úplného či částečného zmaření účelu této Dohody, ledaže ke zmaření účelu této Dohody došlo z důvodů na její straně.
- 7.8. Pro případ uzavírání této Dohody a jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, podle něhož jsou smlouva či dodatek uzavřeny i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran.
- 7.9. Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Dohody, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
- 7.10. Tato Dohoda byla schválena Radou Libereckého kraje, usnesením č. 124/22/mRK ze dne 24. 1. 2022.
- 7.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy:
 1. **Příloha č. 1:** Smlouva o dílo
 2. **Příloha č. 2:** Seznam faktur

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Liberecký kraj

Místo: v Liberci

Datum:

Jméno: Martin Půta

Funkce: hejtman Libereckého kraje

CL-EVANS s.r.o.

Místo:

Datum:

Jméno: Ing. Jan Neužil

Funkce: Jednatel

Jméno: Ing. Josef Láf

Funkce: Jednatel

PŘÍLOHA č. 1

DOHODY O NAROVNÁNÍ

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/1913/2018

"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Marek Pieter, náměstek hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jan Neužil, jednatel

Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce budovy "D“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je spolufinancováno z projektu s názvem: „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_113/0012672, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Statika - Dynamika, s.r.o., se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno, IČO: 27714870, číslo zakázky 17 - 134 - 4 - 5 z prosince 2017, rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením vydaným pod č.j.:SURRE/7130/123645/17-Re ze dne 15.11.2017, souhlasem s odstraněním stavby vydaným pod č.j.:SURRE/7130/057672/17-Ja ze dne 26.9.2017, nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost




MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepiše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit jí objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.

Článek IV. Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**



3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 18 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatel nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatel, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatel. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomoci něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavenosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Operačního programu Podnikání a inovace, VI. výzvy Služby infrastruktury, která je k dispozici na webových stránkách <https://www.agentura-api.org/programy-podpory/služby-infrastruktury-vyzva-iv/> a zhotovitel je povinen s objednatelcem předem konzultovat případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, minimálně však do 2028, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění



pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 2028.

17. Zhotovitel je povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu. Je povinen především umístit dočasný billboard (plachtu) s informacemi o projektu na viditelné místo po celou dobu realizace stavby (např. na lešení). Dočasný billboard bude o rozměrech cca 5,1 x 2,4 m, přičemž první číslo udává šířku. Dočasný billboard zhotoviteli dodá objednatel.
18. Po dokončení realizace umístí zhotovitel stavby na objednatelem určené viditelné místo (např. vedle hlavního vstupu) stálou pamětní desku, která bude vyrobena z pevného a trvanlivého materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m, kde bude uveden název projektu, hlavní cíl projektu a také logo EU a MPO ČR. Stálou pamětní desku dodá zhotoviteli objednatel.
19. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá objednateli vždy 1 x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 fotografií. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.
20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud dojde jeho zaviněním k poškození technologie, která bude nainstalována před skončením stavebních prací, bude hradit případné opravy.
21. Zhotovitel se zavazuje poskytovat nezbytnou součinnost dodavateli vybavení stravovacího provozu, který bude vybrán v průběhu stavebních prací (v roce 2019). Jedná se zejména o možné úpravy ukončovacích bodů (voda, plyn, elektro, odpady, vzduchotechnika) v návaznosti na navazující montáž gastrotechnologie, a to za účelem dosažení kolaudačního souhlasu.
22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činnostmi zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně ceny díla bez DPH na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
23. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

24. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 6 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné DIO (DIR) a případné stavební povolení na objekty zařízení staveniště.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací místo elektrické energie, napojovací místo vodovod, kanalizaci a určení přístupové cesty na staveniště
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

nererealizaci méněprací.

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zánitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
 10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
 11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
 12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
 13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 10 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobou. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.
Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:


—
—
—

- dalšími osobami budou TDI a koordinátor BOZP, které budou známy při předání staveniště a budou zapsány do stavebního deníku.

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

—
—
—

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.



4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU


dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský



zákoník.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Originál záruční listiny je přílohou této smlouvy. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinností zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny díla. Doklad o prodloužení, příp. změně bankovní záruky musí být přílohou příslušného dodatku.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní záruka.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatel v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1723/18/RK ze dne 04.09.2018.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

V Liberci dne 02 -10- 2018


V České Lípě dne 14 -09- 2018



Marek Pieter
náměstek hejtmána




Ing. Jan Neužil
jednatel



Ing. Josef Láf
jednatel




CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
Okružní ul. v Ústí n. L., odd. C, v. 19685
t.č. 4380 +120 -87 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -2-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Dodatek č. 1

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pütou, hejtmánem, v plné moci Marek Pieter, náměstek hejtmána
Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel


Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“



takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 175 667,46 Kč bez DPH, 1 422 557,63 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	221 977 189,42 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5, odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH	1 175 667,46 Kč
Cena méněprací bez DPH	
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	223 152 856,88 Kč
DPH 21 %	46 862 099,94 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	270 014 956,83 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost




MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní záruka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 80/19/RK ze dne 08.01.2019.

V Liberci dne **18-01-2019**

V České Lípě dne **15. 1. 2019**


Marek Pieter







Ing. Jan Neužil
jednatel



Ing. Josef Láf
jednatel

 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovací pro konkurenceschopnost

 MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel

Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce budovy "D" a dne 18. 01. 2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 6 173 009,91Kč bez DPH, tj. 7 469 341,99 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	223 152 856,88 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 5 134/2016 bez DPH	7 188 889,05 Kč
Cena méněprací bez DPH	1 015 879,14 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	229 325 866,79 Kč
DPH	48 158 432,03 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	277 484 298,82 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 18 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 21 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy."

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: bankovní záruka, ZL č. 2 oceněný soupis prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.542/19/RK ze dne 12.03.2019.

V Liberci dne 26-03-2019

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána



V České Lípě dne 25.3.2019

Ing. Jan Neuzil
jednatel

Ing. Josef Láf
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Buřanská 1557, 470 01 Česká Lípa
DIK u KS v Ústí n.L., odd. C, v. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pítou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmána Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel

Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 a dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 4 608 259,16 Kč bez DPH, 5 575 993,58 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	229 325 866,79 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH	4 901 005,89 Kč
Cena méněprací bez DPH	292 746,73 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	233 934 125,95 Kč
DPH 21 %	49 126 166,45 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	283 060 292,40 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a dodatkem č. 2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní záruka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatel v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1151/19/RK ze dne 04.06.2019.


V Liberci dne 26-06-2019



.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána



V České Lípě dne 29.6.2019



Ing. Jan Něučil
jednatel



Ing. Josef Láf
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR v IS v Ústřední L. odd. C, v. 19685
tel: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

-2-

Dodatek č. 4

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pütou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmána Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 12.815.569,65 Kč bez DPH, 15.506.839,28 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	233 934 125,95 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	14.552.518,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1.736.948,35 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení víceprací a odečtení méněprací bez DPH)	246.749.695,60 Kč
DPH 21 %	51.817.436,08 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	298.567.131,68 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní záruka.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatel v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1566/19/mRK ze dne 19.08.2019.

V Liberci dne 26 -08- 2019




Ing. Jan Sviták



V České Lípě dne 22 -08- 2019



Ing. Jan Nečtil
jednatel



Ing. Josef Láva
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Buhovská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, v. 39665
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz



Dodatek č. 5

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018

"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel

Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1; dne 26.03.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 2; dne 26.06.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 3; dne 26.08.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 13.517.921,87 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	246.749.695,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	15.545.563,53 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	4.373.727,27 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	257.921.531,86 Kč
DPH	54.163.521,69 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	312.085.053,55 Kč

- Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 21 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 24 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy."

Článek II.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 5, oceněný soupis prací, bankovní záruka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2335/19/mRK ze dne 16.12.2019.

V Liberci dne

7.11.2020



Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana



V České Lípě dne *19.12.2019*



Ing. Jan Neučil
jednatel



Ing. Josef Váň
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Buharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 20685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 257 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

-1-

Dodatek č. 6

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pútou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4 a dne 07.01.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 16 113 287,16 Kč bez DPH, 19 497 077,46 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	257 921 531,86 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 odst.5 odst.6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	22 371 278,61 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	6 257 991,45Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení víceprací a odečtení méněprací bez DPH)	274 034 819,02Kč
DPH 21 %	57 547 311,99Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	331 582 131,01 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a zněním dodatku č. 5


Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 6, oceněný soupis prací, bankovní

záruka.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.523/20/mRK ze dne 17.03.2020.

V Liberci dne 20.3.2020



Ing. Jan Sviták

V České Lípě dne 18.3.20



Ing. Jan Neužil
jednatel



Ing. Josef Láf
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

Dodatek č. 7

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018 "Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pûtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. [redacted], jednatel
Ing. [redacted], jednatel

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, dne 07.01.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5 a dne 20.03.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 6 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 19.972.160,14 Kč bez DPH, tj. 24.166.313,77 Kč.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	274 034 819,02 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 odst.5 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	32.117.973,87 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	12.145.813,73 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení víceprací a odečtení méněprací bez DPH)	294.006.979,16 Kč
DPH 21 %	61.741.465,62 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	355.748.444,78 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a zněním dodatku č. 5.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 7, oceněný soupis prací, bankovní


záruka.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 874/20/RK ze dne 19.05.2020.

V Liberci dne 3-06-2020

[Redacted signature]

Ing. Jan Sviták



V České Lípě dne 19.5.2020

[Redacted signature]

Ing. Jan Nežil
jednatel

[Redacted signature]

Ing. Josef Láva
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n. L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
www.cl-evans.cz

-1-

Dodatek č. 8

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018

"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Rekonstrukce budovy "D" a ke které smluvní strany uzavřely dne 18.01.2019 dodatek č. 1, dne 26.03.2019 dodatek č. 2, dne 26.06.2019 dodatek č. 3, dne 26.8.2019 dodatek č. 4, dne 07.01.2020 dodatek č. 5, dne 20.03.2020 dodatek č. 6 a dne 03.06.2020 dodatek č. 7 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 4.490.598,44 Kč bez DPH, 5.433.624,11 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	294.006.979,16 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH vícepráce	7.025.654,58 Kč
Cena méněprací dle § 222 odst.4 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH	2.534.956,14 Kč
Administrativní chyba v zápisu ceny víceprací a méněprací v dodatku č. 7 (odpočet)	100,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce a odečtení administrativní chyby) bez DPH	298.497.577,60 Kč
DPH	62.684.491,30 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	361.182.068,90 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou, ve znění dodatku č. 5.
- Při výpočtu méněprací a víceprací v dodatku č. 7 došlo k administrativní chybě při zápisu

ceny víceprací a méněprací u změnového listu číslo 7.128 Mar doplnění - požární klapky, v textové části přílohy dodatku. V rámci méněprací byla uvedena cena -1 126,00 Kč bez DPH namísto rozpočtovaných -1 026,00 Kč bez DPH. Tím došlo k rozdílu v celkové výši 100,00 Kč bez DPH.


Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 8, oceněný soupis prací, bankovní záruka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatel v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1318/20/RK ze dne 28.07.2020.

V Liberci dne 11-08-2020

[Redacted signature]

Ing. Jan Sviták




V České Lípě dne 7.8.2020

[Redacted signature]

Ing. Jan Neužil
jednatel

[Redacted signature]

Ing. Josef Láf
jednatel



Dodatek č. 9

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018
"Rekonstrukce budovy "D"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana Libereckého Kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, dne 07.01.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5, dne 20.03.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 6, dne 03.06.2020 dodatek č. 7 a dne 11.08.2020 dodatek č. 8 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění v rozsahu, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 147.491,27 Kč bez DPH, tj. 178.464,44 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	298.497.577,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	181.573,81Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	329.065,08 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení víceprací a odečtení méněprací bez DPH)	298.350.086,33 Kč
DPH 21 %	62.653.518,13 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	361.003.604,46 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a zněním dodatku č. 5.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 9, oceněný soupis prací,

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatel v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1659/20/mRK ze dne 29.09.2020.


V Liberci dne *1. 10. 2020*




Ing. Jan Sviták



V České Lípě dne *30. 9. 2020*



Ing. Jan Nedzi
jednatel




Ing. Josef Láf
jednatel



CL-EVANS s.r.o.
Buharská 1557, 470 01 Česká Lípa
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel.: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: C226768607
www.cl-evans.cz

-1-



Dodatek č. 10

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018

"Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil, jednatel

Ing. Josef Láf, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, dne 07.01.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5, dne 20.03.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 6, dne 03.06.2020 dodatek č. 7, dne 11.08.2020 dodatek č. 8 a dne 01.10.2020 dodatek č. 9 (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se napravují chyby v položkách dodatečně zjištěné ve změnovém listu č. 7, který je přílohou dodatku č. 7 smlouvy a ve změnovém listu č. 9, který je přílohou dodatku č. 9 smlouvy. Rozsah nápravy je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla. Cena díla (ve znění dodatku č. 9 smlouvy) činí 298.350.086,33 Kč bez DPH, tj. 361.003.604,46 Kč včetně DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 10, rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.76/VI/20/RK ze dne 10.11.2020 .

V Liberci dne 24 -11- 2020



Martin Půta
hejtman



V České Lípě dne 19.11.2020



Ing. Jan Nežil
jednatel



Ing. Josef Láfi
jednatel

PŘÍLOHA č. 2

DOHODY O NAROVNÁNÍ

Seznam faktur vystavených vůči Libereckému kraji společností CL-EVANS s.r.o. po 31.12.2018 v souvislosti se Smlouvou o dílo ze dne 2.10.2018

Číslo KDF	č.dokladu dodavatel		částka bez DPH	DPH %	DPH v Kč	celkem s DPH	DUZP	datum předpisu	číslo dokladu - přepis 042	datum - úhrada - banka
845/19	180362	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	1 100 365,02	21	231 076,65	1 331 441,67	31.01.2019	31.01.2019	010451/1	13.03.2019
1087/19	180361	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	3 934 398,50	21	826 223,69	4 760 622,19	31.01.2019	31.01.2019	010448/1	13.03.2019
1245/19	180392	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	2 980 664,54	21	625 939,55	3 606 604,09	28.02.2019	01.03.2019	010296/3	11.04.2019
1784/19	180434	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	4 635 127,47	21	973 376,77	5 608 504,24	31.03.2019	01.04.2019	010353/4	15.05.2019
1785/19	180435	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	52 324,69	21	10 988,18	63 312,87	31.03.2019	01.04.2019	010352/4	15.05.2019
2603/19	190045	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	3 381 952,91	21	710 210,11	4 092 163,02	30.04.2019	30.04.2019	010545/4	19.06.2019
2604/19	190075	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	8 295 351,20	21	1 742 023,75	10 037 374,95	15.05.2019	15.05.2019	010387/5	19.06.2019
3014/19	190091	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	11 288 421,99	21	2 370 568,62	13 658 990,61	31.05.2019	31.05.2019	010548/5	11.07.2019
3329/19	190124	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	6 807 890,39	21	1 429 656,98	8 237 547,37	30.06.2019	01.07.2019	010432/7	08.08.2019
3330/19	190125	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	91 167,14	21	19 145,10	110 312,24	30.06.2019	01.07.2019	010431/7	08.08.2019

3774/19	190158	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	7 502 184,15	21	1 575 458,67	9 077 642,82	31.07.2019	01.08.2019	010168/8	05.09.2019
3844/19	190159	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	3 076 894,30	21	646 147,80	3 723 042,10	31.07.2019	01.08.2019	010169/8	05.09.2019
4507/19	190197	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	10 695 363,25	21	2 246 026,28	12 941 389,53	31.08.2019	31.08.2019	010471/8	16.10.2019
4508/19	190198	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	187 772,59	21	39 432,24	227 204,83	31.08.2019	31.08.2019	010470/8	16.10.2019
4509/19	190199	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 3	1 115 419,07	21	234 238,00	1 349 657,07	31.08.2019	31.08.2019	010469/8	16.10.2019
5080/19	190227	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	6 290 650,48	21	1 321 036,60	7 611 687,08	30.09.2019	01.10.2019	010468/10	14.11.2019
5081/19	190229	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	390 535,32	21	82 012,42	472 547,74	30.09.2019	01.10.2019	010469/10	14.11.2019
5082/19	190228	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	755 510,99	21	158 657,31	914 168,30	30.09.2019	01.10.2019	010470/10	14.11.2019
5083/19	190230	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	6 762 225,69	21	1 420 067,39	8 182 293,08	30.09.2019	01.10.2019	010471/10	14.11.2019
5769/19	190269	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 2	12 866,28	21	2 701,92	15 568,20	31.10.2019	31.10.2019	010701/10	16.12.2019
5771/19	190270	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 3	80 365,56	21	16 876,77	97 242,33	31.10.2019	31.10.2019	010702/10	16.12.2019
5772/19	190271	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 4	719 699,91	21	151 136,98	870 836,89	31.10.2019	31.10.2019	010699/10	16.12.2019
5773/19	190268	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	8 638 099,70	21	1 814 000,94	10 452 100,64	31.10.2019	31.10.2019	010700/10	16.12.2019
6264/19	190306	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	14 628 275,23	21	3 071 937,80	17 700 213,03	30.11.2019	30.11.2019	010620/11	23.12.2019

6265/19	190307	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, dodatku č. 3	164 852,42	21	34 619,01	199 471,43	30.11.2019	30.11.2019	010616/11	23.12.2019
6266/19	190308	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, dodatku č. 4	1 989 769,18	21	417 851,53	2 407 620,71	30.11.2019	30.11.2019	010618/11	23.12.2019
6520/19	190316	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce - OLP/1913/2018	7 145 280,86	21	1 500 508,98	8 645 789,84	18.12.2019	18.12.2019	010572/12	16.01.2020
6521/19	190317	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce, OLP/1913/201/18 dodatku č. 2	166 970,03	21	35 063,71	202 033,74	18.12.2019	18.12.2019	010573/12	16.01.2020
651/20	190359	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK Provedené stavební práce OLP/1913/2018, Dodatku č. 5	8 957 730,64	21	1 881 123,43	10 838 854,07	31.01.2020	31.01.2020	010387/1	02.03.2020
653/20	190092	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	56 770,20	21	11 921,74	68 691,94	31.05.2019	10.02.2020	010016/2	10.02.2020
772/20	190367	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	5 667 648,26	21	1 190 206,13	6 857 854,39	31.01.2020	31.01.2020	010465/1	13.03.2020
773/20	190368	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, Dodatku č. 3	29 711,00	21	6 239,31	35 950,31	31.01.2020	31.01.2020	010463/1	13.03.2020
774/20	190369	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, Dodatku č. 4	738 716,70	21	155 130,51	893 847,21	31.01.2020	31.01.2020	010464/1	13.03.2020
1228/20	190393	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce - OLP/1913/2018	7 610 383,01	21	1 598 180,43	9 208 563,44	29.02.2020	29.02.2020	010458/2	09.04.2020
1558/20	190438	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	13 592 270,27	21	2 854 376,76	16 446 647,03	31.03.2020	01.04.2020	010277/4	13.05.2020
1559/20	190437	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	2 030 779,96	21	426 463,79	2 457 243,75	31.03.2020	01.04.2020	010281/4	13.05.2020
1560/20	190435	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	19 554,30	21	4 106,40	23 660,70	31.03.2020	01.04.2020	010280/4	13.05.2020
1561/20	190436	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 3, OLP/1913/2018	1 088 795,22	21	228 647,00	1 317 442,22	31.03.2020	01.04.2020	010249/4	13.05.2020
1562/20	190434	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	23 286 293,70	21	4 890 121,68	28 176 415,38	31.03.2020	01.04.2020	010282/4	13.05.2020

1891/20	200025	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	9 104 536,24	21	1 911 952,61	11 016 488,85	30.04.2020	30.04.2020	010448/4	10.06.2020
1892/20	200026	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	797 209,68	21	167 414,03	964 623,71	30.04.2020	30.04.2020	010450/4	10.06.2020
1893/20	200027	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 3, OLP/1913/2018	9 712,32	21	2 039,59	11 751,91	30.04.2020	30.04.2020	010447/4	10.06.2020
1894/20	200028	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	630 915,32	21	132 492,22	763 407,54	30.04.2020	30.04.2020	010449/4	10.06.2020
1895/20	200029	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	608 715,29	21	127 830,21	736 545,50	30.04.2020	30.04.2020	010446/4	10.06.2020
1896/20	200030	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	2 281 507,31	21	479 116,54	2 760 623,85	30.04.2020	30.04.2020	010445/4	10.06.2020
2229/20	200055	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	10 588 903,00	21	2 223 669,63	12 812 572,63	31.05.2020	31.05.2020	010325/5	07.07.2020
2230/20	200056	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	402 715,38	21	84 570,23	487 285,61	31.05.2020	31.05.2020	010322/5	07.07.2020
2231/20	200057	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	233 617,31	21	49 059,64	282 676,95	31.05.2020	31.05.2020	010323/5	07.07.2020
2232/20	200058	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	1 939 152,79	21	407 222,09	2 346 374,88	31.05.2020	31.05.2020	010324/5	07.07.2020
2736/20	200094	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce	14 849 336,50	21	3 118 360,67	17 967 697,17	30.06.2020	01.07.2020	010312/7	13.08.2020
2737/20	200095	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 1	22 977,75	21	4 825,33	27 803,08	30.06.2020	01.07.2020	010306/7	13.08.2020
2738/20	200096	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 2	430 703,70	21	90 447,78	521 151,48	30.06.2020	01.07.2020	010307/7	13.08.2020
2739/20	200097	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 4	581 512,17	21	122 117,56	703 629,73	30.06.2020	01.07.2020	010308/7	13.08.2020
2740/20	200098	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 5	1 576 224,91	21	331 007,23	1 907 232,14	30.06.2020	01.07.2020	010309/7	13.08.2020
2741/20	200099	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 6	703 222,55	21	147 676,74	850 899,29	30.06.2020	01.07.2020	010310/7	13.08.2020
2742/20	200100	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 7	15 170 355,82	21	3 185 774,72	18 356 130,54	30.06.2020	01.07.2020	010311/7	13.08.2020

3092/20	200134	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	6 124 798,57	21	1 286 207,70	7 411 006,27	31.07.2020	31.07.2020	010496/7	11.09.2020
3093/20	200135	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 3, OLP/1913/2019	13 961,60	21	2 931,94	16 893,54	31.07.2020	31.07.2020	010493/7	11.09.2020
3094/20	200136	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 3, OLP/1913/2018	281 646,19	21	59 145,70	340 791,89	31.07.2020	31.07.2020	010494/7	11.09.2020
3095/20	200137	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 5	820 185,67	21	172 238,99	992 424,66	31.07.2020	31.07.2020	010492/7	11.09.2020
3096/20	200138	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 6, OLP/1913/2018	3 060 881,94	21	642 785,21	3 703 667,15	31.07.2020	31.07.2020	010495/7	11.09.2020
3097/20	200139	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 9, OLP/1913/2018	2 528 720,40	21	531 031,29	3 059 751,69	31.07.2020	31.07.2020	010497/7	11.09.2020
3640/20	200177	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	13 445 871,97	21	2 823 633,11	16 269 505,08	31.08.2020	31.08.2020	010418/8	26.10.2020
3641/20	200178	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.4, OLP/1913/2018	45 246,44	21	9 501,75	54 748,19	31.08.2020	31.08.2020	010416/8	23.10.2020
3642/20	200179	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.5, OLP/1913/2018	345 352,80	21	72 524,09	417 876,89	31.08.2020	31.08.2020	010421/8	26.10.2020
3643/20	200180	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.6, OLP/1913/2018	199 351,45	21	41 863,80	241 215,25	31.08.2020	31.08.2020	010417/8	26.10.2020
3644/20	200181	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.7, OLP/1913/2018	3 908 281,50	21	820 739,11	4 729 020,61	31.08.2020	31.08.2020	010419/8	26.10.2020
3645/20	200182	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.8, OLP/1913/2018	6 274 592,65	21	1 317 664,46	7 592 257,11	31.08.2020	31.08.2020	010420/8	26.10.2020
4021/20	200211	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	-35 062,32	21	-7 363,09	-42 425,41	30.09.2020	01.10.2021	010167/10	29.10.2020
4082/20	200210	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce - pozastávka, OLP/1913/2018	85 458,72	21	17 946,33	103 405,05	30.09.2020	01.10.2020	010418/10	24.11.2020
4083/20	200212	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, dodatku č. - pozastávka, OLP/1913/2018	809 344,86	21	169 962,42	979 307,28	30.09.2020	01.10.2020	010416/10	24.11.2020

4084/20	200213	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.6, OLP/1913/2018	455 209,67	21	95 594,03	550 803,70	30.09.2020	01.10.2020	010415/10	24.11.2020
4085/20	200214	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.7 - pozastávka, OLP/1913/2018	551 612,57	21	115 838,64	667 451,21	30.09.2020	01.10.2020	010417/10	24.11.2020
4086/20	200215	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.8	309 824,47	21	65 063,14	374 887,61	30.09.2020	01.10.2020	010414/10	24.11.2020
4401/20	200264	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.9, OLP/1913/2018	115 522,56	21	24 259,74	139 782,30	05.10.2020	05.10.2020	010482/10	02.12.2020

Daňové doklady, které jsou uvedeny v Příloze č. 2, obsahují výši plnění, které bylo zahrnuto do technického zhodnocení budovy D, jakožto stavební nebo montážní práce, a které jsou předmětem úpravy režimu přenesené daňové povinnosti. Liberecký kraj uvádí v níže v připojeném přehledu celkovou výši plnění u jednotlivých daňových dokladů a výši plnění, která se u jednotlivých daňových dokladů vztahuje k technickému zhodnocení budovy D s tím, že vzniklý rozdíl mezi těmito plněními představují jiné než stavební a montážní práce, zejména vybavení nebo drobný majetek, který nebyl Libereckým krajem zahrnut do technického zhodnocení budovy D a proto u těchto plnění není nutná změna režimu přenesené daňové povinnosti.

Doplňující komentář Libereckého kraje			Výše plnění daňového dokladu - technické zhodnocení budovy D			DUZP	Celková výše plnění daňového dokladu		
Číslo KDF	č. dokladu dodavatel		částka bez DPH	DPH v Kč	celkem s DPH		částka bez DPH	DPH v Kč	celkem s DPH
5080/19	190227	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	6 290 650,48	1 321 036,60	7 611 687,08	30.09.2019	9 313 452,48	1 955 825,02	11 269 277,50
5083/19	190230	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	6 762 225,69	1 420 067,39	8 182 293,08	30.09.2019	8 461 874,90	1 776 993,73	10 238 868,63
5773/19	190268	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	8 638 099,70	1 814 000,94	10 452 100,64	31.10.2019	8 674 976,21	1 821 745,00	10 496 721,21
1891/20	200025	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	9 104 536,24	1 911 952,61	11 016 488,85	30.04.2020	9 376 333,45	1 969 030,02	11 345 363,47
2736/20	200094	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce	14 849 336,50	3 118 360,67	17 967 697,17	30.06.2020	14 929 358,16	3 135 165,21	18 064 523,37

2742/20	200100	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 7	15 170 355,82	3 185 774,72	18 356 130,54	30.06.2020	15 186 991,87	3 189 268,29	18 376 260,16
3092/20	200134	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	6 124 798,57	1 286 207,70	7 411 006,27	31.07.2020	6 636 755,30	1 393 718,61	8 030 473,91
3097/20	200139	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 9, OLP/1913/2018	2 528 720,40	531 031,29	3 059 751,69	31.07.2020	10 905 301,95	2 290 113,41	13 195 415,36
3640/20	200177	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	13 445 871,97	2 823 633,11	16 269 505,08	31.08.2020	14 698 329,04	3 086 649,10	17 784 978,14
3644/20	200181	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.7, OLP/1913/2018	3 908 281,50	820 739,11	4 729 020,61	31.08.2020	5 461 269,23	1 146 866,54	6 608 135,77
3645/20	200182	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.8, OLP/1913/2018	6 274 592,65	1 317 664,46	7 592 257,11	31.08.2020	6 481 338,65	1 361 081,12	7 842 419,77
4086/20	200215	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.8	309 824,47	65 063,14	374 887,61	30.09.2020	555 925,85	116 744,43	672 670,28