

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: E618-S-4867/2020/PH
číslo smlouvy zhotovitele: 417073-CZT-001
ISPROFOND/ISPROFIN: 500 354 0004/562 352 0043

na zpracování studie proveditelnosti

„Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“

Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. **Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: I

(oba vyjma podpisu této Smlouvy a případně jejích změn a dodatků)

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

Společnost bez právní osobnosti s názvem:

SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA

sestavující z následujících společníků:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

zastoupená: **Ing. Radko Buckem, Ph.D.**, jednatelem společnosti a
Ing. Janem Loško, Ph.D., jednatelem společnosti

jakožto vedoucí společník

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 45306605; DIČ: CZ 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem: Mistrovská 4/558, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika

IČO: 63981378; DIČ: CZ63981378

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00, Česká republika

IČO: 04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

a

SMA (Deutschland) GmbH

se sídlem: Hamburger Allee 14, 60486, Frankfurt am Main, Spolková republika Německo

Identifikační číslo: DE 301706944, zapsaná v: Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Abteilung B, Nummer HRB 102554

Výše uvedená společnost bez právní osobnosti je na základě plné moci zastoupena jejím vedoucím společníkem:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

se sídlem Národní 984/15 PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

bankovní spojení: č.ú. XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba Zhotovitele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní adresa Zhotovitele pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, Národní 984/15,
tel.: +420 221 412 800, e-mail: czech@mottmac.com, (jde – li o daňový doklad – pak i na email
czfinance@mottmac.com), datová schránka: gwcnts7

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava přílohy č. 2 Smlouvy – Seznam kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných kvalifikovanými osobami.** Zhotovitel požádal Objednatele o změnu kvalifikované osoby na pozici Zástupce vedoucího týmu 1. Novou osobou na výše uvedené pozici byl jmenován pan Ing. Martin Vachtl, ke kterému předložil Zhotovitel příslušné doklady. Objednatel proto se změnou kvalifikované osoby souhlasí.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 14, odst. 15 smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy – Seznam kvalifikovaných osob.

2. **Úprava harmonogramu Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 13 Smlouvy – Podrobný harmonogram Díla.** Důvodem pro úpravu harmonogramu Díla je skutečnost, že z výsledků projednání 1. etapy prací vyplynulo, že požadavky objednatelů dopravy na výhledový rozsah regionální dopravy jsou jednak velmi rozsáhlé a jednak variantní, neboť objednatelé dopravy se neshodli na jednom provozním modelu.

Nejprve proto musí být zhodnocen potenciál požadovaných linek v obou uvažovaných variantách a teprve následně sestaven výsledný provozní koncept varianty bez projektu, včetně rámcového ohodnocení provozních nákladů infrastruktury a vozidel. Tento návrh umožní porovnat přístup objednatelů dopravy, poskytne jim zpětnou vazbu pro případný další iterační krok, a tedy eliminuje riziko nesprávného sestavení provozního konceptu varianty bez projektu. Zároveň se tím vůči vyhodnocení varianty bez projektu činí kroky, které obvykle probíhají až po konstrukci projektových variant za účelem jejich porovnání s variantou bez projektu, takže i z tohoto důvodu objektivně narůstá rozsah činnosti oproti předpokladu vyplývajícího ze Zvláštních technických podmínek.

Výše uvedený postup prodlouží dobu zpracování 3. etapy o tři měsíce. Vliv na další dílčí etapy bude pouze dvoutměsíční z důvodu využití plánované měsíční rezervy mezi třetím a čtvrtým plněním.

V návaznosti na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě článku 14, odst. 15 smlouvy a přílohy č. 13 Smlouvy – Podrobný harmonogram Díla.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na straně Objednatele došlo ke změně adresy a způsobu pro doručování faktur.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 13, odst. 13.1 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4867/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 417073-CZT-001, uzavřené dne 11. 12. 2020, takto:

1) **Čl. 14 - Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající znění článku 14, odst. 14.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

15. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro zpracování „**Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS**“ vyjma podkladů dle čl. 10;

příloha č. 2 – Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými osobami; - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 3 – Seznam dalších osob podílejících se na Díle a rozsah prací vykonávaných těmito osobami včetně uvedení poddodavatelů;

příloha č. 4 – neobsazeno;

příloha č. 5 – Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla);

příloha č. 6 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“

příloha č. 7 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“

příloha č. 8 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva)

příloha č. 9 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“

příloha č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“

příloha č. 11 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota“ (předmět opčního práva)

příloha č. 12 – Shmutí obsahující podrobný popis činností, které nejsou předmětem plnění Smlouvy

příloha č. 13 – Podrobný harmonogram Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 14 – Plnění vyhrazené Zhotoviteli (poddodavatelské omezení)

2) **Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo – Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými osobami**

Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Příloha č. 13 Smlouvy o Dílo – Podrobný harmonogram Díla**

Ruší se znění přílohy č. 13 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 13 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4867/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 417073-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně příloha č. 2 Smlouvy): Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými osobami - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 (současně příloha č. 13 Smlouvy): Podrobný harmonogram Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

**Společnost bez právní osobnosti s názvem:
SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA**

zastoupena na základě plné moci jejím vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.:



25.01.2022 16:09

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Date: 2022.01.17 15:41:05 +0100

Date: 2022.01.17 12:55:48 +0100

.....
Ing. Radko Bucek, Ph.D., Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatelé společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

PŘÍLOHA Č. 2

Seznam Kvalifikovaných osob

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Zástupce vedoucího týmu 1

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Zástupce vedoucího týmu 2

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na ekonomickou analýzu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na dopravní technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU / HLAVNÍ ÚDAJE

Název projektu: Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS / Etapizace studie

SKUTEČNÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PLNĚNÍ ZE SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE SE ODVÍJÍ

OD ÚČINNOSTI SMLOUVY MEZI „SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA +SAGASTA+SMA“ A KONCOVÝM OBJEDNATELEM SŽ: 7.1.2021

PŘÍLOHA Č. 13
Podrobný harmonogram díla

Číslo	Popis	Zahájení	Ukončení	1Q/YY	2Q/YY	3Q/YY	4Q/YY	1Q/YY	2Q/YY	3Q/YY	4Q/YY	1Q/YY	2Q/YY	3Q/YY	4Q/YY	1Q/YY	2Q/YY	3Q/YY	4Q/YY
PLNĚNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI (upravený harmonogram dle BVA/BVP)																			
1	Stav, sběr dat	do 3 měsíců	08.01.2021	07.04.2021				■	■	■									
2	Varianta bez projektu - návrh	do 8 měsíců	08.04.2021	07.09.2021				■	■	■	■								
3	Varianta bez projektu - verifikace	do 15 měsíců	08.09.2021	07.04.2022				■	■	■	■	■	■						
4	Projektové varianty - návrh	do 21 měsíců	08.04.2022	07.10.2022						■	■	■	■	■	■				
5	Projektové varianty - dopracování	do 25 měsíců	08.11.2022	07.02.2023								■	■	■	■				
6	Projektové varianty - selekce	do 27 měsíců	08.02.2023	07.04.2023										■	■				
7	Projektové varianty - vyhodnocení	do 30 měsíců	08.04.2023	07.07.2023												■	■	■	■
8	Projektové varianty - kontrola	do 33 měsíců	08.08.2023	07.10.2023															■
od účinnosti smlouvy se Správou Železnic																			
KONCEPCE / SELEKCE VARIANT																			
1	Úvodní informace		08.01.2021	07.04.2021				■	■	■									
2	Varianta bez projektu		08.04.2021	07.09.2021				■	■	■	■								
3	Teoretický rozbor variant – strategický pohled		08.09.2021	07.04.2022				■	■	■	■	■	■						
4	Referenční varianty – makroskopický pohled		08.04.2022	07.10.2022						■	■	■	■	■					
5	Návrhové varianty - technický návrh		08.11.2022	07.02.2023								■	■	■					
6	Návrhové varianty – hodnocení a optimalizace		08.02.2023	07.04.2023										■	■				
7	Výsledné hodnocení – doporučené varianty		08.04.2023	07.07.2023												■	■	■	■
8	Propagační materiál		08.08.2023	07.10.2023															■
VÝBOR STUDIE PROVEDITELNOSTI																			
1	1. Zasedání VSP ŽUP - Ustanovení		08.01.2021	31.01.2021															
3	2. Zasedání VSP ŽUP - Varianta BP a výběr referenčních variant		01.03.2022	31.03.2022															
5	3. Zasedání VSP ŽUP - Výběr návrhových variant		01.10.2022	31.10.2022															
7	4. Zasedání VSP ŽUP - Výsledné hodnocení		01.07.2023	31.07.2023															
PARTICIPACE VEŘEJNOSTI																			
1	1. workshop - informování, swot		01.03.2021	31.03.2021															
2	1. panelová diskuze - swot		01.05.2021	31.05.2021															
3	2. workshop - možné způsoby řešení		01.02.2022	28.02.2022															
6	3. workshop - hodnocení návrhových variant		01.03.2023	31.03.2023															
7	2. panelová diskuze - výsledné hodnocení návrhových variant		01.06.2023	30.06.2023															
8	Výstava k výslednému vyhodnocení - doporučené varianty		01.09.2023	30.09.2023															