

Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě

„Parkování Šumavská – DÚSP, PDPS, SP, IČ, AD“,

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renesanká třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-21000335

a

Zhotovitel: Ateliér DPK, s.r.o.
se sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00
IČ: 25 34 88 17
DIČ: CZ25348817
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 22.8.1997 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27689
zastoupen Ing. Petrem Soldánem
číslo smlouvy zhotovitele: 08/2021

I.

1. Smluvní strany dne 20.08.2021 uzavřely smlouvu o projektové přípravě na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) jejíž součástí je i inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Parkování Šumavská – DÚSP, PDPS, SP, IČ, AD“ (dále jen „smlouva“).

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se v souladu s čl. VII. bod 3. a čl. XVI. bod 8. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 jsou nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti vzniklé na základě projednání s dotčenými orgány státní správy v průběhu zpracování díla.
2. V průběhu zpracování díla byla zjištěna skutečnost, že stavba je umístěna na plochách významné zeleně města Brna a zároveň že je stavba na hraně souladu s územním plánem města Brna. Magistrát města Brna si vydání závazného stanoviska podmínil dodáním souhlasného vyjádření k záboru významné zeleně. Na základě nepředvídatelných okolností, a sice podmiňujícího vyjádření,

vzniká delší časová náročnost pro zajištění inženýrské činnosti. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy, kdy zrušují ujednání článku VII. Termíny zhotovení díla bod 2. smlouvy, který nahrazují následujícím zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:

- *Koncept DÚSP: do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.*
- *Konečná DÚSP v podrobnosti PDPS, SP, IČ: do 120 dnů od schválení konceptu DÚSP.*

IV.


Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy o projektové přípravě přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za objednatele:

V Brně dne


20 -01- 2022



Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne 19.1. 2022



Ing. Petr Soldán
jednatel