

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy Pošty v Odrách		
Objekt:	Pošta Odry		
Objednatel:	Město Odry		
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.		
TDI:	VYSPLAN s.r.o., Ing. Jiří Havlíček		
Projektant:	Ing. Michal Mokroš		
<p>Popis změny:</p> <p>Předmětem tohoto změnového listu jsou změny vyvolané ze strany České Pošty z důvodu přechodu na novou vizibilitu svých provozoven. Změny se týkají: rozdílem ve svislých nosných a nenosných konstrukcích, úprava vodorovných konstrukcí - podhledy, úprava podlahovin, úprava hliníkových výplní a úpravy rozvodů, rozmístění a koncových zařízení v jednotlivých oddílech elektro, zdravotníka, vytápění, vzduchotechnika a klimatizace.</p>			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 961 241,43 Kč	
	Výše DPH sazba: 21 %	411 860,70 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	2 373 102,13 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 991 265,75 Kč	
	Cena díla dle VCP+MNP bez DPH	10 952 507,18 Kč	
	Cena díla dle VCP+MNP vč. DPH	13 252 533,69 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 %
	Vícepráce celkem bez DPH	1 961 241,43 Kč	21,81 %
termín	Termín realizace změny:	ihned po odsouhlasení dodatku č.1	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano, 30 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel - hlavní vedoucí provozu		Martin Opelka
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		