



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko**

(dále jen „dodatek“)

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

**IČ:** 66 00 22 22



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné

a

**Gmina Kamieniec Żąbkowicki**

**se sídlem:** Żąbkowicka 26, 57- 230 Kamieniec Żąbkowicki

**zastoupený/jednající:** Marcin Czerniec, Wójt

**IČ:** 890718449

**DIČ:** 887-16-35-266

Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dne 13.09.2019 Smlouvu o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“ (dále jen „smlouva“), kterou se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro projekt:

**Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí  
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18\_029/0001836**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**tento dodatek původní smlouvy.**

A

## Čl. 1

Čl. 2, smlouvy se mění takto:

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 3. 2022.

Čl. 8, odst. 8 smlouvy se mění takto:

Příloha č. 4 Smlouvy: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy: Finanční plán se ruší a nahrazuje se novou verzí přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu a jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako smlouva.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě uzavřený do 1.7.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě uzavřený 1.7.2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:


Příloha č. 1: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Příloha č. 2: Finanční plán

Příloha č. 3: Změnový list ze dne 5. 12. 2019.


V Olomouci, dne 11. 2. 2020

Za věcnou a formální správnost dodatku:.....





V Praze dne 4. 5. 2020

Za poskytovatele dotace: .....



V KAMENEC ZÁBLKOVICKÝ dne 24. 3. 2020

Za Hlavního příjemce dotace: .....









Příloha č. 6: Finanční plán  
Załącznik nr 6: Plan finansowy

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18\_029/0001836

Název projektu / Tytuł projektu: Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí /  
Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza.

Pořadí / Kolejność	Plánované datum předložení / Termin złożenia	Plán / Plan	Závěrečná platba / Płatność końcowa
1	28.01.2020	3 500,00	Ne / Nie
2	29.07.2020	64 487,58	Ne / Nie
3	28.01.2021	260 925,96	Ne / Nie
4	29.07.2021	654 415,28	Ne / Nie
5	28.01.2022	544 720,00	Ne / Nie
6	29.07.2022	882 492,00	Ano / Tak







PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Změnový list pro projekty realizované v rámci Interreg V-A CZ-PL

### Karta zmiany dla projektów realizowanych w ramach Interreg V-A CZ-PL

<b>Data przyjęcia wniosku o zmianę WS (wypełnia WS):</b>	
<b>/ Datum přijetí žádosti o změnu JS (vyplňuje JS): 05.12.2019</b>	
<b>1. Dane identyfikacyjne projektu / Identifikační údaje projektu</b>	
<b>Nr projektu / Č. projektu:</b>	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836
<b>Tytuł projektu / Název projektu:</b>	Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza / Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí
<b>Partner wiodący / Vedoucí partner:</b>	Gmina Kamieniec Żąbkowicki
<b>Partner, którego dotyczy zmiana / Partner, kterého se změna týká:</b>	Gmina Kamieniec Żąbkowicki
<b>Numer zmiany / Číslo změny:</b>	1
<b>Czy wydano Decyzję o finansowaniu / podpisano Umowę? / Bylo vydáno Rozhodnutí o financování / podepsána Smlouva?</b>	<b>Tak / Ano - Nie / Ne</b>
<b>Data podpisania Umowy / wydania Decyzji (Jeśli dotyczy) / Datum podpisu Smlouvy / vydání Rozhodnutí (bylo-li podepsáno):</b>	13.09.2019 r.
<b>Zmiana ex-post? / Změna ex-post?</b>	<b>Tak / Ano - Nie / Ne</b>
<b>2. Zakres i uzasadnienie zmiany / Rozsah a zdůvodnění změny</b>	
<b>2.1. Prosimy opisać zakres planowanej zmiany / Popište rozsah plánované změny:</b>	
<b>Pole povinné pouze pro finanční změny / Pole obowiązkowe tylko dla zmian finansowych</b>	
Wnioskowana zmiana dotyczy wydłużenia realizacji całości projektu o 12 miesięcy, tj. Do 31.03.2022 r. / Změna, která je předmětem žádosti, vztahuje se na prodloužení doby realizace celého projektu o 12 měsíců, tj. do 31.03.2022.	
<b>2.2. Prosimy napisać co jest przyczyną powstania zmiany w projekcie / Uveďte co je příčinou změny v projektu:</b>	
Gmina Kamieniec Żąbkowicki jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy działania kluczowego nr 3 Rewitalizacja i adaptacja oficyny południowej kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowickim na działalność kulturowo-artystyczną. Analizując obecną sytuację na rynku wykonawczym dostrzeżono potrzebę wydłużenia terminu realizacji zamówienia publicznego. Specyfika zamówienia publicznego dot. robót budowlanych w obiekcie zabytkowym wymaga udziału w realizacji prac budowlanych i konserwatorskich osób z określonymi kwalifikacjami i uprawnieniami. Wydłużenie okresu realizacji prac umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie większej ilości ofert i korzystniejszej ceny ofertowej. Aktualna sytuacja na rynku wykonawczym ogranicza	



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDŮSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

dostupność osób z wymaganymi kwalifikacjami (prace budowlane w obiekcie zabytkowym) w określonym we wniosku przedziale czasowym.

Obec Kamieniec Ząbkowicki przygotowuje w současné době dokumentaci výběrového řízení na dodavatele klíčové aktivity č. 3 Revitalizace a přízpůsobení Jižní zadní části zámeckého a parkového komplexu v Kamieńci Ząbkowickém ke kulturní a umělecké činnosti. V důsledku vyhodnocení současné situace na dodavatelském trhu bylo zjištěno, že je nutné prodloužit termín realizace veřejné zakázky.

Specifika veřejné zakázky týkající se stavebních prací v památkovém objektu vyžaduje účast na realizaci stavebních a údržbářských prací osob, které mají příslušné odborné kvalifikace a oprávnění. Prodloužení lhůty realizace prací umožní zúčastnit se řízení většímu počtu dodavatelů, a tím získat větší počet nabídek a výhodnější nabídkovou cenu. Současná situace na dodavatelském trhu omezuje dostupnost osob, které mají požadované kvalifikace (stavební práce v památkovém objektu) v časovém období stanoveném v žádosti.

**2.3. Vplyv zmeny na spolupráce transgraniczną projektu lub jeho oddziaływanie** (prosimy opisać czy poprzez zmianę w projekcie dojdzie do zmian w jakości, intensywności czy zakresie pierwotnie planowanej współpracy pomiędzy partnerami projektu lub zmiany w oddziaływaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania po drugiej stronie granicy)

**/ Vliv změny na přeshraniční spolupráci projektu nebo dopad projektu:**

(popište prosím, zda na základě změny v projektu dojde ke změně kvality, intenzity či rozsahu původně plánované spolupráce mezi partnery projektu nebo dojde ke změně v dopadu projektu, s důrazem na přeshraniční dopad)

**Wpływ zmiany na kryteria współpracy transgranicznej / Vliv změny na kritéria přeshraniční spolupráce:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Wpływ zmiany na oddziaływanie transgraniczne projektu / Vliv změny na přeshraniční dopad projektu:**

- Pozytywny / Pozitivní  
 Neutralny / Neutrální  
 Negatywny / Negativní

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**  
Wnioskowana zmiana nie ma wpływu na współpracę transgraniczną w zakresie wspólnej realizacji, wspólnego personelu oraz wspólnego finansowania. Pomimo zmiany terminu realizacji projektu partnerzy będą w równej mierze zaangażowani w realizację działań w ramach projektu.

Navrhovaná změna neovlivňuje přeshraniční spolupráci v oblasti společné realizace, společného personálu a společného financování. I přes změnu termínu realizace projektu partneři budou ve stejné míře zapojeni do realizaci úkonů v rámci projektů.

**Krótkie uzasadnienie / Stručné zdůvodnění:**  
Wnioskowana zmiana nie ma wpływu na oddziaływanie transgraniczne projektu, gdyż działania realizowane w ramach projektu nie ulegają zmianie.

Navrhovaná změna nemá vliv na přeshraniční dopad projektu, protože se nemění aktivity realizované v rámci projektu



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<b>2.4. Wniosek o zmianę danych w MS2014+ - części wniosku projektowego i załączników, na które ma zmiana wpływ (należy usunąć pozycje, które nie dotyczą zmiany) / Žádost o změnu údajů v MS2014+ - části projektové žádosti a přílohy, na které má změna vliv (nerelevantní odstraňte):</b>	
<p>Harmonogram Kluczowe działania / Klíčové aktivity Wskaźniki / Indikátory</p> <p>Přílohy / Załączniki*: Umowa o współpracy / Dohoda o spolupráci Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádosti o platbu / Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność</p> <p><b>*W przypadku zmian w załącznikach należy do Karty zmiany załączyć propozycję brzmienia nowego załącznika. / V případě změn v přílohách je nutné ke Změnovému listu přiložit navrhované znění nové přílohy.</b></p>	
<p><b>Pierwotnie / Původní*:</b> *Prosimy wprowadzić pierwotne dane z poszczególnych pól z wniosku projektowego lub załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte prosím původní údaje z jednotlivých částí projektové žádosti či příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>	<p><b>Nowa wartość / Opis / Nowá hodnota / Popis*:</b> *Prosimy o wprowadzenie nowej wartości poszczególnych pól / załączników, które w wyniku wniosku o zmianę ulegną zmianie. / Uvedte nové hodnoty jednotlivých částí / příloh, které se mají v důsledku žádosti o změnu upravit.</p>
<p><b>Wniosek projektowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu - 31.3.2021</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 1; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2021</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 2; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2021</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 3; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2021</li> </ul>	<p><b>Wniosek projektowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu - 31.3.2022</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 1; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2022</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 2; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2022</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Numer: 3; Datum ukončení / Data zakończenia: 31.3.2022</li> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Hlavní milníky</li> </ul>



PRÉKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania; Číslo / Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania / Numer: 3; Datum splnění / Data realizacji: 31.3.2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 90910; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91001; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91005; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 90910; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91001; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91005; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2021</li> </ul> <p>Přílohy / Załączniki*: Umowa o współpracy / Dohoda o współpracy:</p>	<p>aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania / Numer: 3; Datum splnění / Data realizacji: 31.3.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 90910; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91001; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów; Název subjektu / Nazwa podmiotu - Gmina Kamieniec Żąbkowicki; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91005; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 90910; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91001; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> <li>• Indikátory / Wskaźniki; Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu; Kód indikátoru / Kod wskaźnika – 91005; Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej - 31. 3. 2022</li> </ul> <p>Přílohy / Załączniki*: Umowa o współpracy / Dohoda o współpracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2 Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do 31.03.2022 r.</li> </ul>
---	--



PRĘKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2 Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do 31.03.2021 r.</li> </ul>	
<p><b>3. Stanowisko Kontrolera Partnera Wiodącego / Stanovisko kontrolora Vedoucího partnera</b></p>	
<p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor</i></p> <p><b>KK pozytywnie opiniuje przedmiotową zmianę. Partner Wiodący Gmina Kamieniec Ząbkowicki (w ramach przedłużenia realizacji zadania kluczowego 3) oraz Partner Projektu Gmina Złoty Stok (w ramach przedłużenia realizacji zadania kluczowego 4) wnioskuje o wydłużenie realizacji całego projektu o 12 miesięcy, tj. do dnia 31.03.2022 r. -z uwagi na problemy związane z wyborem wykonawcy na prace remontowe w zabytkowych nieruchomościach. Wnioskowana zmiana pozostaje bez wpływu na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu oraz na rolę Partnerów w projekcie. Nie wpływa także na realizację kluczowych działań oraz wykonanie wskaźników.</b></p> <p><b>KK zaakceptował jednocześnie nowy harmonogram „okresów monitorujących” w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu, który stanowi załącznik nr 4 do Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A Rcz-RP.</b></p>	
<p><b>4. Uzupełniające stanowisko Kontrolera Partnera Projektu, którego zmiana dotyczy / Doplnující stanovisko kontrolora partnera projektu, kterého se změna týká:</b></p>	
<p><i>Wypełnia kontroler / Vyplňuje kontrolor</i></p>	
<p><b>Typ zmiany / Typ změny:</b>          Nieistotna – do decyzji kontrolera / Nepodstatná – na rozhodnutí kontrolora          Nieistotna – do decyzji WS / Nepodstatná – na rozhodnutí JS          Istotna – do decyzji IZ (wymagany Aneks do Umowy / Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí ŘO (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)          Istotna – do decyzji KM (wymagany Aneks do Umowy/Decyzji) / Podstatná – na rozhodnutí MV (vyžaduje dodatek ke Smlouvě / Rozhodnutí)</p>	
<p><b>5. Stanowisko WS / Stanovisko JS</b>          *według typu zmiany / podle typu změny  <b>Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 16.01.2020 r.</b></p>	
<p><b>WS zgadza się z opinią Kontrolera Krajowego i również pozytywnie opiniuje przedmiotową zmianę tj. wydłużenie realizacji całego projektu o 12 miesięcy, do dnia 31.03.2022 r. -z uwagi na problemy związane z wyborem wykonawcy na prace remontowe w zabytkowych nieruchomościach. Wnioskowana zmiana pozostaje bez wpływu na główne ukierunkowanie projektu, całkowitą wartość budżetu projektu oraz na rolę Partnerów w projekcie. Nie wpływa także na realizację kluczowych działań oraz wykonanie wskaźników./ JS souhlasí se stanoviskem národního kontrolora a rovněž souhlasí se změnu, tj. prodloužení realizace celého projektu o 12 měsíců tj. do 31. 3. 2022 - z důvodu problémů souvisejících s výběrem dodavatele stavebních prací v historických objektech. Navrhovaná změna neovlivní hlavní cíl projektu, celkovou výši rozpočtu</b></p>	



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

projektu a roli partnerů v projektu. Změna rovněž nebude mít vliv na realizaci klíčových aktivit a plnění ukazatelů.

#### 6. Stanovisko IZ / KM / Stanovisko ŘO / MV\*

\*według typu zmiany / podle typu změny

Data wydania stanowiska / Datum vydání stanoviska: 16. 1. 2020

Řídicí orgán v souladu se stanoviskem Kontrolora a Společného sekretariátu souhlasí s prodloužením doby realizace projektu do 31. 3. 2022.

#### 7. Decyzja dotycząca wnioskowanej zmiany / Rozhodnutí týkající se požadované změny

Zatwierdzona / Schválena

~~Odrzucona / Zamítnuta~~

~~Częściowo zatwierdzona / Částečně schválena~~

~~Zatwierdzona z warunkiem (należy sformułować warunek) / Schválena s podmínkou (je nutné uvést podmínku): .....~~

~~Wniosek o zmianę nie był administrowany z powodów uchybień formalnych (jakich) / Žádost o změnu nebyla administrována z důvodů formálních pochybení (jakých): .....~~

Uwaga / Poznámka:

#### 8. Protokół przekazania decyzji dotyczącej wniosku o zmianę / Protokol o předání rozhodnutí týkajícího se žádosti o změnu

Administrował w WS / V JS administroval: Anna Kořínek Tomala

Data przekazania decyzji Beneficjentowi w MS2014+ / Datum předání rozhodnutí Příjemci v MS2014+: 22.01.2020

#### 9. Załączniki / Přílohy

Lista / Seznam:

1. Příloha č. 4 - Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu / Załącznik nr 4 - Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność

2.

3.