

„ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží“

CENY BEZ DPH

PRVNÍ ROK VÝSTAVBY												113 628 666	
Měsíc		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Prostavenost celkem (Kč bez DPH)		2 548 204	7 752 929	7 221 586	6 353 161	8 418 878	8 422 367	7 652 995	10 759 148	14 434 700	10 762 340	14 410 995	14 891 362
z toho													
100	Příprava území	1 605 955,08	1 853 025,10	1 914 792,60	1 853 025,10	1 914 792,60	1 914 792,60	1 729 490,09	1 914 792,60	1 853 025,10	1 914 792,60	1 853 025,10	1 914 792,60
1301-A	Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7												
1301-B	Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8												
1302-1-A	Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN7		4 988 050,13	4 364 543,87									
1302-1-B	Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN8								2 286 189,64	6 235 062,67	831 341,69		
1302-2-A	Dosazovací nádrž 7				3 588 281,30	5 561 836,03	5 561 836,02	5 023 593,83	5 561 836,02	5 382 421,96	5 561 836,02	5 382 421,96	5 561 836,02
1302-2-B	Dosazovací nádrž 8										1 461 528,64	6 263 694,28	6 472 484,09
1302-3-A	Zemní soustava DN7						3 489,09	48 847,23	54 080,86	52 336,32	50 591,77		
1302-3-B	Zemní soustava DN8												
2303	Domácí kanalizace												
2309	Přítokové potrubí na dosazovací nádrže												
2310	Odtokové potrubí z dosazovací nádrží												
2312	Potrubí vratného kalu, DN 900												
2314	Potrubí plovoucího kalu												
2319	Čerpací stanice plovoucího kalu												
2500	Vozovky a zpevněné plochy												
2600	Terénní a sadové úpravy												
2700	Venkovní osvětlení												
2800	Kabelové trasy												
1301-12A	Rozdělovací objekt 12A												
1301-12B	Rozdělovací objekt 12B												
1302	Dosazovací nádrže												
2319	ČS plovoucího kalu												
2516, 2830	Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody												
2610, 2710	Měření a regulace, ASŘ												
OO	Vedlejší a ostatní náklady	942 249,24	911 854,10	942 249,24	911 854,10	942 249,24	942 249,24	851 063,83	942 249,24	911 854,10	942 249,24	911 854,10	942 249,24
DRUHÝ ROK VÝSTAVBY												194 170 127	
Měsíc		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Prostavenost celkem (Kč bez DPH)		15 767 992	18 459 120	29 092 561	30 571 668	26 774 025	23 332 510	22 321 946	21 773 097	5 323 900	753 310	0	0
z toho													
100	Příprava území	1 914 792,60	1 853 025,10	1 914 792,60	1 482 420,08								
1301-A	Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7		9 818,79	49 093,94									
1301-B	Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8			11 782,55	47 130,18								
1302-1-A	Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN7												
1302-1-B	Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN8												
1302-2-A	Dosazovací nádrž 7	5 561 836,02	5 382 421,96	1 076 484,39									
1302-2-B	Dosazovací nádrž 8	6 472 484,09	6 263 694,28	6 472 484,09	6 263 694,28	6 472 484,09	6 472 484,09	6 054 904,47	1 879 108,28				
1302-3-A	Zemní soustava DN7												
1302-3-B	Zemní soustava DN8	33 797,72	53 364,82	55 143,64	53 364,82	17 788,27							
2303	Domácí kanalizace			404 400,66	151 650,25								
2309	Přítokové potrubí na dosazovací nádrže	842 831,96	892 410,32										
2310	Odtokové potrubí z dosazovací nádrží		1 349 109,76	311 333,02									
2312	Potrubí vratného kalu, DN 900		1 558 328,53	958 971,41									
2314	Potrubí plovoucího kalu			1 623 537,64	2 242 028,17								
2319	Čerpací stanice plovoucího kalu				11 975,84	17 963,75							
2500	Vozovky a zpevněné plochy								107 883,81	107 883,82			
2600	Terénní a sadové úpravy							143 155,86	1 109 457,93	966 302,07			
2700	Venkovní osvětlení									39 409,10			
2800	Kabelové trasy		185 092,39	301 992,85	194 834,10								
1301-12A	Rozdělovací objekt 12A			2 425 054,20	1 616 702,80								
1301-12B	Rozdělovací objekt 12B				2 425 054,20	1 616 702,80							
1302	Dosazovací nádrže			12 545 240,28	15 054 288,33	15 556 097,96	15 556 097,94	14 552 478,72	15 556 097,94	1 505 428,83			
2319	ČS plovoucího kalu					1 789 061,00							
2516, 2830	Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody				116 670,44	361 678,38	361 678,38	338 344,29	361 678,38	35 001,13			
2610, 2710	Měření a regulace, ASŘ							351 604,11	1 816 621,26	1 758 020,57	175 802,06		
OO	Vedlejší a ostatní náklady	942 249,24	911 854,10	942 249,24	911 854,10	942 249,24	942 249,24	881 458,97	942 249,24	911 854,10	577 507,62		

CELKEM

307 798 793,00 Kč Kč (bez DPH)

Pozn.

Uvedené finanční částky budou fakturovány v souladu s čl. V. návrhu smlouvy o dílo
Časový rozsah prací provedených v jednotlivých měsících je uveden v Časovém harmonogramu

V Brně 19.11.2021