

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 07.11.2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY****OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**  
IČ: **001 79 906**  
DIČ: **CZ00179906**  
Statutární zástupce: **Ing. Petr Skála, Ph.D., vedoucí Odboru investic**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **24639511/0710**  
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Leoš Chyba, oddělení realizace investic**  
Technický dozor objednatele (TDI): **Pavel Tomášek, oddělení realizace investic**  
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A

**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **ERAMONT s. r. o.**  
Sídlo: **Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové**  
IČ: **26001381**  
DIČ: **CZ26001381**  
Statutární zástupce: **Pavel Struhař, jednatel společnosti**  
Telefon: **602 411 914**  
Email: **struhar@eramont.com**  
Bankovní spojení: **ČSOB Hradec Králové**  
Číslo účtu: **187 934 267/0300**  
Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Struhař**  
Zástupce ve věcech technických: **Pavel Struhař**  
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **07.11.2021** uzavřeli *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **montážní práce, dodávky a související práce pro instalaci dělicích příček a osazení ručně posuvných dveří v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 10 – pavilon interních oborů, I. Interní kardioangiologická klinika – JIP (modrá, zelená) na akci „FN HRADEC KRÁLOVÉ – OZ 019/2021 - MONTÁŽ PROSKLENÉ STĚNY NA JIP 1 A JIP 2 (MODRÁ, ZELENÁ) – I. INTERNA“** v rozsahu dle *Zadávací dokumentace Objednatele* ze dne **15.09.2021** a nabídky *Zhotovitele* ze dne **04.10.2021** a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvanou cenu.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že:
  - a) dne 07.11.2021 vyzval *Objednatel* *Zhotovitele* k zahájení plnění předmětu *Smlouvy*, a to v tom smyslu, aby *Zhotovitel* zajistil dílenskou výrobu výplní otvorů, jejichž montáž byla dle *Smlouvy* předpokládána od 15.01.2021 v délce 11 pracovních dnů;
  - b) dne 22.11.2021 *Objednatel* vyzval *Zhotovitele* k zastavení prací, a to na základě interního rozhodnutí vedení *Objednatele* dočasně zrušit plánované odstávky JIP (v tomto případě JIP modrá a zelená), a to v přímé souvislosti s nepředvídatelným vývojem pandemie onemocnění COVID-19;



- c) Zhotovitel výzvy *Objednatele* k zastavení prací uposlechl, a to téhož dne, kdy byla tato výzva Zhotoviteli doručena;
- d) ke dni zastavení prací byla již výroba výplní otvorů ve stadiu rozpracovanosti. Tento stav byl *Objednatelem* zkontrolován dne 29.11.2021 na adrese Rohoznice 102, PSČ 533 41, kde tyto rozpracované výrobky zůstanou uskladněny až do doby jejich dokončení a následné montáže na místě realizace akce (*Příloha č. 4 – Protokol včetně fotodokumentace*). *Smluvními stranami* bylo dohodnuto, že cena tohoto nedokončeného výrobku, zkontrolovaného a uloženého ve smyslu bodu 4.1.4. *Smlouvy*, bude *Objednatelem* uhrazena formou zálohové faktury;
- e) pozastavené práce budou pokračovat na základě nové výzvy *Objednatele* po stanovení nového termínu odstávky JIP.

3. Z důvodů shora uvedených se *Smluvní strany* dohodli na změně *Smlouvy*.

4. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 6.1. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést *Dílo* na svůj náklad a na své nebezpečí v tomto termínu:

Zhotovitel dokončí *Dílo* maximálně do jedenácti (11) pracovních dnů od zahájení jeho realizace. *Objednatel* vyzve opakovaně písemně Zhotovitele k zahájení či pokračování v plnění nejpozději pět (5) pracovních dnů před požadovaným termínem.

5. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 13.8. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

SEZNAM PŘÍLOH	
označení	Popis
Příloha č. 1	Soupis požadovaných prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2	Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb včetně rekonstrukcí a modernizací ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyplývajících z platných předpisů, provozu a údržby technických zařízení (v16.03.2020)
Příloha č. 3	Vymezení rozsahu prací vč. půdorysu
Příloha č. 4	Protokol včetně fotodokumentace

6. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

7. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatelem* i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.**


v Hradci Králové dne 06.12.2021

za *Objednatele*

  
Fakultní nemocnice  
Hradec Králové  
Investic  
Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Ing. Petr Skála, Ph.D.  
vedoucí Odboru investic

za *Zhotovitele*

  
ERAMONT  
Balbínova  
500 03 Hradec Králové  
IČO 260 01 38

ERAMONT s. r. o.  
Pavel Struhař  
jednatel společnosti