



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	21
Datum předložení TLZ:	9.9. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	1.10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Držáky stolů 4. NP SO 01, LED pásky WC
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>1) Objednatel se v rámci koordinace dodávky Stavby a následné veřejné zakázky na dodávku vybavení Interiérů rozhodl, že ze zakázky Interiérů přesune do Stavby dodání a instalaci držáků konzolových stolů v individuálních studovnách ve 4.NP SO 02. Důvodem je nutnost tyto držáky zabudovat do stavebních konstrukcí již v průběhu Stavby.</p> <p>2) Objednatel se v rámci koordinace dodávky Stavby a následné veřejné zakázky na dodávku vybavení Interiérů rozhodl, že ze zakázky Interiérů přesune do Stavby dodávku a instalaci LED pásek – osvětlení zrcadel nad umyvadly v sociálních místnostech (WC). Důvodem je nutnost koordinace dodávky SDK podhledů, do kterých musí být LED pásky zabudovány (jiný tvar nosné konstrukce) a dále elektro připojení světel. Z toho důvodu se jeví vhodnější tyto práce provádět jedním generálním dodavatelem současně.</p>	
Popis změny:	
<p>Ad1) Před realizací zdvojených podlah a příček individuálních studoven budou instalovány rámové konstrukce – držáky stolů, které budou ukotveny do betonového stropu. Tyto konstrukce budou zabudovány do zdvojené podlahy a dělicích SDK příček individuálních studoven. V rámci dodávky vybavení interiérů (jiná následná veřejná zakázka) bude na tyto držáky truhlářem instalován stůl, který bude mít tvar konzoly trčící ze příčky.</p> <p>Ad2) Do SDK podhledu nad umyvadly sociálních místností bude instalován LED pásek jako osvětlení zrcadla.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Bez dopadu	
Přílohy:	
<p>1 -Krycí list rozpočtu 2 -Rozpočet s výkazem výměr 3 - Výkresová dokumentace: držáky stolů, LED pásky – umístění, technický list</p>	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
	s dopadem: -----



Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	552 925,14 Kč bez DPH
	Celkem:	552 925,14 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	669 039,42 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK			
Za TDS:	Ing. Otakar Vich vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J- Čechy OHLA ŽS, a.s.			



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	20	
Datum předložení TLZ:	1. 7. 2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.: S 517/2019		
Ze dne:	1.10.2019	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
Název změny:	Aktivní hromosvod	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
<p>Zhotovitel navrhnul záměnu navrženého pasivního hromosvodu v DPS na hromosvod aktivní. Důvodem je to, že stávající objekt SO 01 aktivní hromosvod již má. Tím pádem mohou být využity některé části stávajícího aktivního hromosvodu, což povede k finanční úspoře. Aktivní hromosvod bude instalován také na objekt SO 02. Objednatel s touto změnou souhlasí.</p>		
Popis změny:		
Původně požadovaný pasivní hromosvod na SO 01 bude nahrazen hromosvodem aktivním.		
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):		
Souhlasím		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Bez dopadu		
Přílohy:		
1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr 3 - DPS (X/2021) aktivní hromosvod SO 01 a SO 02		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
	Odpočet:	- 673 508,98 Kč bez DPH
	Přípočet:	290 592,98 Kč bez DPH
	Celkem:	- 382 916,00 Kč bez DPH
Orientační cenový dopad:	Celkem s DPH:	- 463 328,36 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MŠMT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK	3 - 12 - 2021		
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	2 - 12 - 2021		
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	1 - 12 - 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	1 - 12 - 2021		

16

14/20



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MŠMT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	22	
Datum předložení TLZ:	19. 5. 2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019	
Ze dne:	1. 10. 2019	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
Název změny:	Slaboproud SO 01, SO 02 – CCTV, Strukturovaná kabeláž	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
<p>1) Zhotovitel navrhnul v rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby optimalizaci rozmístění vnitřních a venkovních CCTV kamer. Dále navrhnul kvalitnější a uživatelsky vhodnější softwarové řešení kontroly celého systému CCTV. Objednatel se změnou souhlasí.</p> <p>2) Z důvodu optimalizace dispozic vybavení v serverovnách a požadavku na možné maximální obsazení aktivních prvků strukturované kabeláže Objednatel rozhodnul o zapojení strukturované kabeláže tzv. 1:1. To znamená všechny koncové body (zásuvky, zařízení atd.) budou zapojeny do aktivních prvků – switchů a budou stále aktivní. Dále objednatel rozhodnul o dodatečném osazení horizontálních napájecích panelů PDU, z důvodu optimalizace vystrojení RACK skříní. S výše popsanými úpravami souvisí optimalizace kabelových rozvodů a tras. Další změnou je optimalizace optických tras po budovách.</p>		
Popis změny:		
<p>Ad 1) Počet instalovaných vnitřních a venkovních kamer bude odpovídat dokumentaci pro provedení stavby, revize 01 z 11/2021 .</p> <p>Ad 2) Bude navýšen počet instalovaných switchů o 22 kusů a s tím souvisejícího vybavení serveroven, budou instalované upravené výměry kabelových tras a kabeláží, viz příloha 3. Bude instalováno větší množství optických van a optických rozvodů, viz příloha 3.</p>		
Vyjádření projektanta předchozí částí projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):		
Souhlasím		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Silnoproud		
Přílohy:		
<p>1 - Krycí list rozpočtu</p> <p>2 - Rozpočet s výkazem výměr</p> <p>3 - Výkresová dokumentace</p>		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 66 042,06 Kč bez DPH
	Přípočet:	8 057 651,52 Kč bez DPH
	Celkem:	7 991 609,46 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	9 669 847,45 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2:		ANO

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D., děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		

4/20



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	24	
Datum předložení TLZ:	1.11. 2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019	
Ze dne:	1. 10. 2019	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
Název změny:	SO 01, SO 02 - Vstupní dveře	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
Objednatel s Autorským dozorem zpřesnil požadavky na vybavení vstupních dveří madly, elektro zámky a přístupovým systémem, panikovými hrazdami a panikovými klikami.		
Popis změny:		
Jedná se o doplnění některých vstupních dveří madly pro komfortnější otevírání a s tím související osazení těchto dveří elektromotorickými zámky. Došlo k upřesnění dveří, které budou ovládány přístupovým systémem a tím pádem budou osazeny elektromechanickými zámky. Dále došlo ke zpřesnění panikových opatření na dveřích únikových cest – panikové kliky a hrazdy.		
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):		
Souhlasím		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Slaboproud		
Přílohy:		
1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr 3 – Výpis dveří		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
	Orientační cenový dopad:	Odpočet: -- Kč bez DPH
		Přípočet: 237 000,- Kč bez DPH
		Celkem: 237 000,- Kč bez DPH
	Celkem s DPH: 286 770,- Kč s DPH	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2:	ANO	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D., děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kéžr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	23
Datum předložení TLZ:	20.10. 2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
-----------------------------------	--------------------------------

Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
----------------	---

Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
----------------	------------------------------

Název změny:	Silnoproud – Úprava rozvaděčů pro posílení trafa
---------------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:

Stávající trafo 600 kVA pro objekt FSV v Jinonicích není dostatečně výkonné pro celý rekonstruovaný a dostavovaný areál. V rámci přípravy projektu bylo uvažováno s výměnou stávajícího trafa za nové o výkonu 800 kVA. Při finalizaci projekčních prací Silnoproudu, zapracovávajících všechny uživatelské a technické požadavky (vzešlé ze vzorkování konkrétních technologických prvků), vychází potřeba instalace trafa o výkonu 1000 kVA. Při osazení trafa o takto vysokém výkonu musí být do hlavního i ostatních rozvaděčů doplněny pojistky proti zpětným proudům a souvisejícími komponenty. Dále musí být osazen silnější hlavní jistič. Tato změna se netýká výměny trafa jako takového. To bude předmětem samostatné zakázky.

Popis změny:

Při osazení trafa o takto vysokém výkonu musí být hlavní i ostatní rozvaděče doplněny pojistkami proti zpětným proudům a dalšími souvisejícími komponenty. Dále musí být upraven hlavní jistič.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasím

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez dopadu

Přílohy:

- 1 - Krycí list rozpočtu
- 2 - Rozpočet s výkazem výměr

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 423 078,83 Kč bez DPH
	Přípočet:	799 184,53 Kč bez DPH
	Celkem:	376 105,70 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	455 087,90 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2:	ANO	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D., děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA_HERTZ s.r.o	- 2 - 12 - 2021		
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		

20

124



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a			
Identifikační č. 133D22E000002			
ZL číslo: 20		Aktivní hromosvod	
Objednatel:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábř. 995/6, Praha 1	IČO: 002 16 208	DIČ: CZ 00216208
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3	IČO: 46342796	DIČ: CZ46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Aktivní hromosvod		Celkem
HSV			-382 916,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-382 916,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-382 916,00 CZK
Základní DPH	21 %		-80 412,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-463 328,36 CZK

V Praze

dne

- 3 - 12 - 2021

za projektanta

za IUS

Univerzita Karlova

nábreží 6

za objednatel

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce		
Identifikační č.:	133D22E000002		
ZL číslo:	19	Hotel - opravy schodiště a 2 kanceláří	
Objednatel:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí 995/6, Praha 1		IČO: 002 16 208
			DIČ: CZ 00216208
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3		IČO: 46342796
			DIČ: CZ46342796
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Hotel - opravy schodiště a 2 kanceláří		Celkem
HSV			279 619,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			279 619,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		279 619,32 CZK
Základní DPH	21 %		58 720,06 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			338 339,38 CZK

V Praze

dne

- 3 - 12 - 2021

Za projektanta

OHLA ŽS, a.s. 124
 inka 1554/115b
 627 00 Brno
 463 42 796
 : CZ46342796



NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
 Perucká 51/13 | 120 00 Praha 2
 IČO: 15270041 | DIČ: CZ15270041
 www.nostahertz.cz

Ing. Otakar Vích

Za TDS

šd
 nábreží 6

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce
Identifikační č. 133D22E000002

ZL číslo: 18 Žaluzie 1. NP SO 01

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo IČO: 002 16 208
 DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3 IČO: 46342796
 DIČ: CZ46342796

Vypracoval: Rozpis ceny Žaluzie 1. NP SO 01 Celkem

HSV			883 878,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			883 878,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		883 878,00 CZK
Základní DPH	21 %		185 614,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 069 492,38 CZK

V Praze dne 3. 12. 2021



NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
 Pevnická 51/13 | 120 00 P
 IČO: 15270041 | DIČ: CZ1
www.nostahertz.cz

Ing. Otakar Vich

1014/20
 30

 Za projektanta

 Za TDS

Univerzita Karlova
 sociálních věd
 Smetanovo náměstí 6
 128 00 P

OHLA 124
 OHLA ŽS, a.s.
 Pevnická 51/13b
 627 00 Brno
 t. 463 42 796
 DIČ: CZ46342796

 Objednatel

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby		
Identifikační č.	133D22E000002		
ZL číslo:	17	AV technika	
Objednatel:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí. 995/6, Praha 1		IČO: 002 16 208
			DIČ: CZ 00216208
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3		IČO: 46342796
			DIČ: CZ46342796

Vypracoval:		Celkem	
Rozpis ceny	AV technika		
HSV			1 375 332,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 375 332,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 375 332,18 CZK
Základní DPH	21 %		288 819,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 664 151,94 CZK

V Praze

dne

- 3 -12- 2021

114/20



NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Perucká 61, 13 120 00 P
IČO: 15270041 | DIČ: CZ
www.nostahertz.cz

Ing. Otakar Vich

Za projektanta

Za TDS

OHLA ŽS, a.s.

124

1554/115b

00 Brno

2 796

6342796

11

leží 6



Za objednatele

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	26
Datum předložení TLZ:	25.5. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	01. 10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Doplnění kopírovacích místností v objektu SO 01 budova "B"
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>Objednatel se rozhodl na chodby 2.NP a 3.NP budovy B doplnit kopírovací místnosti. Původní záměr byl umístit kopírovací stroje přímo na chodby, ale z uživatelského a požárního důvodu je lepším řešením umístit tato zařízení do samostatné uzamykatelné místnosti. Dispozice chodeb umožňují toto řešení při zachování dostatečných prostor pro pohyb osob.</p>	
Popis změny:	
<p>Na chodbách 2.NP a 3.NP budovy B budou vyzděny samostatné místnosti, které budou přístupné interiérovými prosklenými stěnami.</p>	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
<p>Souhlasím</p>	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
<p>Architektonicko-stavební řešení, Silnoproud, Slaboproud</p>	
Přílohy:	
<p>1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr 3 - Výkresová dokumentace</p>	



Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-
	Přípočet:	221 331,13 Kč bez DPH
	Celkem:	221 331,13 Kč bez DPH
	Celkem s DPH:	267 810,67 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2:	ANO	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		 ěd nářezí 6
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		 Praha 2 1152/0041 z 6
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		1014/20
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J- Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		130 a.s. 1554/115b 124 00 Brno 2796 6362796



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání



Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce

Identifikační č.: 133D22E000002

ZL číslo: 21 **Držáky stolů individuál. studoven, LED pásy - osvětlení WC**

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábr. 995/6, Praha 1 IČO: 002 16 208

DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3 IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval: Celkem

Rozpis ceny **Držáky stolů individuál. studoven, LED pásy - osvětlení WC** 552 925,14

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			552 925,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		552 925,14 CZK
Základní DPH	21 %		116 114,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **669 039,42 CZK**

V Praze

dne

- 3 - 12 - 2021

VPÚ DECO PŘÍRODNÍ
IČO: 60193752
100 000 000

Za projektanta

NOSTA-HERTZ

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.
Pernická 61/13 | 120 00 Praha 2
IČO: 15270341 | DIČ: CZ1527004

www.nostahertz.cz

Ing. Otakar Vlach

Za TDS

OHLA ŽS, a.s. 124
Třída 1554/115b
7 00 Brno
42 796
46342796

Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd
(břežní 6)

Za objednatele

Krycí list rozpočtu

Stavba: **Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a**
 Identifikační č. **133D22E000002**

ZL číslo: **23 Silnoproud - Úprava rozvaděčů pro posílení trať**

Objednatel: **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí, 995/6, Praha 1** IČO: **002 16 208**
 DIČ: **CZ 00216208**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3** IČO: **46342796**
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:		Celkem
Rozpis ceny	Silnoproud - Úprava rozvaděčů pro posílení trať	
HSV		376 105,70
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		376 105,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	376 105,70 CZK
Základní DPH	21 %	78 982,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 455 087,90 CZK

V Praze dne 3 - 12 - 2021

 Za projektanta

11

 Za zhotovitele

 Za odběrníka

Univerzita Karlova
 Fakulta sociálních věd
 řež 6

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a Identifikační 133D22E000002

ZL číslo: 26 **Doplnění kopírovacích místností v objektu SO 01 budova "B"**

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí, IČO: 002 16 208
DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3 IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny **Doplnění kopírovacích místností v objektu SO 01 budova "B"** Celkem

HSV		221 331,13
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		221 331,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 331,13 CZK
Základní DPH	21 %	46 479,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **267 810,67 CZK**


V Praze

dne

- 3 - 12 - 2021

Ing. Otakr

Za projektanta



Ing. Otakr

Za TD



OHLA ŽS, a.s.

banka 1554/115b

627 00 Brno

63 42 796

CZ46342796

124

Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd

sběříž 6

Krycí list rozpočtu

Stavba: Vyhodování projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce
Identifikační č.: 133D22E000002

ZL číslo: 24 **Vstupní dveře**

Objednatel: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Smetanovo náměstí 6, Praha 3
IČO: 002 16 208
DIČ: CZ 00216208

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Divize J-Čechy, Olšanská 1a, Praha 3
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny Vstupní dveře

Celkem

HSV			237 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			237 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		237 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		49 770,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **286 770,00 CZK**

V Praze

dne 3. 12. 2021

Univerzita Karlova
 Fakulta sociálních věd
 Smetanovo náměstí 6

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	19	
Datum předložení TLZ:	13.7. 2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019	
Ze dne:	01. 10. 2019	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
Název změny:	Hotel - opravy schodiště a 2 kanceláří	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
<p>Objednatel rozhodl o opravě povrchů schodiště ve stavebním objektu SO 01 v části sloužící pro ubytování (hotelová část). Schodiště slouží a nadále bude sloužit jako požární úniková cesta, ale nebylo zahrnuto do rekonstrukce ve veřejné zakázce.</p> <p>Dále rozhodl o opravách dvou kanceláří v 1.NP objektu SO 01 v hotelové části, která také není dotčena rekonstrukcí ve veřejné zakázce. Kanceláře budou využity pro správu celého areálu UK Jinonice tzn. pro všechny stavební objekty obsažené ve smlouvě o dílo, především pro SO 01 a SO 02.</p>		
Popis změny:		
<p>Jedná se o opravy stávajících povrchů schodiště a dvou kanceláří ve stavebním objektu SO 01 hotelové části. Zejména o opravy omítek, nové malby, výměnu dlažby schodiště, výměnu podlahové krytiny v kancelářích a doplnění elektroinstalací v kancelářích.</p>		
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):		
Souhlasím		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Silnoproud, Slaboproud		
Přílohy:		
1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
	Odpočet:	-
	Přípočet:	279 619,32 Kč bez DPH
	Celkem:	279 619,32 Kč bez DPH
Orientační cenový dopad:	Celkem s DPH:	338 339,38 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2	ANO	



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		břeží 6
Za TDS:	Ing. Otakar Vích, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		HERTZ Praha 2 15270041 z 6
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		13-4 1014/23 193280
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		a.s. 124 554/115b 0 Brno :796 OHLA DIČ: CZ46342796




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	18
Datum předložení TLZ:	11.6. 2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019
Ze dne:	1.10. 2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Název změny:	Žaluzie 1. NP SO 01
Důvod změny a identifikace původce změny:	
<p>V rámci zadávacího řízení požadoval objednatel v 1.NP SO 01 dodávku interiérových horizontálních látkových rolet.</p> <p>Objednatel se rozhodl tyto rolety nahradit hliníkovými žaluziemi. Důvodem změny je větší variabilita využití – nastavení.</p>	
Popis změny:	
<p>V DPS navrhl zhotovitel elektronicky ovládané horizontální látkové rolety. Tyto rolety budou zaměněny za hliníkové žaluzie instalované ze strany interiéru. Žaluzie budou elektronicky ovládané.</p> <p>V posluchárně B.103b a místnosti Cateringu C.118 budou instalovány hliníkové žaluzie z exteriéru na místo původního řešení v interiérech..</p>	
Vydání projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Bez vlivu	
Přílohy:	
1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu
	s dopadem: -----
Orientační cenový dopad:	Odpočet: - 220 000,- Kč bez DPH
	Přípočet: 1 103 878,- Kč bez DPH
	Celkem: 883 878,- Kč bez DPH
	Celkem s DPH: 1 069 492,38 Kč s DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.2:	ANO



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		
Za TDS:	Ing. Otakar Vích vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		

příloha 6
 41
 6
 14/20
 54/115b
 00 Brno
 42 796
 46342796

124




EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	17	
Datum předložení TLZ:	26. 8. 2021	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S 517/2019	
Ze dne:	01. 10. 2019	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_/0002336	
Stavba:	Vyhotovení projektové dokumentace a provedení a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice	
Objekt:	U Kříže 8, Praha 5, Jinonice	
Název změny:	AV technika	
Důvod změny a identifikace původce změny:		
<p>Objednatel se v rámci finalizace vybavení audiovizuální technikou rozhodl pro instalaci streamovacích kamer do seminárních místností a poslucháren. Tento požadavek vzešel ze zkušeností získaných při online výuce způsobené pandemií covid-19.</p> <p>Dále se objednatel rozhodl pro doplnění 8 kusů informačních LED panelů do chodeb a dalších shromažďovacích prostor pro lepší pokrytí těchto prostor prostředky pro informování studentů a dalších uživatelů o provozu budov SO 01, SO 02.</p>		
Popis změny:		
<p>Bude dodáno 25 kusů streamovacích kamer do seminárních místností a poslucháren v objektu SO 01 . Do chodeb budov SO 01, SO 02 bude rozmístěno a instalováno o 8 kusů informačních LCD monitorů více.</p>		
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):		
Souhlasím		
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):		
Silnoproud, Slaboproud		
Přílohy:		
1 - Krycí list rozpočtu 2 - Rozpočet s výkazem výměr		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
	Odpočet:	---
	Přípočet:	1.375.332,18 Kč bez DPH
	Celkem:	1.375.332,18 Kč bez DPH
Orientační cenový dopad:	Celkem s DPH:	1.664.151,94 Kč s DPH
	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. 2	ANO



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová Ph.D. Děkanka FSV UK	- 3 - 12 - 2021		Univerzita Masarova věd vo nábreží 6
Za TDS:	Ing. Otakar Vich, vedoucí týmu techniků AI Pozemní stavitelství NOSTA-HERTZ s.r.o.	- 2 - 12 - 2021		 i. Praha 2 215270041 z
Za projektanta:	Ing. Ladislav Řídký VPÚ Deco Praha a.s.	- 1 - 12 - 2021		sk3 1014/20 22280 a.s.
Za zhotovitele:	Ing. Aleš Kézr, ředitel divize J-Čechy OHLA ŽS, a.s.	- 1 - 12 - 2021		154/115b Brno 796 142766



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚL VÝCHOVY