

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3864/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313510023/3273514800

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 35, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148 DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B, vložka 199

zastoupená MUDr. Jindřichem Sittou, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: účet vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: 745-21-1

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17. 9. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 se posouvá o 2 měsíce s návazností na posun 2. a 3. dílčí etapy shodně o 2 měsíce. Důvody pro úpravu harmonogramu plnění jsou následující:

- nově přepracovaný původní návrh ZKPP v místě přejezdu P5578 byl zpracovatelem GTP dodatečně upraven z důvodu realizačně snazšího navázání konstrukce ZKPP na sanaci navrženou pro stavbu „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“, čímž se původní mocnost ZKPP a jejich výběhů v oblasti přejezdu zvýšila až na 1,400 m od povrchu ŠL;
- umístění přechodu pro pěší v návaznosti na budoucí úpravu zabezpečovacího zařízení a situování přístupového chodníku není jednoznačné a vyžaduje důkladnější projednání;
- v místě přejezdu a jeho nejbližšího okolí je vedeno značné množství inženýrských sítí různých správců, které je třeba při rekonstrukci přejezdu a výstavbě nového přechodu pro pěší respektovat, jedná se zejména o trasy ČEVAK (vodovod, kanalizace), EG.D – plyn STL, CETIN, OŘ-SEE, OŘ-SSZT, ale i dalších;
- z důvodu výše popsaného byli jednotliví správci inženýrských sítí znovu požádáni o detailní upřesnění polohy tras svých sítí, a to jak situačního, tak hloubkového, aby bylo možno zabránit porušení inženýrských sítí, pokud možno se jim vyhnout, a případně navrhnout potřebná opatření již ve zpracovávané projektové dokumentaci ve stupni DUSP
- vzhledem k zaneprázdněnosti některých správců v závěru roku 2021 (nepřítomnost, dobírání dovolené, nepříznivé počasí pro zjišťování polohy sítí, nemoc – Covid19, ...) se doba podrobného zjišťování polohy inženýrských sítí stále prodlužuje.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá dílčí etapa prací č. 1 o 2 měsíce, v návaznosti na to se posouvá též termín plnění 2. a 3. dílčí etapy shodně o 2 měsíce.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, PDPS, EH, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, PDPS včetně EH s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu; Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Žádost o společné povolení potvrzená Drážním úřadem
3. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa ukončení díla	4 měsíce (předpoklad 04/2023 – 07/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



26.01.2022 08:25
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Plzni

Digitálně podepsal
MUDr. Jindřich Sitta
Datum: 2022.01.24
08:55:59 +01'00'

.....
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel
SUDOP Project Plzeň a. s.