

GŘ/OJ SŽ/SSZ/ÚI2	Jan Valenta	předkládám	8.12.2021
<b>čj. S 34 682/2021-SŽ-SSZ-ÚI PLZ</b>		<b>Datum vzniku oběhu:</b>	8. 12. 2021
<b>Věc: Změnový list č. 1</b>		<b>Termín vyřízení oběhu spisu:</b>	
<b>Stavba: „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek</b>		<b>Datum vyřízení oběhu spisu:</b>	
Pracoviště:	GŘ / OJ SŽ / SSZ / ÚI PLZ		
Zpracovatel:	Jan Valenta	telefon:	+420 607 069 241
		e-mail:	valentaj@spravazeleznic.cz
		podpis:	
Osoba odpovědná za věcnou správnost spisu:	Jan Valenta	telefon:	+420 607 069 241
		e-mail:	valentaj@spravazeleznic.cz
		podpis:	
Spisový znak:	3.5.1.1	Skartační znak a lhůta:	A - 10

**Předpis spisových uzlů pro oběh**

Pracoviště (úsek, odbor, oddělení)	Datum doručení oběhu spisu	Zpracovatel na pracovišti Vedoucí pracoviště	Stanovisko	Datum	Podpis
GŘ/OJ SŽ/SSZ/ÚI2		Jan Valenta	předkládám	8.12.2021	
		Ing. Petr Toman			
GŘ/OJ SŽ/SSZ/ÚI2		Ing. Gabriela Křelovcová	<i>beze vědomí</i>	<i>10.12.2021</i>	
GŘ/OJ SŽ/SSZ/ÚŘ/PRÁV		Mgr. Hana Štarhová	<i>DOPORUČUJI</i>	<i>16-12-2021</i>	
GŘ/OJ SŽ/SSZ/ÚI2		Ing. Petr Kolář	<i>Doporučuji</i>	<i>13.12.21</i>	
GŘ/OJ SŽ/SSZ/Ř		Ing. Petr Hofhanzl	<i>SCHVALUJI</i>	<i>17.12.21</i>	

**Vložené dokumenty**

Čj.	Věc
33745/2021-SŽ-SSZ-ÚI PLZ	změnový list ZL 1

čj. oběhu spisu: S 34 682/2021-SŽ-SSZ-ÚI PLZ

věc: Stavba: „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek

**Vótum:**

Vážený pane řediteli, v příloze Vám předkládáme vypracovaný "Změnový list č. 1" stavby „Rekonstrukce NU u TT Zdice a SpS Osek“ ve dvou vyhotoveních k závěrečnému rozhodnutí.

Vzniklé vícepráce bylo nutno provést bezodkladně z důvodu časové tísně s vazbou na další navazující technologické postupy a pracovní procesy. Proto postupoval objednatel dle čl. 4 Směrnice SŽDC SM105. V případě prodlení by byla ohrožena realizace stavby v předepsaných termínech. S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla, navrhuje objednatel zatřídění víceprací podle §222/4 ZZVZ.

Žádáme Vás o odsouhlasení změnového listu.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH) je 18 288 567,- Kč.

8. prosince 2021

Ing. Petr Kolář  
náměstek ředitele pro investice – oblast Plzeň

podpis \_\_\_\_\_

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

**Č. j.:** 33745/2021-SŽ-SSZ-ÚI PLZ

**Název veřejné zakázky:**

„Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek

**Označení/číslo původní Smlouvy:** E618-S-685/2021/Bř

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1

**Změna se týká těchto SO, PS:**

- PS11 NÚ u TT Zdice, úprava DŘT
- PS21 NÚ u SpS Osek, úprava DŘT
- SO13 NÚ u TT Zdice, úprava TV
- SO23 NÚ u SpS Osek, úprava TV
- SO12 NÚ u TT Zdice, Úprava DOÚO
- 

**Iniciátor změny:** Správa železnic, státní organizace - SSZ

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 7. 9. 2021, SŽ s. o., O7, p. Martin Maděra

**Stručný popis změny:**

Rozpor soupisu prací a projektové dokumentace.

Podrobný popis změn viz příloha č. 1.

**Seznam příloh:**

Příloha č.1 – Podrobný popis změny

Příloha č.2 – Rozpis ocenění změn položek

Příloha č.3 – Další doklady

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 18 288 567 Kč**

**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí ██████████ Kč, tj. 10,7% z ceny dle SOD.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí ██████████ Kč, tj. 4,1% z ceny dle SOD.**

**Celkem absolutní hodnota z předkládaného ZL činí 14,8% z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zařídění víceprací:** § 222/4 de minimis

	vícepráce	méněpráce	Změna ceny celkem
dle § 222 / (4) , 134/2016 Sb. ZZVZ	1 952 659,26	-758 728,00	1 193 931,26
<b>Celkem</b>	<b>1 952 653,26</b>	<b>-758 728,00</b>	<b>1 193 925,26</b>

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rezervy stavby
- c)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky:

ZL č. 1

„Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek“

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
PS 11					N
PS 21					N
SO 13					N
SO 23					N
SO 12					N
<b>Celkem</b>	<b>16 825 817,00</b>	<b>1 952 653,26</b>	<b>758 728,00</b>	<b>18 019 742,26</b>	<b>N</b>

Celkem kofinancovatelných nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 1 952 635,26 Kč

**1) Zhotovitel: ředitel stavby, EŽ Praha a. s.**

Jméno: Ing. Renata Kristianová

Datum:

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Jan Valenta

Datum: 8.12.21

Podpis .....

**3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jiří Štolba

Datum: 9.12.2021

Podpis .....

**4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: -----

Datum:

Podpis .....

**5) Stanovisko právníka SS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr Hana Štarhová

Datum:

16-12-2021

Podpis .....

**6) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Petr Kolář

Datum:

13.12.21

Podpis .....

**7) Rozhodnutí Ředitele SS o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Jméno: Ing. Petr Hofhanzl

Datum:

Podpis .....

**NÁZEV AKCE:**

**Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek**

Stručný popis změny:

Změnový list č. 1 - v rámci postupu přípravných prací a provedených místních šetření dodavatelem, byly zjištěny nové skutečnosti, a projektantem byla odsouhlasena nová řešení, umožňující dodržení napjatého harmonogramu výluk.

Detailní popis:

**Změna PS 11 - NÚ u TT Zdice, úpravy DŘT**

V projektové dokumentaci ve stávajícím stavu (dle obdržených podkladů) nebylo uvažováno s existencí místního řídicího systému (MŘS) v NS Zdice. Při bližším zkoumání typologie dodavatelem ŘS DŘT bylo zjištěno, že se MŘS v místě nachází. Z tohoto důvodu dochází k úpravě PD vč. realizace a bude doplněna patřičná technologie umožňující potřebné přenosy.

**Změna PS 21 - NÚ u SpS Osek, úpravy DŘT**

V projektové dokumentaci ve stávajícím stavu (dle obdržených podkladů) nebylo uvažováno s existencí místního řídicího systému (MŘS) ve SpS Osek. Při bližším zkoumání typologie dodavatelem ŘS DŘT bylo zjištěno, že se MŘS v místě nachází. Z tohoto důvodu dochází k úpravě PD vč. realizace a bude doplněna patřičná technologie umožňující potřebné přenosy.

**Změna SO 13 - NÚ u TT Zdice, úprava TV**

Při provedených průzkumech dodavatelem, byla v místech některých nových základů trakčních podpěr nalezena existence trativodní trubky. Aby nebylo třeba realizovat přeložky těchto trubek, byly po dohodě s projektantem, z důvodu urychlení výstavby základů (dodržení harmonogramu výluk), navrženy nové typy základů s patřičným posunem dále od koleje. Tyto úpravy si vyžádaly navýšení kubatury základů a prodloužení konzol pro závěsy TV.

**Změna SO 23 - NÚ u SpS Osek, úprava TV**

Při provedených průzkumech dodavatelem, byla v místech některých nových základů trakčních podpěr nalezena existence trativodní trubky. Aby nebylo třeba realizovat přeložky těchto trubek, byly po dohodě s projektantem, z důvodu urychlení výstavby základů (dodržení harmonogramu výluk), navrženy nové typy základů s patřičným posunem. Tyto úpravy si vyžádaly navýšení kubatury základů a prodloužení konzol pro závěsy TV. Dále po odkopání prostupů do stávající SpS zjištěna neprůchodnost prostupů, z tohoto důvodu došlo k nutnosti zhotovení spojek na kabelech VN.

## **Změna SO 12 - NÚ u TT Zdice, úprava DOÚO**

z důvodu nemožnosti provést protlak v plánovaném místě u stožáru č.13 dochází k úpravě polohy svorkovnicové skříně (ze stožáru č. 13 na st. č. 7) a polohy protlaku do cca. km 48,82. Z tohoto důvodu dochází k úpravě PD, navýšení délky kabelu vč. kabelové trasy a realizace.

### **Ostatní přílohy:**

- 2.0 Souhrnné vyjádření změn
- 2.1 Soupis prací – rozpočet PS11
- 2.2 Soupis prací – rozpočet PS21
- 2.3 Soupis prací – rozpočet SO13
- 2.4 Soupis prací – rozpočet SO23
- 2.5 Soupis prací – rozpočet SO12
- 3.0 Zápis z místního šetření
- 3.1 Blokové schéma DŘT PS21
- 3.2 Blokové schéma DŘT PS11
- 3.3 Projektová úprava základu TP
- 3.4 Foto k SO 23 – základy TP
- 3.5 Záznamy ze SD k SO 13, SO 23

### **§222/4 de minimis,**

Nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

# Název stavby: Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek

## Příloha č. 2.0 k ZL č. 1 - Souhrnné vyjádření změny

Datum zpracování /aktualizac 10.11.2021

Změna č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
1	PS 11	██████████	██████████	██████████	██████████	
2	PS 21	██████████	██████████	██████████	██████████	
3	SO 13	██████████	██████████	████	██████████	
4	SO 23	██████████	██████████	██████████	██████████	
5	SO 12	██████████	██████████	████	██████████	
<b>Celkem:</b>		<b>16 825 817,00</b>	<b>1 952 653,26</b>	<b>758 728,00</b>	<b>18 019 742,26</b>	