

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby**  
**„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“**

**Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl sepsán**

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
Zastoupeno: [redacted], ředitelkou Správy  
České  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka Správy České  
Budějovice  
Pověřená osoba Objednatele dle Pod-čl. 3.1: [redacted]  
číslo smlouvy: 05PT-001894  
(dále jen „**Objednatel 1**“)

a

**Město Velešín**

Sídlo: náměstí J. V Kamarýta 76, 382 32 Velešín  
IČ: 00246174  
DIČ: CZ00246174  
Zastoupeno: [redacted], starostou města  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] starosta města  
číslo smlouvy: 05PT-001894  
(dále jen „**Objednatel 2**“)

a

**Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Č. Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Zastoupeno: [redacted], hejtmanem  
Jihočeského kraje  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], hejtman Jihočeského  
kraje  
číslo smlouvy: 05PT-001894  
(dále jen „**Objednatel 3**“) na straně jedné

a

**Metrostav Infrastructure a.s.**

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 24204005  
DIČ: CZ24204005  
Zastoupená: [redacted], předsedou  
představenstva

a

[redacted], místopředsedou  
představenstva

číslo smlouvy: MIOS20502144

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

**Preamble**

- A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „I I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“. Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 12. 1. 2021 (dále jako „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „Smluvní podmínky“ nebo „OP/ZP“).
- B) Ve Smlouvě je uvedena přijatá smluvní částka, která činí 22 222 222,22 Kč bez DPH pro realizaci Stavby jako celku. Přijatá smluvní částka je dále rozdělena dle jednotlivých objednatelů a jednotlivých stavebních objektů.
- C) Rozdělení stavebních objektů dle Objednatelů vychází ze smlouvy o spolupráci a koordinaci za účelem realizace VPS I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK, která byla uzavřena 30. 4.2019.
- D) Při vlastní realizaci došlo ke změnám během výstavby, které byly řádně projednány za účasti zástupců Zhotovitele a Objednatelů. Tyto změny mají dopad jak do konečné ceny díla, tak do finančních nákladů jednotlivých Objednatelů.
- E) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento deklaratorní Dodatek č. 2 Smlouvy (dále též jako „Dodatek č. 2“).

**I.**

**Konečná cena stavby**

1. Celková cena stavby:

Název stavby	Přijatá smluvní částka dle SoD v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč včetně DPH
I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK	22 222 222,22	24 984 206,93	30 230 890,39

Z toho:

**Stavební objekty, jejichž investorem je ŘSD ČR**

Objekt	Popis	Přijatá smluvní částka dle SoD v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč včetně DPH
SO 02	Požadavky objednatele	██████████	██████████	██████████
SO 101	I/3 Velešín - doplnění přídatných pruhů v křižovatce	██████████	██████████	██████████
SO 191	Dopravní značení sil. I/3	██████████	██████████	██████████
SO 193	DIO	██████████	██████████	██████████
SO 410	Veřejné osvětlení	██████████	██████████	██████████
SO 801	Rekultivace opuštěných úseků silnic	██████████	██████████	██████████
SO 802	Náhradní výsadba	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem</b>		14 979 522,28	17 684 977,04	21 398 822,21

**Stavební objekty, jejichž investorem je Město Velešín**

Objekt	Popis	Přijatá smluvní částka dle SoD v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč včetně DPH
SO 103	Napojení MK a ÚK	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem</b>		1 935 006,98	2 040 304,73	2 468 768,72

**Stavební objekty, jejichž investorem je Jihočeský kraj**

Objekt	Popis	Přijatá smluvní částka dle SoD v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč bez DPH	Konečná cena stavby v Kč včetně DPH
SO 102	Silnice III/15610 - ulice Budějovická	██████████	██████████	██████████
SO 192	Dopravní značení sil. III/15610	██████████	██████████	██████████
<b>Celkem</b>		5 307 692,96	5 258 925,16	6 363 299,45

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel 1.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

### Za Objednatele 1

.....  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

### Za Zhotovitele

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.12.18  
11:13:09 +01'00'  
.....  
[redacted]  
předseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

### Za Objednatele 2

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2022.01.03  
16:28:52 +01'00'  
.....  
[redacted]  
starosta  
město Velešín

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.12.19  
10:59:29 +01'00'  
.....  
[redacted]  
místopředseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

### Za Objednatele 3

.....  
[redacted]  
hejtman  
Jihočeský kraj

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 25.01.2022 13:33:01 +01:00