

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště na Orlické nádrži

Urbanisticko – dispozičně – technické řešení přístavní infrastruktury

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Kotas & Partners, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640

Sídlo: náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE]

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021 upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 2 a je nahrazeny novým odstavem 2 v tomto znění:

„2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A – koncept do 10.12.2021,
- b) bod A – čístopis do 18.03.2022,
- c) bod B do 31.05.2022.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26. 11. 2021 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
jednatel

Kotas & Partners, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště na Orlické nádrži					
Projekt/stavba:	Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	27.01.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčího termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/001/P/SoD/2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				27.01.2022	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště na Orlické nádrži" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021. Byl zpracován a odevzdán koncept části A. Urbanistické řešení, které má být dle uzavřené smlouvy projednáno s Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební správou a dotčenými obce. S ohledem na časové možnosti jednotlivých subjektů nebylo možné v termínu dle smlouvy zajistit projednání, proto navrhuje posun termínu plnění bodu A. - čistopis do 18. 3. 2022. Uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>						

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		770.000,00 Kč
Cena SoD po změně		770.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu A. - čistopis. Celkový termín se nemění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu A - čistopis. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/001/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: A. - čistopis	90 750 Kč	4/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	