



Dodatek č. 7

Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [redacted]

zastoupený: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

ve věcech technických: [redacted]
investičního oddělení

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758

bankovní spojení: [redacted]

zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

se v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 shodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

II.

1. Zhotovitel dne 5.1.2022 zjistil, že v průběhu noci došlo k proniknutí podzemní vody do budovy stavby kláštera v 1PP.

Konkrétně se jednalo o následující zjištění:

- Vyplavení kontrolní jímky v úpravně vody, m.č.0_44
- Vytékání vody pohotovostní kanalizací z technologického kanálu v m.č. 0_06 do jímky m.č.0_44
- M.č. 0_16 vytékání vody ze stěny
- M.č. 0_17a došlo k zaplavení celé místnosti do výšky 10,5 cm
- Kontrolní jímka iglú v m.č.0_09- 3 cm vody
- Kontrolní jímka v m.č.0_04 – zjištěna vlhkost.

2. Způsobená škoda byla nahlášena jako pojistná událost. Při kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že k průniku vody nedošlo v důsledku zaviněného jednání nebo chybného provedení stavebních prací na díle zhotovitelem. Samotné vysoušení konstrukcí bude probíhat cca 45 dní tak, aby



finální dokončovací práce mohly být provedeny v požadované smluvní kvalitě. S ohledem na probíhající vysoušení není možné řádně pokračovat v dokončovacích pracích na díle.

III.

S ohledem na výše uvedené, kdy došlo k závažné události, kterou nemohl objednatel s péčí řádného hospodáře předvídat, shodly se smluvní strany na úpravě harmonogramu plnění díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7 a je jeho nedílnou součástí, a s tím souvisejícímu posunu konečného předání díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, shodly na změně v čl. IV. Čas plnění odst. 1 smlouvy č. SMLDEU-24-5/2020 následovně:

Čl. IV. odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujícím termínu:

Zahájení: 19.02.2020

Termín dokončení stavebních prací: 31.3.2022 a 2 měsíce zkušební provoz

Konečné předání včetně zkušebního provozu: 31.5.2022

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-5/2020 ve znění všech dodatků zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha:

č.1) Harmonogram prací – aktualizace přílohy č. 4) smlouvy o dílo

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2022.01.28
10:19:31 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch

Ing. Martin
Sirotek

2022.01.31
08:30:27 +01'00'

Ing. Martin Sirotek

Návrh harmonogramu prací - Krkonošské muzeum ve Vrchlabí - stavba

příloha č. 4 Návrhu SOD

