

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

Bečva, Přerov – PPO nad jezem – II. Etapa – DSP a DPS

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zastoupený: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 708 90 013

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupen: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni dále jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné okolnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 02. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 255/2021-SML, č. smlouvy zhotovitele 06-O-4875-10805/21 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Bečva, Přerov – PPO nad jezem – II. Etapa – DSP a DPS“.
2. Zhotovitel řádně předal objednateli návrh dokumentace pro stavební povolení dne 13. 9. 2021, ve dnech 23. 9. – 29. 9. 2021 byly rozeslány žádosti o vyjádření na dotčené osoby.
3. Přes zvýšenou snahu Zhotovitele dochází na straně osob dotčených v rámci řízení o vydání stavebního povolení k následujícím průtahům:
 - Magistrát města Přerova – SÚ + ŽP – koordinované závazné stanovisko – úřadem byla vyžádaná změna již dříve vydaného závazného stanoviska vydaného v rámci DUR,
 - obec Prosenice – vyjádření vlastníka pozemku a IS + povolení kácení – přes urgenci (2x v měsíci říjnu 2021) dosud nezaslány z důvodu vysokého vytížení zaměstnanců obce,
 - Magistrát města Přerova – SÚ + ŽP – odbor stavebního úřadu shledal, že drobné změny dotýkající se komunikace, která je součástí plánované akce, vykazují značný nesoulad s DÚR a odmítl vydat souhlasné stanovisko dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb.,

- stavebního zákona, Zhotovitel s uvedeným hodnocením nesouhlasí a podal podnět k přezkumu k nadřízenému orgánu a čeká na jeho rozhodnutí,
- GasNet, s.r.o. – omylem vydána stanoviska pouze pro řízení o územním souhlasu, jedná se o nedorozumění na straně provozovatele IS, opětovně bylo požádáno o stanovisko k příslušnému správnímu řízení,
 - ČEZ Distribuce, a. s. – upřesnila své podmínky pro přeložku uvedené v souhlasném stanovisku, které mohou vést k radikálnímu navýšení nákladů na realizaci stavby, Zhotovitel jedná o možné změně projektu tak, aby se se přeložka nemusela realizovat.
4. Smluvní strany se s ohledem na okolnosti uvedené v předchozím odstavci dohodly na prodloužení termínu pro podání žádosti o vydání stavebního povolení „Bečva, Přerov – PPO nad jezem – II. Etapa – DSP a DPS“.
5. Smluvní strany čekaly s podpisem tohoto dodatku až na vyjádření dotčených osob, aby bylo možno odhadnout reálný termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že smluvní pokuta související se zpožděním Zhotovitele při podání žádosti o vydání stavebního povolení, kterou by bylo možno uplatnit za dobu předcházející uzavření tohoto dodatku č. 1, nebude uplatněna.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. Smlouvy se mění odst. 1, a nově zní takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání výsledků průzkumných prací:	do 90 dnů od zahájení provádění díla
Termín předání dokumentace pro stavební povolení (bez dokladové části)	do 210 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:	do 15. 2. 2022
Termín dokončení a předání DPS :	do 90 dnů od vydání stavebního povolení

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že nemají vůči sobě z titulu změn Smlouvy učiněných tímto dodatkem č. 1 žádné další nevypořádané pohledávky zde neuvedené. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 1, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 1, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a další dokumenty od tohoto dodatku č. 1 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Podpisová strana následuje

V Brně dne: 19. 1. 2022

V Praze dne: 1. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06