



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o provedení stavby č. 333/2019 ze dne 19. 11. 2019, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

I. Město Kopřivnice

Zastoupené: [REDACTED]

Se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

IČO: 002 98 077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Číslo smlouvy: 333/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STASPO, spol. s r.o.

Zastoupená: [REDACTED]

Se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

IČO: 410 35 704

DIČ: CZ41035704

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, pod sp. zn. C 1807

[REDACTED]
[REDACTED]
Je plátcem DPH.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)



se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o provedení stavby č. 333/2019, uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 11. 2019 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí blíže specifikovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“), a to ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 9. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ke Smlouvě ze dne 14. 7. 2021.

Čl. I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany se dohody, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro provádění stavby, či v důsledku vnějších objektivních okolností již není třeba některé činnosti či dodávky realizovat, popřípadě je nutné či vhodné je realizovat jiným způsobem.
- 2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 11 – 13, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku naplňují změny podmínky dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohody, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 2 844 219,74 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohody, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 172 245,02 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 123 982 403,39 Kč bez DPH.

- 5) Smluvní strany se současně dohody na prodloužení doby plnění o dobu nezbytnou pro provedení prací dle změnových listů č. 11 a 12. Smluvní strany mění čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy tak, že nově zní následovně:

„lhůta pro dokončení dílčího plnění Zhotovení kanalizace a zásypu včetně získání pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro tuto část díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce

*26 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta pro dílčí plnění Zhotovení kanalizace a zásyp**“):*

lhůta pro dokončení dílčího plnění Obnova komunikací včetně případné Opční obnovy komunikací a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce



32 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta pro dílčí plnění Obnova komunikací**“).

(Finální lhůta pro dílčí plnění kanalizace a zásyp a Finální lhůta pro dílčí plnění Obnova komunikací též každá jednotlivě jako „**Finální lhůta**“). Objednatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že obě Finální lhůty počínají běžet ve stejný okamžik.“

- 6) Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

- Změnové listy č. 11 až 13
- Aktualizovaný harmonogram

Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Kopřivnice na schůzi č. 90 dne 25.1.2022 usnesení č. 2360.

V Kopřivnici dne 31.1.2022

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

V Ostravě dne 31.1.2022

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████