

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Dodávka 24 ks nových jednočlákových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská a Hranečnick Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokalita Valchařská: všechny SO / PS Lokalita Hranečnick: všechny SO / PS	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VAL všechny SO/PS HRA všechny SO/PS	Číslo změnového listu: <h1 style="text-align: center;">1</h1>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne			číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel (Kupující):	Dopravní podnik Ostrava ,a.s.		DOD20200869	
Zhotovitel (Prodávající):	Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.			20/014/KS_DPO

Vedoucí projektu:	xxx
--------------------------	-----

Přílohy: bez příloh	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Kupující se dle čl. I odst. 6 Kupní smlouvy zavázal poskytovat nezbytnou součinnost a dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy zajistit nezbytné souhlasy vlastníků pozemků a vypořádání majetkových vztahů tak, aby Prodávající mohl v souladu s Kupní smlouvou podat žádost a získat pravomocné společné povolení do 9 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tj. do 19. 12. 2021; Prodávající rovněž v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 14 Kupní smlouvy a byl součástí nabídky Prodávajícího, kalkuloval 9 týdnů pro inženýrskou činnost.
 S ohledem na prodloužení na straně Kupujícího při zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (nezbytná součást dokladové části PD) požaduje Prodávající prodloužit lhůtu pro zajištění pravomocného Povolení pro Nabíjecí stanice a to následovně (s ohledem na lhůty správních jednání 75 dnů):
 a) pro lokalitu Valchařská nejpozději do 75 dnů od předání posledního souhlasu vlastníka/ů pozemku/ů s umístěním stavby; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost.
 b) pro lokalitu Hranečnick nejpozději do 25. 1. 2022; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost.

Projektant stavby	možl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD
Dopad na PD	S dopadem na PD, část dokumentace bylo nutné přepracovat s ohledem na plnění požadavků dotčených úřadů
Ostatní ujednání	Uvedené změny nemají dopad do ceny plnění

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	-	0,00%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	SOL	xxx			
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	xxx			
Manažer stavebních projektů	DPO	xxx			
Vedoucí projektu	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.