

**DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele 14/2020/504203, uzavřené dne 03. 07. 2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**JPÚ v k.ú. Luby – protipovodňová opatření**“
(dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Dudáčková, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel. +420 725 385 679
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOPOZEM CB s.r.o.**
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 3u333zq
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2400492234/2010
IČO: 02255073
DIČ: CZ02255073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je úprava počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy - Položkový výkaz činností a dále cena za provedení díla a termíny odevzdání etap. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku..

Změna počtu MJ je dána požadavkem, aby pozemky PK 149, 150, 151, 154, 156/2, 157/3, 157/4 v katastrálním území Luby byly novým šetřením přidány do obvodu jednoduché pozemkové úpravy. Vzhledem k tomu, že součástí jednoduché pozemkové úpravy bude suchý poldr, je rozšíření nutné z důvodu neškodného odvedení vody. Jelikož není možné vypouštět vodu z poldru přes pozemky vlastníků, je proto nutné rozšířit obvod tak, aby se pod odtok dostaly pozemky města Klatov.

Město Klatovy požádalo o vyjmutí části cesty C2 z JPÚ za účelem vlastní realizace cesty. Cesta PK 1167/2 v katastrálním území Luby tak bude novým šetřením vyjmuta z JPÚ a bude vedena jako cesta mimo obvod JPÚ.

Čl. I Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč	197 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	251 400,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	37 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	486 530,00 Kč
DPH 21% v Kč	102 171,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	588 701,30 Kč

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek uvedených v příloze smlouvy - Položkový výkaz činností následovně:

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 100,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 5 000,- Kč (1 MJ á 5 000,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 100,- Kč = 64 900,- Kč (částka byla již fakturována)

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 5 000,- Kč = 15 000,- Kč

Cena celkem: 3 MJ x 5 000,- Kč = 15 000,- Kč

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.2. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 7 MJ (1 MJ á 2 500,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 6 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 6 MJ á 6 500,- Kč (1 MJ á 6 500,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 7 MJ x 2 500,- Kč = 17 500,- Kč (částka byla již fakturována)

Cena za vícepráce: + 6 MJ x 6 500,- Kč = 39 000,- Kč

Cena celkem: 6 MJ x 6 500,- Kč = 39 000,- Kč

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.4. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 450,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 450,- Kč (1 MJ á 450,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 450,- Kč = 26 550,- Kč (částka byla již fakturována)

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 450,- Kč = 1 350,- Kč

Cena celkem: 3 MJ x 450,- Kč = 1 350,- Kč

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 250,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 1 250,- Kč (1 MJ á 1 250,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 250,- Kč = 73 750,- Kč

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 1 250,- Kč = 3 750,- Kč

Cena celkem: 73 750,- Kč + 3 750,- Kč = 77 500,- Kč

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 13 MJ (1 MJ á 1 500,- Kč), podle skutečnosti provedení + 12 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 12 MJ á 1 500,- Kč (1 MJ á 1 500,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 13 MJ x 1 500,- Kč = 19 500,- Kč

Cena za vícepráce: + 12 MJ x 1 500,- Kč = 18 000,- Kč

Cena celkem: 19 500,- Kč + 18 000,- Kč = 37 500,- Kč

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*

Méněpráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 13 MJ (1 MJ á 2 500,- Kč)., podle skutečnosti provedení – 7 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 7 MJ á 2 500,- Kč (1 MJ á 2 500,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 13 MJ x 2 500,- Kč = 32 500,- Kč

Cena za méněpráce: - 7 MJ x 2 500,- Kč = - 17 500,- Kč

Cena celkem: 32 500,- Kč – 17 500,- Kč = 15 000,- Kč

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*

Méněpráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 10 MJ (1 MJ á 3 500,- Kč)., podle skutečnosti provedení – 8 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 8 MJ á 3 500,- Kč (1 MJ á 3 500,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 10 MJ x 3 500,- Kč = 35 000,- Kč

Cena za méněpráce: - 8 MJ x 3 500,- Kč = - 28 000,- Kč

Cena celkem: 35 000,- Kč – 28 000,- Kč = 7 000,- Kč

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 1 200,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 1 200,- Kč (1 MJ á 1 200,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 1 200,- Kč = 70 800,- Kč

Cena za vícepráce: + 3 MJ x 1 200,- Kč = 3 600,- Kč

Cena celkem: 70 800,- Kč + 3 600,- Kč = 74 400,- Kč

V hlavním celku 3.6. *Mapové dílo*

Vícepráce: Počet MJ (dle smlouvy o dílo 59 MJ (1 MJ á 600,- Kč)., podle skutečnosti provedení + 3 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 3 MJ á 600,- Kč (1 MJ á 600,- Kč).

Cena dle smlouvy o dílo: 59 MJ x 600,- Kč = 35 400,- Kč

Cena za vícepráce: 3 MJ x 600,- Kč = 1 800,- Kč

Cena celkem: 35 400,- Kč + 1 800,- Kč = 37 200,- Kč

1.3 Dále se mění termíny odevzdání etap:

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.2.	<u>Vícepráce</u> - Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	-----	29.4.2022
	<u>Vícepráce</u> - Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	-----	29.4.2022

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.4.	<u>Vícepráce</u> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	-----	31.7.2022
3.5.1.	<p>Vypracování plánu společných zařízení</p> <p><u>Vícepráce</u> - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)</p>		
3.5.i.a)	<p>Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty</p> <p><u>Vícepráce</u> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)</p>		
3.5.i.b)	<p>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</p> <p><u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)</p>	31.8.2022	31.10.2022
3.5.i.c)	<p>Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami</p> <p><u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)</p>		
3.5.2.	<p>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona</p> <p><u>Vícepráce</u> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)</p>	31.3.2023	31.5.2023

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy č. 14/2020/504203 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 2.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 01. 02. 2022

V Českých Budějovicích dne 01. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření (dodatek č. 4)						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	59	1 100,00	64 900,00	30.11.2020 (dodatek č. 1)
	<u>Vícepráce</u> - Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)		3	5 000,00	15 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2 500,00	17 500,00	31.1.2021
	<u>Vícepráce</u> - Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 4)		6	6 500,00	39 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	59	570,00	33 630,00	1.3.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	59	450,00	26 550,00	30.11.2021 (dodatek č. 2)
	<u>Vícepráce</u> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č.4)		3	450,00	1 350,00	31.7.2022 (dodatek č.4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					197 930,00	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	59	1 250,00	73 750,00	31.10.2022 (dodatek č.4)
	<u>Vícepráce</u> - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)		3	1 250,00	3 750,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	13	1 500,00	19 500,00	
	<u>Vícepráce</u> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 4)		12	1 500,00	18 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	2 500,00	32 500,00	
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-7	2 500,00	-17 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 500,00	35 000,00	
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 4)		-8	3 500,00	-28 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	1 200,00	70 800,00	
	<u>Vícepráce</u> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 4)		3	1 200,00	3 600,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					251 400,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	59	600,00	35 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce - Mapové dílo (dodatek č. 4)		3	600,00	1 800,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					197 930,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					251 400,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					486 530,00 Kč	
DPH 21% v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					102 171,30 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					588 701,30 Kč	

V Klatovech 01. 02. 2022

V Českých Budějovicích 01. 02. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.