

Dodatek č. 1 smlouvy příkazní

č. příkazce: CES 2020/0855

č. příkazníka:

Smluvní strany:

1. **Příkazce:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PhDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Karel Hausvater - investiční technik
tel. 496 707 690
e-mail: karel.hausvater@mmhk.cz

(dále jen „příkazce“ nebo též jen „zadavatel“)

a

2. **Příkazník:** **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista
IČO: 275 04 514
DIČ: CZ27504514
Spisová značka: C 28795 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C ze dne 13. listopadu 2006
Bankovní spojení: ČSOB Náchod
č. účtu: [redacted]
Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech smluvních a technických:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista
[redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „příkazník“ nebo též jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku

č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 03.04.2020 (dále jen „Smlouva“):

**Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě
„Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové“**

I.

Odůvodnění a Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. odst. 5. Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení víceprací. Provedení víceprací je nezbytné v souvislosti s prodloužením doby realizace dozorovaných stavebních prací. Dle čl. IV odst. 1 Smlouvy byla předpokládaná doba realizace dozorovaných stavebních prací 16 měsíců od předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli stavebních prací předáno dne 11.5.2020, přičemž doba realizace ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací byla prodloužena do 28.2.2022.
2. Vzhledem k tomu, že příkazník stanovil výši odměny ze Smlouvy na základě předpokladu doby realizace stavebních prací 16 měsíců, přičemž doba realizace je oproti předpokladu nyní prodloužena o 5 měsíců a 17 dnů, dohodly se strany na zvýšení odměny příkazníka za tyto vícepráce o 168.360,- Kč bez DPH, což činí 25 % původní hodnoty závazku. Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, posoudil příkazce změnu závazku realizovanou tímto dodatkem rovněž podle Směrnice. Na základě ustanovení čl. XIX odst. 2 Směrnice lze změnu závazku považovat za nepodstatnou.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na zvýšení odměny příkazníka tak, že ruší ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy) 696.200,- Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy) 146.160,- Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH 842.360,- Kč

(slovy: osm set čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát korun českých)

DPH 21 % 176.895,60 Kč

Cena celkem s DPH 1.019.255,60 Kč“

4. Smluvní strany se dohodly na změně kontaktní osoby příkazce uvedené v čl. VII. odst. 2. Smlouvy a přijímají nové úplné znění takto:

„2. Kontaktními osobami příkazce pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Karel Hausvater, investiční technik, tel.: +420 495 707 690, +420 606 647 461,

e-mail: karel.hausvater@mmhk.cz“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 11.1.2022 usnesením č. RM/2022/33.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO: 00268810

ID datové schránky: bebh2in

a

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř

IČO: 27504514

ID datové schránky: j973bqm

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní – „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové“ – změna termínu plnění a výše odměny
cena: **168.360,00 Kč bez DPH**

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jaroměři dne

18. 1. 2022/

za příkazníka
Ing. Jan Hurdálek
ředitel společnosti a prokurista

31. 01. 2022

V Hradci Králové dne

za příkazce
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
přímátor města