



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zátkovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2021001216
číslo smlouvy zhotovitele: 03240322
číslo veřejné zakázky: 21102




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: A8000 s.r.o.
sídlo: Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1520
zastoupený: Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista
ve věcech technických: ing. arch. Daniela Týfová
IČO: 466 80 543
DIČ: CZ 466 80 543
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 1. 7. 2021. Smlouva č. 2021001216 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla

- ceny díla
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli. Důvodem prodloužení termínu je předjednání zpracované studie s odbory města, vybranými dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace (pro vydání územního rozhodnutí), a to na základě požadavku objednatele, tak doporučení v rámci realizace inženýringu. Předjednáním řešení, které však vedlo ke zdržení zahájení prací na dokumentace pro územní rozhodnutí, lze předejít případným problémům při projednání územního rozhodnutí.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. *Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli:
do 168 kalendářních dnů od schválení Dopracování studie
stavby*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 10. 1. 2022, č. 30/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. arch. **Pavel Mařík** Digitálně podepsal
Ing. arch. Pavel Mařík
Datum: 2022.01.20
13:02:53 +01'00'

Ing. arch. Pavel Mařík, prokurista
A8000 s.r.o.