

DODATEK č. 13

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č.zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899

uzavřené dne 20.03.2014 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,
na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitelem:

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303, DIČ: CZ26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená **Ing. Petrem Michálkem**, prokuristou, na základě rozhodnutí statutárního ředitele

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zhotovení kompletní stavby dráhy o názvu:

„Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

Evidenční číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je

1. Upřesnění výše ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13, SAP 1000094899 uzavřené dne 20. 03. 2014 ve znění jejích dodatků č.1 až 12 (dále též „Smlouva“). K upřesnění ceny díla dochází podle dodatku č. 7 ze dne 09. 05. 2016 ke Smlouvě (dále též „Dodatek č. 7“) v návaznosti na uplatnění nároků zhotovitele (nárok č. 08/2017 za období 01.10.2016 - 31.12.2016), vzniklých v důsledku posunu výstavby a prodloužení termínu dokončení části Díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 12.
2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 13, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje uplatněný nárok zhotovitele č. 08/2017, vzniklý v důsledku posunu termínu výstavby a prodloužení dokončení části Díla. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 12.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 1000094899 ve znění dodatků č. 1 až 12 takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně nákladů zhotovitele v částce + 813 448,- Kč bez DPH

Uvedená úprava vychází z objednatelům odsouhlasené části nároků podle Dodatku č. 7 uplatněné zhotovitelem u objednatele dne 24.01.2017. Tuto část nároků objednatel odsouhlasil dne 21. 02. 2017.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že při úhradě nároků zhotovitele podle dodatku č. 7 se neuplatní zádržné.

2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v bodě 1) tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 12 bez DPH	1 863 466 224,47 Kč
Změna ceny dle dod. č. 13	813 448,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění dod.č. 13 bez DPH	1 864 279 672,47 Kč

slovy:

**jednamiliardaosmsetšedesátčtyřimilionydvěstěsedmdesátdevěttisícšestsetsedmdesát
dvě koruny české čtyřicet sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty**

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 13.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ustanovení § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.9 (ve znění dod. č. 12 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky na realizaci staveb c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Cena Díla dle SO a PS – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění

<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 pro Ing. Mojžíra Nejezchleba
<u>Příloha č. 10:</u>	Pokyny TDS č. 5 a č. 6
<u>Příloha č. 11:</u>	Deagregované položky oceněného výkazu výměr
<u>Příloha č. 12:</u>	Vzor Žádosti o vinkulaci
<u>Příloha č. 13:</u>	Vzor Souhlasu s uvolněním / zrušením vinkulace účtu / blokace účtu
<u>Příloha č. 14:</u>	Pokyny TDS č. 14 a 15, vč. deagregovaných položek výkazu výměr
<u>Příloha č. 15:</u>	Vyjádření objednatele z 03.10.2016
<u>Příloha č. 16:</u>	Vyjádření objednatele z 09.12.2016
<u>Příloha č. 17:</u>	Vyjádření objednatele z 21.02.2017
<u>Příloha č. 18:</u>	Rozhodnutí statutárního ředitele Skanska a.s. ze dne 3. 3. 2017

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - „Cena Díla dle SO a PS“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající z objednatelem odsouhlasené části nároků zhotovitele, které uplatnil podle Dodatku č. 7 Smlouvy) k datu podpisu dodatku č. 13 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 12.

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1217/2014/ŠI; č. zhot.: 23626/288/13 SAP: 10000094899 ve znění dodatků č. 1 až 12 nedotčená dodatkem č. 13 se nemění.
- Tento dodatek č. 13 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 13.
- Přílohou dodatku č. 13 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Cena Díla dle SO a PS - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13*
příloha č. 2 (příloha č. 17 Smlouvy): Vyjádření objednatele z 21.02.2017
příloha č. 3 (příloha č. 18 Smlouvy): Rozhodnutí statutárního ředitele Skanska a.s. ze dne 3.3.2017

V Praze dne 24. 03. 2017

Objednatel

.....


V Praze dne 16. 03. 2017

Zhotovitel

.....
