

# DODATEK Č. 1

## ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-11033/2016/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-HD-004,  
ISPROFIN: 327 321 4901 / 500 373 0012  
uzavřené dne 1.9.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

### Čl.1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČO: 254 29 949, DIČ :CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupená: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování aktualizace přípravné dokumentace včetně záměru projektu**

## „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je změna osoby předsedy představenstva a dále úprava jednotlivých dílčích termínů, vč. termínu konečného a navýšení ceny díla.

Ing. Ondřej Novák byl odvolán z funkce předsedy představenstva Společnosti k 31.12.2016 a od 1.1.2017 byl novým předsedou představenstva zvolen Ing. Jakub Svoboda.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele. V průběhu projednání dokumentace bylo rozšířeno zadání tak, aby byly splněny technické specifikace interoperability (TSI). V dokumentaci bude nutné dle podmínek TSI upravit kolejové řešení a s tím související objekty sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, osvětlení, EOv a související části projektové dokumentace. Na základě výše uvedeného dochází k úpravě jednotlivých dílčích termínů, vč. termínu konečného a navýšení ceny díla.

V návaznosti na to se upravuje Čl. 1 – Smluvní strany, odst. 1.2. Smlouvy, Čl. 4 - Lhůty k provedení díla, odst. 4.2. (Harmonogram Plnění) Smlouvy a Čl. 5 - Cena za provedení díla, odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Čl. 10 – Závěrečná ustanovení, odst. 10.1. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. smlouvy objednatele: E618-S-11033/2016/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-HD-004 takto:

### 1) Čl.1 – Smluvní strany

- Ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČO: 254 29 949, DIČ :CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

### 2) Čl. 4 - Lhůty k provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 4.2. Plnění v následujících etapách:

##### Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	Aktualizace technického řešení PD k připomínkovému řízení, Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, záměr projektu ke schválení CK MD, Oznámení EIA, Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15 měsíců od podpisu smlouvy	Závěr zjišťovacího řízení, Nabytí právní moci územního rozhodnutí (nebo §15)	Předávací protokol (pro Část Díla)

### 3) Čl. 5 - Cena za provedení díla

– Ruší se stávající text odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena bez DPH dle Smlouvy	2 648 000,- Kč
b) Změna ceny díla podle dodatku č. 1	296 400,- Kč
c) Smluvní cena za dílo dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH	2 944 400,- Kč
d) DPH (základní sazba)	618 324,- Kč
e) Smluvní cena za dílo dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 vč. DPH	3 562 724,- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

- Dílčí etapa** - do 4 měsíců od podpisu SOD, nejpozději do 30. 11. 2016 – 27% z ceny díla  
částka bez DPH ve výši 794 400 Kč  
DPH ve výši 166 824 Kč  
cena vč. DPH 961 224 Kč
- Dílčí etapa** - do 12 měsíců od podpisu SOD – 46% z ceny díla  
částka bez DPH ve výši 1 355 600 Kč  
DPH ve výši 284 676 Kč  
cena vč. DPH 1 640 276 Kč
- Dílčí etapa** - do 15 měsíců od podpisu SOD – 27% z ceny díla  
částka bez DPH ve výši 794 400 Kč  
DPH ve výši 166 824 Kč  
cena vč. DPH 961 224 Kč

#### II.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Ostatní ustanovení Smlouvy č. smlouvy objednatele: E618-S-11033/2016/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-HD-004 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dva (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 28-02-2017  
Za objednatele:

V Ústí nad Labem dne 30-01-2017  
Za zhotovitele:

