

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele SD/00924/2020 ze dne 18.9.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora

koordinátor BOZP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

IČ 00253014

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Eliska Pospíšilová)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxx)

tel. xxx xxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxx – TEMI engineering, s.r.o.)

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

Ing. Pavel Stolař, XXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

TEMI engineering, s.r.o. – xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

xxx. xxxxxxxx xxxxxxx,

(DIČ CZ00253014)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

odborné vedení provádění montáže

IČ 27488837

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxx.xxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Multi CZ s.r.o.

Anenská 1715, 530 02 Pardubice

xxx. xxx xxxxx, xxx, jednatel

xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx,

.....

DIČ CZ27488837

Krajský soud v Hradci Králové, C 22020

ČSOB Pardubice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění smlouvy na základě vyhrazené změny závazku dle čl. 4.1 smlouvy z důvodu prodlení dodavatele stavby. Zhotovitel stavby centra pro seniory je v takovém prodlení s realizací stavby, že toto prodlení znemožňuje dokončení plnění smlouvy v termínu dle smlouvy, protože **není možno dodané a nainstalované zařízení připojit na trvalý přívod elektrického proudu a zprovoznit.** Celkový stanovený počet dnů pro dodávku, instalaci a zprovoznění předmětu plnění smlouvy (tj. 20 kalendářních dnů) se tímto dodatkem nemění.

Jedná se o vyhrazenou změnu smlouvy, která si současně vynutila úpravu platebních podmínek s ohledem na již dodanou a instalovanou technologii. Uvedení předmětu plnění smlouvy do provozu brání objektivní skutečnosti, které zhotovitel nemůže ovlivnit a které jsou dány zpožděním stavebních prací centra pro seniory. Prodlení dodavatele stavby a následná úprava termínů realizace je vyhrazenou změnou závazku. **Tímto dodatkem tedy není provedena podstatná změna smlouvy.**

Na základě výše uvedených skutečností se tímto dodatkem mění čl. 4. 1 smlouvy týkající se doby plnění a čl. 6.2 smlouvy upravující platební podmínky. Nové znění těchto dotčených článků je uvedeno níže v tomto dodatku.

IV. DOBA PLNENÍ

Článek 4.1 smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní takto:

- „4.1 Doba plnění této smlouvy je s ohledem na harmonogram probíhajících stavebních prací a s tím související připravenost prostor stanovena následovně:
- dodání a instalace předmětu plnění smlouvy v termínu **od 5. 1. 2022 do 21. 1. 2022,**
 - připojení předmětu plnění smlouvy, jeho zprovoznění a předání a převzetí nainstalovaného a zprovozněného díla v termínu dle dohody smluvních stran v době od uzavření tohoto dodatku nejpozději **do 31. 3. 2022,** a to v závislosti na průběhu realizace stavby a umožnění připojení předmětného plnění, přičemž připojení, zprovoznění a předání a převzetí předmětu smlouvy nebude trvat déle než 4 kalendářní dny (tj. celková doba 20 kalendářních dnů je zachována),
 - realizace zaškolení obsluhy technologie, která je předmětem plnění smlouvy, a to v délce min. 5 pracovních dnů **v termínu od 1. 5. 2022,** přičemž konkrétní termín zaškolení bude upřesněn nejméně 10 kalendářních dnů předem.

Vybraný dodavatel je povinen koordinovat dodávku a instalaci předmětu plnění smlouvy s průběhem stavby tj. realizací zakázky "Centrum pro seniory v Táboře" a tedy i se zhotovitelem předmětného díla tj. firmou Spilka a Říha s.r.o.

Zadavatel požaduje dodávku a instalaci předmětu plnění smlouvy v období **od 5. 1. 2022 do 21. 1. 2022 a následné připojení, zprovoznění a předání a převzetí předmětu plnění smlouvy v délce 4 kalendářních dnů v termínu dle dohody, nejpozději do 31. 3. 2022.** Toto je dáno aktuální fází realizace novostavby „Centrum pro seniory v Táboře.

Tento termín může být změněn pouze v případě, že zhotovitel novostavby centra pro seniory bude v takovém prodlení s realizací stavby, že toto prodlení znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky. Změna termínu dodávky a instalace předmětu plnění veřejné zakázky v důsledku prodlení zhotovitele stavby centra pro seniory, které znemožní dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky je vyhrazenou změnou smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Celkový stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci předmětu plnění veřejné zakázky však musí být dodavatelem dodržen.“.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

Článek 6.2 smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní takto:

„6.2. Cena za dílo bude uhrazena po dodání, montáži a převzetí části díla na základě soupisu provedených prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatel, tj. dozorem investora do výše 80 % ceny díla. Po zprovoznění díla, předání a převzetí kompletního díla a po zaškolení obsluhy bude fakturováno 10% z ceny díla a zbylých 10% z ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z konečného přijímacího řízení.“.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře 25. 1. 2022

V Pardubicích 24. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....
xxx. xxx xxxxx, xxx, jednatel