

**Záznam z jednání**  
k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“)  
“Úprava prostor polygrafie v objektu Letenská 15“

**1. Identifikační údaje o zadavateli:**

<b>Veřejný zadavatel:</b>	Česká republika – Ministerstvo financí
<b>Sídlo:</b>	Letenská 15, 118 10 Praha 1
<b>IČ, DIČ:</b>	00006947, CZ00006947
<b>Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:</b>	Jednání byl přítomen pan Lukáš Beneš VO 1302 a zástupce autorského dozoru pan Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

**2. Identifikační údaje o dodavateli:**

<b>Dodavatel:</b>	Stavba a Interiér Praha s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2
<b>IČ, DIČ:</b>	25959506, CZ25959506
<b>Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:</b>	k jednání byl jednatelkou společnosti paní Ladou Havelkovou zplnomocněn pan Petr Jančura Přítomní jednání: Milan Beran

**3. Předmět jednání**

Dne 28. 3. 2017 proběhlo jednání s vybraným Dodavatelem investiční akce „Úprava prostor polygrafie v objektu Letenská 15“ (dále jen „dílo“), kterému předcházela výše zmíněná VZMR. Předmětem jednání byla úprava ceny díla v souvislosti se vzniklými vícepracemi a méněpracemi dle rozpočtů, které jsou shrnuty do změnového listu. Rozpočty a souhrnný změnový list č. 1 jsou přílohou a součástí tohoto zápisu (dále jen „Příloha č. 1“).

V průběhu realizace, a to zejména na základě stavu stávajících konstrukcí pod omítkou a podlahou, byly zjištěny okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, čímž vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě. Obsah těchto dodatečných stavebních prací je podrobně zpracován v příloženém zdůvodnění, které zpracoval autorský dozor a které je součástí tohoto zápisu (dále jen „Příloha č. 2“).

Dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění. Původní cena díla dle Smlouvy je 935.134,66 Kč bez DPH a cena dodatečných prací činí 130.169,70 Kč bez DPH. Celková výše méněprací je 29.766,18 Kč bez DPH.

	Cena v Kč bez DPH
Cena dle smlouvy č. 17/013/0009	935.134,66
Vícepráce	130.169,70
Méněpráce	29.766,18
Konečná cena	1.035.538,18

#### 4. Závěr

Objednatel souhlasí s navýšením rozsahu stavebních prací dle Přílohy č. 1, a to vzhledem k objektivním skutečnostem, které se vyskytly v průběhu realizace. Dojde tak ke zvýšení ceny díla o 100.403,52 Kč bez DPH. Celková cena díla uvedená v čl. III, bod 2 Smlouvy o dílo č. 17/013/0009 po započtení víceprací a méněprací činí 1.035.538,18 Kč bez DPH a účastníci jednání se dohodli, že bude předmětem dodatku č. 2.

O výše uvedeném byl informován ředitel odboru 13 – Hospodářská správa pan Michal Kříž, který se s výsledkem jednání ztotožňuje.

Přílohy:

- Příloha č. 1
- Příloha č. 2

V Praze dne 28. 3. 2017

Lukáš Beneš

Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Petr Jančura

Milan Beran