

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 130/1	Číslo ZBV: 1.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure								
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele	2	Zhotovitel
Paré č.	Příjemce							
1	Zástupce objednatele							
2	Zhotovitel							
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:								
V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění došlo k ověření zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny a náležitosti pro Započtení položek se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nepředvídané změny (skupina 3). Bylo provedeno frézování obvodové komunikace v tl. 40 mm namísto předpokládaných 110 mm v PDPS a navýšení nivelety o 70 mm, z důvodu malé tl. asfaltových stmelných vrstev původní vozovky. Položky dotčené změnou: 11, 42 - Na základě požadavku TDI, schváleného objednatelem byla oprava povrchu nájezdové větve z odpočívky na D2 ve směru na Brno prodloužena o 22 m z důvodu nevyhovujícího stavu AHV. V tomto úseku byla odfrézováno 110 mm a byla provedena konstrukce vozovky č.1. Položky dotčené změnou: 11, 46, 50, 51, 54, 59, 61, 98N - Vzhledem k poloze zábradlí, která nekolidovala s prováděním zemních prací v daném místě, nebylo třeba dané zábradlí demontovat a následně montovat do původní polohy. Položky dotčené změnou: 77, 78 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že se jedná o nepředvídané okolnosti, kdy Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pro zpracování zadávací projektové dokumentace pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání a je osobou autorizovanou. Zákonná podmínka nepředvídanosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.								
Údaje v Kč bez DPH:								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 06-12-2021 podpis						
TDI	jméno	datum 3.12.2021 podpis						
Zástupce objednatele	jméno	datum 06-12-2021 podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou pro dokladování a ocenění v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo Zhotovitele své podpisy.								
Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24 Směrnice č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 8-12-2021 podpis						
Zhotovitel	jméno	datum 3.12.2021 podpis						
		Číslo paré: 2.						

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 130/1	Číslo ZBV: 1.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure		

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Zástupce objednatele

2

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vzhledem k níže uvedenému se nejedná o změny, které by bylo možné zařadit do předchozích Skupin dle směrnice GŘ ŘSD č.18/2017 v platném znění - tj. do Skupiny 1, 2, 3 nebo 4 (podle citované směrnice se nejedná o změny vyhrazené ani o záměnu položek či nepředvídané změny nebo o změny nezbytné).

• Při předání staveniště byl zjištěn větší rozsah poškození betonových silničních obrubníků, než předpokládalo PDPS. Proto bylo dohodnuto, že dojde k výměně betonových silničních obrubníků ve větším množství. Poškozené obrubníky od začátku úseku (sjezd z D2) po 1. příčný odvodňovací žlab byly vyměněny za starší obrubníky vybourané z jiných částí odpočívky a které jsou bez závad. Obrubníky byly vyrovnány a výškově upraveny tak, aby v místech svodidel byla výška nášlapu 70 mm a v místech bez svodidel 120 mm. Obrubníky u ostrůvků ohraničující plochu stání pro kamiony a dále obrubníky mezi plochou pro parkování a zelenou plochou s hřištěm byly provedeny z nových obrubníků.

Položky dotčené změnou: 9, 42, 81, 82

• Při předání staveniště byl zjištěn špatný stav pásové vpusti PV2 v km 44,660, byla rozpadlá a nebylo ji možné opravit, jak předpokládal projekt. Byla navržena a schválena kompletní výměna za žlab typu monoblok včetně obetonování stěn.

Položky dotčené změnou: 34, 69, 73, 76, 85, 86, 96N, 97N, 102N, 103N, 104N, 105N, 107N, 108N

• Na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto, že osazované kameny podél komunikací budou min. objemu 0,5 m3.

Položky dotčené změnou: 88, 109N

• Na základě požadavku objednatele byla na začátku a konci chodníku a v místě parkovacího stání pro invalidy provedena snížená obruba s varovným pásem dle Vyhl. 398/2009 Sb.

Položky dotčené změnou: 9, 67, 81, 101N

• Na základě požadavku objednatele bylo doplněno prořezání a zalití spár asfaltovou zálivkou za horka v ohrubné vrstvě podél obrub, odvodňovačů, v místě napojení nového krytu na původní asfaltový kryt.

Položky dotčené změnou: 99N, 100N, 106N, 107N

• Na základě těchto změn, bylo nutno přepracovat RDS.

Položky dotčené změnou: 95N

• Na základě požadavku objednatele byla doplněna výztuž betonové desky WT poblíž poklopu stávající kanalizace západní průjezdné komunikace.

Položka dotčená změnou: 35

Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že se nejedná o změnu podstatnou dle § 222 odst.3, respektive odstavce 4 ZZVZ 134/2016 Sb. A zároveň, že změny objemu předmětných prací je v souladu se SGR 18/2017 v platném znění zařazeno do Skupiny 5 - Změny de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	06-12-2021	podpis
TDI	jmeno	datum	3.12.2021	podpis
Zástupce objednatele	jmeno	datum	06-12-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně pro tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24 Směrnice č. 18/2017 v platném znění)	jmeno	datum	8-12-2021	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum	3.12.2021	podpis

Rozpis ocenění změn položek - ZBV číslo: 1																		
Stavba:		21_005 - Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5																
Objekt:		C 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo																
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPS	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
0			Všeobecné kontrukce a práce															
1	02730	-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	1,000	0,000										
1			Zemní práce															
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 799,500	2 799,500	2 799,500	0,000										
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	24,440	24,440	24,440	0,000										
4	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1,000	1,000	1,000	0,000										
5	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	795,130	795,130	795,130	0,000										
6	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,890	4,890	4,890	0,000										
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	182,480	182,480	182,480	0,000										
8	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	161,000	161,000	161,000	0,000										
9	11352	B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	877,000	877,000	960,000	83,000										
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	168,000	168,000	168,000	0,000										
11	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 581,950	1 581,950	1 522,850	-59,100										
12	113765		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	312,000	312,000	312,000	0,000										
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 297,500	1 297,500	1 297,500	0,000										
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I	M3	487,280	487,280	487,280	0,000										
15	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1 041,600	1 041,600	1 041,600	0,000										
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,680	67,680	67,680	0,000										
17	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	201,750	201,750	201,750	0,000										
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 792,670	2 792,670	2 792,670	0,000										
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 032,250	1 032,250	1 032,250	0,000										
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	233,750	233,750	233,750	0,000										
21	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	108,750	108,750	108,750	0,000										
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,400	50,400	50,400	0,000										
	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 510,000	2 510,000	2 510,000	0,000										
24	18130		ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
25	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
27	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
28	18331		SADOVNICKÉ OBDEĚLÁNÍ PŮDY	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
29	18351		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
2			Základy															
30	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	774,000	774,000	774,000	0,000										
31	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	387,000	387,000	387,000	0,000										
32	21363		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	23,500	23,500	23,500	0,000										
33	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 243,330	2 243,330	2 243,330	0,000										
4			Vodorovné kontrukce															
34	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,000	33,000	35,231	2,231										
35	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,400	0,400	0,453	0,053										
36	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,000	5,000	5,000	0,000										
5			Komunikace															
37	561431	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
38	561431	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	133,000	133,000	133,000	0,000										
39	561441	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	1 422,500	1 422,500	1 422,500	0,000										
40	561441	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
41	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	220,000	220,000	220,000	0,000										
42	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 422,500	1 422,500	1 645,100	222,600										
43	56335	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
44	56335	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
45	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	72,000	72,000	72,000	0,000										
46	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	540,000	540,000	551,000	11,000										
47	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 420,000	1 420,000	1 420,000	0,000										
48	572123	B	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	95,000	95,000	95,000	0,000										
	572123	C	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	869,000	869,000	869,000	0,000										
	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 716,000	6 798,200	82,200										
51	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 716,000	6 798,200	82,200										
52	572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
53	572214	D	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
54	574C68	A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	6 716,000	6 716,000	6 798,200	82,200										
55	574C68	B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M														

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPS	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
76	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	8,000	8,000	9,000	1,000										5
	9		Ostatní kontrukce a práce															
77	9111A2		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	15,000	15,000	0,000	-15,000										3
78	9111A3		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,000	15,000	0,000	-15,000										3
79	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,000	72,000	72,000	0,000										
80	917223		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	370,000	370,000	370,000	0,000										
81	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 110,000	1 110,000	1 113,000	3,000										5
82	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	75,000	75,000	97,000	22,000										5
83	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	40,000	40,000	40,000	0,000										
84	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	256,000	256,000	256,000	0,000										
85	93542	A	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	6,500	6,500	0,000	-6,500										5
86	93542	B	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	6,000	6,000	0,000	-6,000										5
87	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	5,000	5,000	5,000	0,000										
88	93640		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ	M3	2,520	2,520	0,000	-2,520										5
89	93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
90	93818		OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
91	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	9,000	9,000	0,000										
92	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5,000	5,000	0,000										
93	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	60,000	60,000	60,000	0,000										
94	97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DILCŮ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000										
			Nové položky															
95N	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	0,000	1,000	1,000										5
96N	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	0,000	0,512	0,512										5
97N	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	0,000	0,000	0,390	0,390										5
98N	113763		FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	0,000	1 427,000	1 427,000										3
99N	113767		FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	0,000	188,000	188,000										5
100N	113777		FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	0,000	0,000	304,000	304,000										5
101N	58261	A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	0,000	5,200	5,200										5
	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTŮ Z CEMENTOBETONU	M3	0,000	0,000	2,128	2,128										5
	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	0,000	0,000	439,000	439,000										5
104N	897724		ČISTICI KUSY STĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍRKY DO 250MM	KUS	0,000	0,000	2,000	2,000										5
105N	919125		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,000	0,000	8,000	8,000										5
106N	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	0,000	0,000	492,000	492,000										5
107N	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	0,000	1 427,000	1 427,000										5
108N	93542	C	ŽLABY Z DILCŮ POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	0,000	0,000	15,000	15,000										5
109N	93640	A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ	M3	0,000	0,000	36,000	36,000										5

Celkem ocenění změn položek skupina 1	
Celkem ocenění změn položek skupina 3	
Celkem ocenění změn položek skupina 5	
Celkem ocenění změn všech položek	

06-12-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 130/2	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č. 1 2 ~	Příjemce Správce stavby Zhotovitel
--	------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

• V prostoru pod parkovacím stáním pro osobní automobily byla v úseku od km 44,540 do km 44,560 dle staničení dálnice provedena sanace paraplaně z důvodu zastižení silně podmaččeného podloží. Oproti schválené RDS byl navíc navržen odkop materiálu v tl. 0,30 m od úrovně paraplaně a násyp z hrubého kameniva frakce 63/125 v tl. 0,40 m, kdy 0,10 m bylo zatlačeno do podloží. Na tuto sanaci byla zrealizována AZ v souladu se schválenou RDS. Ve zbylé části parkovacího stání pro OA byla provedena výměna AZ v tl. 0,50 m dle schválené RDS.

Položky dotčené změnou: 13, 18, 111N

• Dále byla v prostoru pod parkovacím stáním pro osobní automobily nahrazena nově zastižená nefunkční drenáž novou drenáží DN 150-SN8 v délce 102 m úsek Š2 - DŠ8. Drenáž je vyústěna do nově zrealizované šachty Š2, která nahradila současnou nevyhovující bet. monolitickou šachtu jejíž stav byl zhodnocen prohlídkou po odkopání jako nevyhovující. Podélný sklon drenáže je v celé délce 1,00 %. V tomto úseku nové drenáže byly navrženy dvě revizní šachty DŠ7 a DŠ8.

Položky dotčené změnou: 11, 17, 18, 21, 22, 30, 31, 71, 75, 92, 112N, 114N

• Do šachty Š2 byla zaústěna nově doplněná pásová vpust PV3, která nahradí pův. monolitickou vtokovou jímku, která byla vybourána. Vpust PV3 byla vyhotovena z polymerbetonového žlabu ACO MONOBLOCK RD 200 V světlé šířky DN 200, hl. 330 mm a zatěžovací třídy E600 dle specifikace ve výkrese 8a.

Položky dotčené změnou: 34, 69, 76, 99N, 102N, 103N, 115N, 116N

• V prostoru před ČSPH byla provedena sanace paraplaně z důvodu zastižení nevyhovujícího a místy silně podmaččeného podloží. Oproti schválené RDS je navíc navržen odkop materiálu v tl. 0,30 m od úrovně paraplaně a násyp z hrubého kameniva frakce 63/125 v tl. 0,40 m, kdy 0,10 m je zatlačeno do podloží. Na tuto sanaci byla zrealizována AZ v souladu se schválenou RDS.

Položky dotčené změnou: 13, 18, 111N

• Drenáž, která obchází prostor zpevněné plochy před ČSPH, byla před sloupem VO odkloněna pod nově budovanou zpevněnou plochu a byla prodloužena u důvodu odvedení vody vyskytující se v úrovni paraplaně a byla vyústěna do stáv. kanalizační šachty u lapolu ČSPH cca v km 44,653 dle staničení dálnice.

Položky dotčené změnou: 17, 18, 22, 30, 31, 112N

• V ploše před ČSPH byla z důvodu realizace sanace podloží veškeré zastižené kanalizační potrubí včetně kanalizační šachty, které bylo v nevyhovujícím stavu (nevyhovující kruhová tuhost a bylo místo popraskané), nahrazeno za nové potrubí PVC SN 16 DN150, nebo DN 200 a vyměněna kanalizační šachta s označením Š1, která nahradila současnou nevyhovující bet. monolitickou šachtu jejíž stav byl zhodnocen prohlídkou po odkopání jako nevyhovující. V místech napojení na původní potrubí byly použity materiálové přechodky a redukce.

Položky dotčené změnou: 18, 21, 22, 70, 75, 93, 112N, 113N, 114N, 117N

• V km cca 44,640 byla vložena příčná drenáž DN 150 SN 8 pro odvedení vody ze dvou zastižených stávajících drenážních žeber.

Položky dotčené změnou: 17, 22, 30, 112N

• Z důvodu křížení drenáže s přípojkami inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, VO, Cetin, atd.) objektu ČSPH v km cca 44,575 vpravo, které byly umístěny přímo pod neočekávaným souvrstvím původních AHV byla drenáž u podélného stání pro kamiony zkrácena z původních 121 m na 108 m.

Položky dotčené změnou: 17, 18, 22, 30, 31, 112N

• Na základě pokynu objednatele, bylo nutno přepracovat RDS (ZMĚNA č.1)

Položky dotčené změnou: 110N

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	06-12-2021	podpis
TDI	jméno	datum	3.12.2021	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	06-12-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v za Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24
Směrnice č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum - 8 -12- 2021 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 3.12.2021 podpis

Rozpis ocenění změn položek - ZBV číslo: 2																		
Stavba:		21_005 - Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5																
Objekt:		C 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo																
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPs	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPs	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
0 Všeobecné kontrukce a práce																		
1	02730	-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	1,000	0,000										
1 Zemní práce																		
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 799,500	2 799,500	2 799,500	0,000										
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	24,440	24,440	24,440	0,000										
4	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1,000	1,000	1,000	0,000										
5	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	795,130	795,130	795,130	0,000										
6	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,890	4,890	4,890	0,000										
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	182,480	182,480	182,480	0,000										
8	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	161,000	161,000	161,000	0,000										
9	11352	B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	877,000	960,000	960,000	0,000										
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	168,000	168,000	168,000	0,000										
11	11372		FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 581,950	1 522,850	1 529,570	6,720										3
12	113765		FREŽOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	312,000	312,000	312,000	0,000										
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 297,500	1 297,500	1 635,600	338,100										3
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	487,280	487,280	487,280	0,000										
15	12924		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1 041,600	1 041,600	1 041,600	0,000										
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,680	67,680	67,680	0,000										
17	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	201,750	201,750	331,670	129,920										3
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 792,670	2 792,670	3 260,690	468,020										3
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 032,250	1 032,250	1 032,250	0,000										
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	233,750	233,750	233,750	0,000										
21	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	108,750	108,750	216,620	107,870										3
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,400	50,400	120,400	70,000										3
	18110		ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 510,000	2 510,000	2 510,000	0,000										
24	18130		ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
25	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
27	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
28	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
29	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
2 Základy																		
30	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	774,000	774,000	1 090,500	316,500										3
31	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	387,000	387,000	510,000	123,000										3
32	21363		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	23,500	23,500	23,500	0,000										
33	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	2 243,330	2 243,330	2 243,330	0,000										
4 Vodorovné kontrukce																		
34	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,000	35,231	35,847	0,616										3
35	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITÍ	T	0,400	0,453	0,453	0,000										
36	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,000	5,000	5,000	0,000										
5 Komunikace																		
37	561431	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
38	561431	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	133,000	133,000	133,000	0,000										
39	561441	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	1 422,500	1 422,500	1 422,500	0,000										
40	561441	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
41	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	220,000	220,000	220,000	0,000										
42	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 422,500	1 645,100	1 645,100	0,000										
43	56335	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
44	56335	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
45	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM	M2	72,000	72,000	72,000	0,000										
46	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	540,000	551,000	551,000	0,000										
47	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 420,000	1 420,000	1 420,000	0,000										
48	572123	B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	95,000	95,000	95,000	0,000										
	572123	C	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	869,000	869,000	869,000	0,000										
	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 798,200	6 798,200	0,000										
51	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 798,200	6 798,200	0,000										
52	572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
53	572214	D	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
54	574C68	A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	6 716,000	6 798,200	6 798,200	0,000										
55	574C68	B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
56	574E78	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 420,000	1 420,000	1 420,000	0,000										
57	574E78	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	95,000	95,000	95,000	0,000										
58	574E78	C	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	869,000	869,000	869,000	0,000										
59	574J54	A	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM															

06-12-2021

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPS	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	8		Potrubí															
70	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	84,000	84,000	102,800	18,800										3
71	895112		DRENÁŽNÍ SACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	6,000	6,000	8,000	2,000										3
72	89712		VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	11,000	11,000	0,000										
73	897542		VPUŠTĚ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	1,000	2,000	2,000	0,000										
74	899124		MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNĚ	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000										
75	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	16,000	16,000	14,000	-2,000										3
76	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	8,000	9,000	10,000	1,000										3
	9		Ostatní kontrukce a práce															
77	9111A2		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	15,000	0,000	0,000	0,000										
78	9111A3		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,000	0,000	0,000	0,000										
79	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,000	72,000	72,000	0,000										
80	917223		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	370,000	370,000	370,000	0,000										
81	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 110,000	1 113,000	1 113,000	0,000										
82	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	75,000	97,000	97,000	0,000										
83	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	40,000	40,000	40,000	0,000										
84	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	256,000	256,000	256,000	0,000										
85	93542 A		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,500	0,000	0,000	0,000										
86	93542 B		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,000	0,000	0,000	0,000										
87	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	5,000	5,000	5,000	0,000										
88	93640		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ	M3	2,520	0,000	0,000	0,000										
89	93811		OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
90	93818		OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
91	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	9,000	9,000	0,000										
92	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ SACHET KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	5,000	7,000	2,000										3
93	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	60,000	60,000	78,800	18,800										3
94	97611		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000										
			Nové položky															
	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	0,000										
	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	0,512	0,512	0,000										
97N	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	0,000	0,390	0,390	0,000										
98N	113763		FREŽOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	1 427,000	1 427,000	0,000										
99N	113767		FREŽOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	188,000	209,600	21,600										
100N	113777		FREŽOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	0,000	304,000	304,000	0,000										3
101N	58261 A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	5,200	5,200	0,000										
102N	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTŮ Z CEMENTOBETONU	M3	0,000	2,128	2,906	0,778										
103N	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	0,000	439,000	460,600	21,600										3
104N	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	0,000	2,000	2,000	0,000										3
105N	919125		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,000	8,000	8,000	0,000										
106N	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	0,000	492,000	492,000	0,000										
107N	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	1 427,000	1 427,000	0,000										3
108N	93542 C		ŽLABY Z DÍLCŮ POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	15,000	15,000	0,000										
109N	93640 A		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ	M3	0,000	36,000	36,000	0,000										
110N	02943 A		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	0,000	1,000	1,000										3
111N	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	0,000	450,800	450,800										3
112N	45157 A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	0,000	22,025	22,025										3
113N	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	0,000	75,400	75,400										3
114N	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	0,000	0,000	2,000	2,000										3
115N	897543		VPUŠTĚ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	0,000	0,000	1,000	1,000										3
116N	93543 D		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	0,000	4,000	4,000										3
117N	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	0,000	0,000	73,400	73,400										3

Celkem ocenění změn položek skupina 1	
Celkem ocenění změn položek skupina 3	19
Celkem ocenění změn položek skupina 5	
Celkem ocenění změn všech položek	19

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5 ; ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 130/3	Číslo ZBV: 3/ÚPR.SK.3
--	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo 01PU - 004306 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost METROSTAV Infrastructure

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č. 1 2	Příjemce Správce stavby Zhotovitel
---	-----------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

- Na základě nedostatečné únosnosti podkladu a následného požadavku AD došlo ke zvýšení tl. vrstvy WT o 20 mm na celé ploše povrchu navrženého z WT a doplnění rozptýlené výztuže vlákny s vysokým modulem pružnosti do vrstvy WT a to v celé ploše WT tl. 160 mm a dále v ploše WT tl. 180 mm na odřezné komunikaci blíže k dálnici D2.
- Na základě požadavku objednatele (zkušenost z jiné stavby) došlo k úpravě spárořezu (zvýšení celkové délky spár) na ploše WT.
- Z důvodu nevyhovujícího stavu podkladu byla provedena sanace plošných rozpadů vrstvy AB v podkladu WT spočívající v odfrézování stávajících asfaltových vrstev v potřebné tloušťce, aplikace spojovacího postřiku a položení vrstev ACP 16S, resp. ACP 22S s nadvýšením o 20 mm pro následné odfrézování na úroveň okolního povrchu.
- Po odfrézování v místech rozhraní vrstev podkladu byla provedena oprava nevyhovující makrotextury povrchu pro WT a odstranění nesoudržné tenké zbytkové vrstvy.
- V místech aktivních trhlin v podkladu WT byla AD navržena sanace aktivních trhlin v AB podkladu WT dle TP 115 čl. 8.1. spočívající v ošetření trhlin vytvořením komůrky šířky 30 mm, hloubky 35 mm a zalitím modifikované asfaltové zálivky s překrytím modifikovaným asf. izolačním pásem jako separační vrstvou v šířce 250 mm.
- Sanace výkopu základu původního stožáru VO vč. sanace podloží a stupňovitého napojení vrstev ve skladbě konstrukce vozovky č.4 až po vrstvu ACL 22S 70 mm s nadvýšením o 20 mm a následným odfrézováním na úroveň okolního povrchu pro zajištění potřebné makrotextury.
- Na základě požadavku TDI bylo provedeno navýšení výztužení dílčích desek WT KARI sítí 100x100x6 mm nad celou oblastí sanace výkopu stožáru VO a dále nad aktivními trhlinami.
- Z důvodu zvýšení tl. WT o 20 mm došlo ke zvýšení tl. vrstvy ACL o 20 mm u konstrukce vozovky CB krytu i u konstrukce AB vozovky pro parkování osobních vozidel se šikmým stáním.
- V celé ploše krytu CBK pro podélné stání bylo na vrstvě SC položena filtrační geotextilie o plošné hm. 500g/m2 namísto geodrenů umístěných pouze pod příčnými spárami.
- Do pracovních spár byl jako dilatační vložka použit polystyrén EPS namísto XPS.

Položky dotčené změnou: 11, 13, 19, 32, 33, 35, 42, 68, 111N, 118N - 128N

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 06-12-2021	podpis
TDI	jméno	datum 3.12.2021	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum 06-12-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodou prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba dle § 24 Směrnice č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 8-12-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 3.12.2021	podpis

Rozpis ocenění změn položek - ZBV číslo: 3																		
Stavba:		21_005 - Oprava odpočívky D2 Ladná vlevo v km 44,5																
Objekt:		C 130 - Dálnice D2, odpočívka v km 44,5 vlevo																
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPs	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPs	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
0 Všeobecné kontrukce a práce																		
1	02730	-1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	1,000	0,000										
1 Zemní práce																		
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 799,500	2 799,500	2 799,500	0,000										
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	24,440	24,440	24,440	0,000										
4	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1,000	1,000	1,000	0,000										
5	11332	A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	795,130	795,130	795,130	0,000										
6	11332	B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,890	4,890	4,890	0,000										
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	182,480	182,480	182,480	0,000										
8	11352	A	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	161,000	161,000	161,000	0,000										
9	11352	B	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	877,000	960,000	960,000	0,000										
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	168,000	168,000	168,000	0,000										
11	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 581,950	1 529,570	1 515,279	-14,291										
12	113765		FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	312,000	312,000	312,000	0,000										3
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1 297,500	1 635,600	1 660,060	24,460										
14	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	487,280	487,280	487,280	0,000										3
15	12924		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1 041,600	1 041,600	1 041,600	0,000										
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	67,680	67,680	67,680	0,000										
17	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	201,750	331,670	331,670	0,000										
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 792,670	3 260,690	3 260,690	0,000										
19	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 032,250	1 032,250	1 053,600	21,350										3
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	233,750	233,750	233,750	0,000										
21	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	108,750	216,620	216,620	0,000										
	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,400	120,400	120,400	0,000										
	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 510,000	2 510,000	2 510,000	0,000										
24	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
25	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
26	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
27	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
28	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
29	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	2 436,400	2 436,400	2 436,400	0,000										
2 Základy																		
30	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	774,000	1 090,500	1 090,500	0,000										
31	212035		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	387,000	510,000	510,000	0,000										
32	21363		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	23,500	23,500	2,760	-20,740										3
33	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 243,330	2 243,330	2 739,330	496,000										3
4 Vodorovné kontrukce																		
34	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,000	35,847	35,847	0,000										
35	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,400	0,453	4,457	4,004										3
36	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	5,000	5,000	5,000	0,000										
5 Komunikace																		
37	561431	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
38	561431	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	133,000	133,000	133,000	0,000										
39	561441	A	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	1 422,500	1 422,500	1 422,500	0,000										
40	561441	B	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
41	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	220,000	220,000	220,000	0,000										
42	56335	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 422,500	1 645,100	1 664,500	19,400										3
43	56335	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	92,500	92,500	92,500	0,000										
44	56335	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	642,000	642,000	642,000	0,000										
45	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	72,000	72,000	72,000	0,000										
46	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	540,000	551,000	551,000	0,000										
47	572123	A	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 420,000	1 420,000	1 420,000	0,000										
48	572123	B	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	95,000	95,000	95,000	0,000										
	572123	C	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	869,000	869,000	869,000	0,000										
	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 798,200	6 423,200	-375,000										3
51	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 716,000	6 798,200	6 410,680	-387,520										3
52	572214	C	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
53	572214	D	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
54	574C68	A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	6 716,000	6 798,200	6 410,680	-387,520										3
55	574C68	B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 320,000	1 320,000	1 320,000	0,000										
56	574E78	A	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 420,000	1 420,000	1 420,000	0,000										
57	574E78	B	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	95,000	95,000	95,000	0,000										
58	574E78	C	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	869,000	869,000	869,000	0,000										
59	574J54	A																

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství PDPS	V předchozích změnách projednáno	Množství RDS	Rozdíl	Cena za m.j. v Kč	PDPS	V předchozích změnách projednáno	RDS	Záporné změny	Kladné změny	Změny celkem	Rozdíl v %	Poznámka/komentář	Skupina
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	8		Potrubí															
70	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	84,000	102,800	102,800	0,000										
71	895112		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80	KUS	6,000	8,000	8,000	0,000										
72	89712		VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	11,000	11,000	0,000										
73	897542		VPUŠT ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	1,000	2,000	2,000	0,000										
74	899124		MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNĚ	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000										
75	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	16,000	14,000	14,000	0,000										
76	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	8,000	10,000	10,000	0,000										
	9		Ostatní kontrukce a práce															
77	9111A2		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	15,000	0,000	0,000	0,000										
78	9111A3		ZABRADLI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	15,000	0,000	0,000	0,000										
79	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	72,000	72,000	72,000	0,000										
80	917223		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 100MM	M	370,000	370,000	370,000	0,000										
81	917224		SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM	M	1 110,000	1 113,000	1 113,000	0,000										
82	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH	M	75,000	97,000	97,000	0,000										
83	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	40,000	40,000	40,000	0,000										
84	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	256,000	256,000	256,000	0,000										
85	93542 A		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,500	0,000	0,000	0,000										
86	93542 B		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	6,000	0,000	0,000	0,000										
87	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	5,000	5,000	5,000	0,000										
88	93640		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNÉ	M3	2,520	0,000	0,000	0,000										
89	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
90	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	8 726,000	8 726,000	8 726,000	0,000										
91	96687		VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	9,000	9,000	0,000										
92	96688		VYBOURANÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	7,000	7,000	0,000										
93	969233		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	60,000	60,000	60,000	0,000										
94	97611		VYBOURANÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000										
			Nové položky															
	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	0,000										
	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	0,000	0,512	0,512	0,000										
97N	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	0,000	0,390	0,390	0,000										
98N	113763		FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	1 427,000	1 427,000	0,000										
99N	113767		FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	209,600	209,600	0,000										
100N	113777		FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	0,000	304,000	304,000	0,000										
101N	58261 A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ŽAMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	5,200	5,200	0,000										
102N	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTŮ Z CEMENTOBETONU	M3	0,000	2,906	2,906	0,000										
103N	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	0,000	439,000	439,000	0,000										
104N	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	0,000	2,000	2,000	0,000										
105N	919125		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	0,000	8,000	8,000	0,000										
106N	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	0,000	492,000	492,000	0,000										
107N	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	0,000	1 427,000	1 427,000	0,000										
108N	93542 C		ŽLABY Z DÍLCŮ POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	15,000	15,000	0,000										
109N	93640 A		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KAMENNÉ	M3	0,000	36,000	36,000	0,000										
110N	02943 A		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	0,000										
111N	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	460,800	466,940	16,140										
112N	45157 A		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	22,025	22,025	0,000										3
113N	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	0,000	75,400	75,400	0,000										
114N	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	0,000	2,000	2,000	0,000										
115N	897543		VPUŠT ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	0,000	1,000	1,000	0,000										
116N	93543 D		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	4,000	4,000	0,000										
117N	969234		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	0,000	73,400	73,400	0,000										
118N	02943 B		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	0,000	1,000	1,000										3
119N	113768		FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	0,000	0,000	384,000	384,000										3
120N	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	0,000	93,450	93,450										3
121N	581152 -2A		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR.I.TL. DO 250MM	KČ	0,000	0,000	502 111,858	502 111,858										3
122N	581152 -2B		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR.I.TL. DO 250MM	KČ	0,000	0,000	211 863,574	211 863,574										3
123N	581152 -3B		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR.I.TL. DO 250MM	KČ	0,000	0,000	146 803,840	146 803,840										3
124N	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY	M2	0,000	0,000	23,600	23,600										3
125N	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	0,000	0,000	289,600	289,600										3
126N	93817		BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M	0,000	0,000	41,000	41,000										3

Celkem ocenění změn položek skupina 1
Celkem ocenění změn položek skupina 3
Celkem ocenění změn položek skupina 5
Celkem ocenění změn všech položek