

## **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

č. smlouvy Objednatele: E618-S-4575/2019/Svj, č. smlouvy Zhotovitele: 7806/MP, uzavřené dne  
12.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

## **Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín  
**Datová schránka:** ucchjhm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice  
e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)  
**(dále jen „Objednatel“)**

číslo smlouvy: **E618-S-4575/2019/Svj**

**ISPROFOND / ISPROFIN: 3273214901 / 5213520035**

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418  
zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

a

**Ing. Vladimírem Seidlem**, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### ***Korespondenční adresa:***

#### ***METROPROJEKT Praha a.s.***

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

**(dále jen „Zhotovitel“)**

číslo smlouvy: **7806/MP**

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je **úprava lhůt k provedení Díla, konkrétně u 5. dílčí etapy a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**. Důvodem pro úpravu Harmonogramu plnění je požadavek na doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a přerušení územního řízení na dobu doplnění podkladů a odstranění nedostatků nejpozději do 30. 06. 2022, které je podmíněno součinností třetích stran.

Dne 03. 12. 2021 byla podána žádost o vydání ÚR, ale na základě požadavku (výzvy) Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu na odstranění nedostatků, týkajících se předložení smluv/ stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury a také k doplnění Rozhodnutí v PM – Rozhodnutí o zrušení přejezdu MěÚ KH, bylo řízení ve věci vydání ÚR přerušeno a žadatel (projektant) byl vyzván k doplnění podkladů/ odstranění nedostatků nejpozději do 30. 06. 2022. Jedním z vlastníků veřejné technické infrastruktury je i GasNet, se kterým se v současnosti řeší uzavření přeložkových budoucích smluv a ve věci zrušení přejezdu bylo podáno odvolání proti rozhodnutí obcí Hlízov. Bohužel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možno garantovat termín splnění posledního 5. dílčího termínu (plnění) – Vydání Územního rozhodnutí stavby do 03. 03. 2022.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 5, odst. 5.16. Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s Čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy ve znění předchozích dodatků, dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### 1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 3 ruší znění Čl. 5, odst. 5.16 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, a nahrazují jej novým textem v tomto znění:*

5.16 Součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/DUR/04/18**
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/ZP+DUR/11/19**
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – pro účely této smlouvy se nepoužije

### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění*

V Praze



29.01.2022 20:36  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Digitálně podepsal Ing. David Krása  
Datum: 2022.01.23 16:10:44 +01'00'

.....  
**Ing. David Krása**

předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal Ing. Vladimír Seidl  
Datum: 2022.01.23 10:23:52 +01'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**

místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)**

**Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u></b>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>lhned po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1a. dílčí termín</b>	<b>Do 12. 4. 2020</b> fakturace 5 % z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - koncept Aktualizace dopravní technologie	Předávací protokol
<b>1b. dílčí termín</b>	<b>Do 30. 5. 2020</b> fakturace 5 % z celkové ceny díla	Geotechnický a stavebně technický průzkum - čistopis	Předávací protokol
<b>2. dílčí termín</b>	<b>Do 10 měsíců</b> po nabytí účinnosti SOD fakturace 30 % z celkové ceny díla	DUR dle ZPT k připomínkám Průzkumy pro EIA (biologický, dendrologický ..)	Předávací protokol
<b>3. dílčí termín</b>	<b>Do 14 měsíců</b> po nabytí účinnosti SOD fakturace 30 % z celkové ceny díla	DUR po zapracování připomínek Oznámení EIA Dokumentace pro změnu územních plánů obcí	Předložení oznámení EIA na příslušný úřad předávací protokol
<b>4. dílčí termín</b>	<b>Do 3 měsíců od vydání EIA</b> fakturace 20 % z celkové ceny díla	Přípravná dokumentace se zapracováním požadavků EIA Dokladová a majetkoprávní část Podání žádosti o ÚR	Kopie žádosti potvrzená podatelnou
<b>5. dílčí termín</b>	<b>Do 14 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí</b> fakturace 10 % z celkové ceny díla	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci