

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu 521 553 0012, ,
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Pořadové číslo ZBV:

09.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

- 1) Cenová kalkulace za uskladnění do doby montáže
- 2) Cenová nabídka LK-RENT s.r.o.
- 3) Cenová nabídka TAPEX TRADE s.r.o.

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|---|
| 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Supervize |

Iniciátor změny: Investor

Popis Změny:

Uskladnění dokončeného mola a přístupové lávky pro :
OLD Poděbrady 521 553 0012.

Na základě zápisu z kontrolního dne č.14 ze dne 19.11.2021, navrhujeme uskladnění plovoucího mola a přístupové lávky do doby montáže v námi pronajatém areálu. Cenová kalkulace za uskladnění je přílohou tohoto dokumentu.

Částka je kalkulována od 1.12.2021 do 31.5.2022 a bude účtována po dnech měsíčně do doby odvozu na stavbu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	139 370,00	139 370,00
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Zakázka, která měla zabezpečit instalaci mola na danou lokalitu, probíhá již 1,5 roku kdy byla postoupena i přes ÚHOS, kde nastalo výrazné časové zpoždění . - Administrativní postup při sjednávání majetkoprávního přístupu, se nečekaně časově posunul, vzhledem ke dvojímu schvalování protistrany a také postoupení přes Ministerstvo zemědělství, ačkoliv předchozí souhlas byl vydán a forma standardní právní úpravy byla dojednána před vznikem závazku.
b) nemění celkovou povahu zakázky - změna nemění povahu zakázky, neboť představuje pouhé uskladnění vyrobeného zařízení
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - změna závazku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, neboť dosahuje 0,5 % původní hodnoty závazku a rovněž se spojení s ostatními změnami nedosáhne této limitní hodnoty (viz výpočet níže)
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno: _____ datum _____ Podpis _____

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele XXXXXXXXXX Datum _____ Podpis _____

Supervize	Jméno:	Datum	Podpis
Správce stavby	Jméno: ██████████	Datum	Podpis
Vyjádření:	<p>Správce stavby si paralelně provedl průzkum u dvou realitních společností. Výsledek tohoto průzkumu potvrzuje reálnou cenu Zhotovitelem předložené nabídky, která se pohybuje v současných cenách za pronájem zpevněných ploch v uzavřených areálech. Nabídka Zhotovitele navíc nevyžaduje další přesuny dokončených částí OLD s vysokými náklady a rizikem poškození. Správce stavby s předloženým ZL souhlasí.</p>		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Rekapitulace změny ceny akce:

(uvedené částky jsou bez DPH)

Smlouva:	S/RVC/118/R/SoD/2020		Ze dne:	31. 12. 2020		
Cena dle Smlouvy: (bez DPH)	27.756.758,59 Kč					
Aktuální cena vč. této ZBV č. 09 (Smlouva + ∑ ZBV)	26.918.077,29 Kč					
Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E)	Kč:	-838.681,30		%	-3,02	
Změna celkem dle odstavců:	<i>Odstavec:</i>	A	B	C	D	E
	<i>Kč:</i>				-838.681,30	
	<i>Reálná v %:</i>				-3,02	
	<i>Absolutní v %:</i>				16,01	
<i>Mezní limit změny ceny:</i>		15%	30 (50) %	30 %	<i>není stanoveno</i>	
<i>Limity změny ceny:</i>						
A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%						
<i>Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.</i>						
ZBV č. 01 (OLD Poděbrady)				772.875,00		
ZBV č. 02 (OLD Čelákovice)				669.252,50		
ZBV č. 03 (OLD Kolín)				-919.795,00		
ZBV č. 04 (OLD Nymburk)				-341.602,60		
ZBV č. 05 (OLD Čelákovice)				221.600,00		
ZBV č. 06 (OLD Kolín)				-505.750,00		
ZBV č.07 (OLD Nymburk)				-874.631,20		
ZBV č.08 (celá stavba)				0		
ZBV č.09 (OLD Poděbrady)				139.370,00		

Objednatel	jméno	datum	Podpis
------------	-------	-------	--------

vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	██████████	datum	Podpis
příkazce operace:	jméno		datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	Podpis
				Číslo paré:

PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I.fáze**Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice**

Investiční akce s RN do 20 mil.Kč, ISPROFOND 500 554 0002 a Rekreační přístav Kolín
– MPL, OLD ISPROFOND 521 553 0009

OLD Poděbrady 521 553 0012

Objednatel : Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Správce stavby : IRIS Bohemia s.r.o.

Cenová kalkulace uskladnění mola a lávky OLD Poděbrady

Název přístaviště	Číslo objektu	Náklady na uskladnění dle přílohy č.:2 za 1 kalendářní den (Kč)	Zisk 5% (Kč)	Správní režie 5% (Kč)	Náklady na uskladnění za 1 kalendářní den celkem (Kč)
Poděbrady	Objekt 51 - PS 01 Přístavní můstek OLD	████████	██████	██████	████████
Doba uskladnění	od 1.12.2021 do 31.5.2022	Dnů			██████
Cena celkem					139 370,00

Cena bude fakturována dle skutečné délky uskladnění

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Datum: 01.12.2021

Vypracoval: ████████████████████

LK-RENT s.r.o.
Horní Raškovice 31, 535 01 Přelouč
IČO: 076 39 201 * DIČ: CZ07639201



NAŠE ZN.: 2021_AK_sidlo_4

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

V Horních Raškovících, dne 29.11.2021

Labská strojní a stavební s.r.o.

Kunětická 2679
530 09 Pardubice


CENOVÁ NABÍDKA:

Tímto Vám předkládám cenovou nabídku na pronájem zpevněné plochy pro uložení mol a lávek na akci „Přístaviště OLD, Poděbrany, Kolín, Nymburk, Čelákovice

Termín: od 1.12.2021 do dle dohody

Cena: ██████████ OLD bez DPH

S pozdravem



za LK-RENT s.r.o.
jednatel společnosti ██████████

Věc: Cenová nabídka

Předmět pronájmu : zpevněná plocha pro uložení
1 ks OLD Poděbrady - molo + lávka
1 ks OLD Kolín - molo + lávka
1 ks OLD Nymburk - molo + lávka
1 ks OLD Čelákovice - molo + lávka


Termín pronájmu : od 1.12.2021
do dle dohody

Cena : XXXXXXXXXX, OLD

Pozn. : cena bude účtována dle skutečnosti
cena je bez DPH

XXXXXXXXXX - jednatel společnosti TAPEX TRADE s.r.o.
vlastník areálu PROKOP ul. Dělnická 35, Pardubice 530 03

V Pardubicích dne : 26.11.2021



jednatel