

Datum předložení změny:		ZL č. 48	48	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.			
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze			
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.			
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.			
Smlouva o Dílo ze dne:		13.10.2020		
Projekt zakázkové číslo:	513/18			
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část			
Objekt:				
Název změny:	48 Nábytek - místnosti 2ks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet peněžní přepážka			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Na základě zápisu z KD č. 39 bylo rozhodnuto o doplnění konstrukce pro akustické panely v m.č.B2319, 2308 a B3304. Současně bylo rozhodnuto o doplnění dřevěných parapetů pro vrátnice Zikova, Šolínova a pro peněžní přepážku ve 3.NP m.č.3316. Prvky nebyly obsaženy ve VV. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.				
Nové řešení:				
Doplnění podkonstrukce pro montáž akustických panelů. Doplnění dřevěných parapetů pro vrátnice Zikova, Šolínova a pro peněžní přepážku m.č. 3316.				
Původní řešení v PD:				
Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž akustických podhledů, truhlářských výrobků a montáž výplní ve vrátnici Zikova a Šolínova .				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	66 823,54	66 823,54
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		66 823,54	66 823,54
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,05%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				0,05%
PŘÍLOHY ZL:				
Příloha č.1 Rozpočet ZL48				
Příloha č.2 Zápis z KD č.39				

Datum předložení změny:		ZL č.	48
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS respektuje doplnění jmenovaných prvků do rozsahu dodávek GDS. Jedná se o nápravu chyby v DVZ

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Potvrzuji, že doplněné prvky nebyly součástí DVZ a byly doplněny během realizace.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL48 Nábytek - místnosti 2ks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet peněžní přepážka


Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
765.1	Výpis truhlářských prvků				
	Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v kancelářích - LTD tl. 18 mm + konstrukce pro zavěšení akustického zákrytu m.č. 2319	kpl	1,000	20 470,59	20 470,59
	Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v kancelářích - LTD tl. 18 mm + konstrukce pro zavěšení akustického zákrytu m.č. 3404	kpl	1,000	8 705,88	8 705,88
	Dodávka a montáž - Doplnění zákrytové desky v kancelářích - LTD tl. 18 mm + konstrukce pro zavěšení akustického zákrytu m.č. 2308	kpl	1,000	14 588,24	14 588,24
65_S17a	Vrátnice Zikova - Doplnění parapetu u okna vrátnice dub, 2490x660mm	kus	1,000	12 470,59	12 470,59
65_S17b	Vrátnice Šolínova - Doplnění parapetu u okna vrátnice dub, 2450x220mm	kus	1,000	5 647,06	5 647,06
65_S18	Doplnění parapetu u bezpečnostní přepážky pokladny m.č B3316	kus	1,000	4 941,18	4 941,18
CELKEM	ZL48 Nábytek - místnosti 2ks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet peněžní přepážka				66 823,54 Kč

Č. bodu	Znění zápisu (viz Vysvětlivky)	Zodpovídá	Termín
36/9.1	<p>Požární ucpávky TDS upozorňuje na nutnost provádění Protipožárních ucpávek prostupů mezi požárními úseky zejména v místech, která budou dalšími pracemi zakryty např. pohled 4.NP KD 39 – v rámci PP k PBR půdy nejsou dle GDS zahrnuty v PP. GDS doplní do ZL KD 40 - trvá</p>	GDS	průběžně
36/9.2	<p>Povrchová úprava požární ochrany uhlíkových lamel</p>		
37/9.1	<p>ZL 23f - doplnění glykolové směsi Projektant ÚT zašle stanovisko k předloženému ZL KD 38 – proběhne jednání ke stavu ZL mezi VŠCHT a GDS KD 39 - bude předložen revidovaný ZL KD 40 - trvá</p>	RHo	19.7.2021 27.7.2021
38/9.1	<p>Koordinace podhledů a vestavěného nábytku Při nastaveném postupu prací na stavbě došlo ke zjištění obtížného provedení zákrytových desek v rámci dodávky truhlářských výrobků – bylo řešeno po KD s architektech KD 39 – nastavení stěn je možné, nábytkové stěny končí pod úrovní St trámů, bylo dohodnuto provedení těchto detailů s truhlářem, rozpor je v provedení některých instalací, které jsou umístěny mimo zákryt truhlářskými prvky – dnes bude provedena prohlídka, architekt požaduje instalace pod úrovní akust. podhledů přemístit nad tuto úroveň -dojde k aktualizaci ZL – revize ploch zákrytových desek KD 40 – probíhá, bude doplněna podkonstrukce pod akustické zákryty v m.č. 2319 a 3304</p>		
39/9.1	<p>SDK kapotáže instalací GDS avizuje, že není kompletní VV na všechny kapotáže vedení potrubí, kabeláží ve veř. prostorech KD 40 – GP vydá pokyn do 12.8.2021</p>	GP	12.8.2021
40/9.1	<p>SDK kapotáže instalací V sobotu 4.9.2021 nepůjde elektro na VŠCHT, CESNET potřebuje průjezd k záložnímu zdroji, nutno zkoordinovat s překopem a zajistit průjezdnost dvora</p>	GP GDS	12.8.2021 4.9.2021


VRÁTNICE ŠOLÍNOVA - řez

VRÁTNICE

CHODBA




VRÁTNICE ZIKOVA - řez



POHLED - OKNO VRÁTNICE - ŽIHOVA - M 1:50



ŘEZ - M 1:50



DETAIL A - M 1:10



DETAIL B - M 1:10



DETAIL C - M 1:10



±0,000 = 274,85 m.n.m

THER
 ARCHITECTURNY ÚSTAV
 DĚL. VIL. ŽEMELSKÝ 20
 PRAHA 4 102 00 PRAHA

VŠCHT

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

PROJEKTOVAL
 ARCHITECTURNY ÚSTAV THER
 ŽEMELSKÝ 20, PRAHA 4, 102 00 PRAHA
 TEL: 224 91 1111 FAX: 224 91 1112

0295