

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.11.2020 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava článku č. 4, odst. 4.2. – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 se posouvá o 4 měsíce, kdy ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zdržení a zdlouhavé projednání majetkoprávní části a přeložek inženýrských sítí s vlastníky dotčených pozemků. Prodloužení bylo způsobeno komplikovaným procesem projednání dotčených inženýrských sítí ze strany města Liberec.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 4 – Lhůty k provedení díla.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se 3. Dílčí etapa posouvá o 4 měsíce.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností <i>prováděných v dílčí etapě</i>	Podmínky <i>dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

<p>2. dílčí etapa</p>	<p>do 11,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</p>	<p>Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu</p>	<p>Předávací protokol podepsaný zadavatelem</p>
<p>3. dílčí etapa</p>	<p>do 18,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</p>	<p>Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci</p>	<p>Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci</p>
<p>4. dílčí etapa – ukončení díla</p>	<p>předpoklad 06/2023-09/2023</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta</p>

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 6,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla, bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 11,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy (příp. dofakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy). Daňový doklad - fakturu v

celkové výši ████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 18,5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 09/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



01.02.2022 10:27

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal Jiří
Čurda
Datum: 2022.01.21
14:37:50 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda

jednatel
SAGASTA s.r.o.