

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

NA VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ

při realizaci stavby „AVU - Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Jana Zajíce“, uzavřené dne 19.2.2021

mezi

1. Akademie výtvarných umění v Praze

Sídlo: U akademie 4, 172 00 Praha 7
zastoupená: ve věcech
technických: 60461446
IČ: CZ60461446
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen "Příkazce")

a

2. ARTENDR s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený:

sídlo: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
IČ: 24190853
DIČ: CZ24190853
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 187147
Bankovní spojení: (dále jen „Příkazník“)

I. PREAMBULE

Práce na projektu Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Jana Zajíce z objektivních důvodů, které nejsou ovlivněny a ani nemohly být ovlivněny příkazcem či příkazníkem, neprobíhají v očekávané intenzitě a dle předpokládaného harmonogramu. Došlo k posunu v termínu zahájení stavebních prací z července 2021 na září 2021 a posunu dalších prací, včetně těch, jež jsou předmětem plnění dle výše uvedené příkazní smlouvy. Příkazce požádal poskytovatele dotace o prodloužení termínu realizace akce do 31.08. 2022 a stanovení termínu k ZVA nejpozději do 28.02. 2023. Na tyto skutečnosti smluvní strany po vzájemné dohodě reagují tímto dodatkem k výše uvedené příkazní smlouvě.

II. Dodatkem č.1 se mění a upravuje:

1) mění článek V. Doba plnění takto:

Původní znění čl.V, odst.1:

1. Doba plnění je stanovena ve prospěch obou stran.

- termín zahájení plnění: po podpisu příkazní smlouvy, předpoklad 2/2021
- termín ukončení plnění: nejpozději do 2/2022

Nové znění čl.V, odst.1:

2. Doba plnění je stanovena ve prospěch obou stran.

- termín zahájení plnění: po podpisu příkazní smlouvy, předpoklad 2/2021
- termín ukončení plnění: 30.9.2022

2) upravuje se Platební kalendář k příkazní smlouvě takto:

měsíc	zdanitelné plnění	uhrazeno	Cena včetně DPH	Cena bez DPH
II.21	18.03.2021	01.04.2021	24 200 Kč	20 000 Kč
III.21	16.04.2021	16.05.2021	24 200 Kč	20 000 Kč
IV.21	17.05.2021	16.06.2021	24 200 Kč	20 000 Kč
V.21	15.06.2021	15.07.2021	24 200 Kč	20 000 Kč
VI.21	16.07.2021	15.08.2021	48 400 Kč	40 000 Kč
VII.21	18.08.2021	17.09.2021	48 400 Kč	40 000 Kč
VIII.21	16.09.2021	16.10.2021	48 400 Kč	40 000 Kč
IX.21	15.10.2021	14.11.2021	48 400 Kč	40 000 Kč
X.21	16.11.2021	16.12.2021	48 400 Kč	40 000 Kč
XI.21	15.12.2021	14.01.2022	60 500 Kč	50 000 Kč
XII.21	18.01.2022		60 500 Kč	50 000 Kč
I.22			60 500 Kč	50 000 Kč
II.22			72 600 Kč	60 000 Kč
III.21			0 Kč	0 Kč
IV.21			0 Kč	0 Kč
V.21			0 Kč	0 Kč
VI.21			0 Kč	0 Kč
VII.21			0 Kč	0 Kč
VIII.21			0 Kč	0 Kč
IX.21			0 Kč	0 Kč
Celkem			592 900 Kč	490 000 Kč

Ostatní články a body a přílohy výše uvedené příkazní smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Příkazce a dvě Příkazník.

Přílohy: Platební kalendář

V Praze, dne 1.2.2022
za příkazníka:

V Praze, dne 2.2.2022
za příkazce: