

# SMLOUVA O DÍLO

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: 792 01 Bruntál, Kavalcova 814/1  
zastoupen: Ing. Janem Mecou, ředitelem  
IČO: 00601322  
DIČ: CZ00601322  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bruntál  
číslo účtu: 123-1035490227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jan Meca, ředitel, tel.: 555 559 725

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Obchodní firma OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00  
zastoupena: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize Morava  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ 46342796  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 8010-503087443/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Polášek – ředitel oblasti Ostrava, tel. 724 368 396

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. ZL 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list č.	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Rekapitulace (Kč bez DPH)
ZL 11	131 463,33 Kč	-4 301,53 Kč	127 161,80 Kč
ZL 12	199 088,70 Kč	0,00 Kč	199 088,70 Kč
ZL 13	12 760,80 Kč	0,00 Kč	12 760,80 Kč
ZL 14	95 427,14 Kč	-155 888,60 Kč	-60 461,46 Kč
ZL 15	13 585,89 Kč	-217 889,77 Kč	-204 303,88 Kč
ZL 16	15 477,05 Kč	0,00 Kč	15 477,05 Kč
ZL 17	277 583,06 Kč	0,00 Kč	277 583,06 Kč
ZL 18	60 097,88 Kč	-148 541,75 Kč	-88 443,87 Kč
ZL 19	63 735,45 Kč	-18 379,85 Kč	45 355,60 Kč
ZL 20	56 307,81 Kč	0,00 Kč	56 307,81 Kč
ZL 21	29 992,58 Kč	0,00 Kč	29 992,58 Kč
ZL 22	15 025,36 Kč	-2 753,51 Kč	12 271,85 Kč
ZL 23	441 042,90 Kč	-147 225,54 Kč	293 817,36 Kč
ZL 24	16 523,12 Kč	0,00 Kč	16 523,12 Kč
ZL 25	0,00 Kč	-351 742,68 Kč	-351 742,68 Kč
ZL 26	272 005,43 Kč	-4 944,00 Kč	267 061,43 Kč
ZL 27	225 271,74 Kč	0,00 Kč	225 271,74 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 925 388,24 Kč</b>	<b>-1 051 667,23 Kč</b>	<b>873 721,02 Kč</b>

Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH.....**46 983 685,19 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH.....1 925 388,24 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH..... - 1 051 667,23 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH.....873 721,02 Kč

Cena díla, vč. dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH.....**47 857 406,21 Kč**

## II. Změna smlouvy o dílo

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

### Změna čl. V. Cena za dílo

čl. V. bod 1. se mění a zní nově takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **47 857 406,21 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetšestmilionůosmsetpadesátsedmtisícčtyřistašest korun českých a 21 haléřů bez DPH).

Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů č. 11-27 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Tento Dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný změnový rozpočet dle změnových listů č. 11-27

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Bruntále dne ..... 2021

V Ostravě dne ..... 2021

---

za objednatele **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
Ing. Jan Meca ředitel

---

za zhotovitele **OHLA ŽS, a.s.**  
Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
ředitel Divize Morava

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Rekapitulace ZL

Číslo ZL	Popis změny	Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	VCP	MNP	Rozdil	Celkem ZL	návrh odstavce dle §222	Hodnota změny
11	Sportoviště S02 - sanace podloží, zákl. patky pro basket	02-01	Stavební práce SO 2	131 463,33	0,00	<b>131 463,33</b>	127 161,80	5	131 463,33
	Patky rampa jídelna - odpočet 3 ks patek	01-04	S01 Příprava území - SO 1	0,00	-4 301,53	<b>-4 301,53</b>		4	4 301,53
12	Parkoviště - sanace u jídelny	Z02	02-02 Příjezd Z 02	199 088,70	0,00	<b>199 088,70</b>	199 088,70	5	199 088,70
13	D+M Rozvaděčů RE1/1 E.ON	06-02	S06 Oplocení - SO 6	12 760,80	0,00	<b>12 760,80</b>	12 760,80	4	12 760,80
14	Odstranění střechy (PAV A) - úprava napojení přístavby skladu	Z01-03	Z01 Odstranění objektů	21 927,13	-113 739,13	<b>-91 812,00</b>	-60 461,46	4	135 666,26
	Přístavba skladu - Oprava střechy (PAV A), neprovádění nerezových mřížek a dvířka rozvaděče	05-01	S05 Přístavba skladu - SO 5	73 500,01	-42 149,47	<b>31 350,54</b>		4	115 649,48
15	Stavební úpravy - schodiště + rampa	01-03	S01 Příprava území - SO 1	13 585,89	-217 889,77	<b>-204 303,88</b>	-204 303,88	5	231 475,67
16	Uzemnění mantinelu, plech. Podél mantinelu	03-01	S03 Hřiště na inline - SO 3	15 477,05	0,00	<b>15 477,05</b>	15 477,05	5	15 477,05
17	ŽB stěna oplocení hřiště	SO 06-3		277 583,06	0,00	<b>277 583,06</b>	277 583,06	4	277 583,06
18	Brána vjezdu do areálu školy	SO 06-2		60 097,88	-148 541,75	<b>-88 443,87</b>	-88 443,87	4	208 639,63
19	Kontejnerové stání	SO 06-4		63 735,45	-18 379,85	<b>45 355,60</b>	45 355,60	4	82 115,30
20	Vícenáklady na provedení závory v S06	S06		56 307,81	0,00	<b>56 307,81</b>	56 307,81	4	56 307,81
21	Zpevněná plocha u trafostanice	Z02		29 992,58	0,00	<b>29 992,58</b>	29 992,58	4	29 992,58
22	Dopravní značení	S07		15 025,36	-2 753,51	<b>12 271,85</b>	12 271,85	4	17 778,87
23	Sportoviště - zaměření skutečného stavu	SO2, SO3, SO9, Z02	SO2, SO3, SO9, Z02	441 042,90	-147 225,54	<b>293 817,36</b>	293 817,36	4	588 268,44
24	Oprava areálových rozvodů - doplnění			16 523,12	0,00	<b>16 523,12</b>	16 523,12	6	16 523,12
25	Doměrky S03-02 - Odpočet 8 ks sloupků a sítě S04-02 - Odpočet lezeckých chytů S05-02 - Odečet nerezových dvířek (1ks) S05-03 - Odpočet zásuvkové skříně S06-05 - Odečet 200 m kabelu CYKY Z01-10 - Odpočet poplatku za skládku zeminy			0,00	-351 742,68	<b>-351 742,68</b>	-351 742,68	4	351 742,68
26	Vodoměrná šachta			272 005,43	-4 944,00	<b>267 061,43</b>	267 061,43	6	276 949,43
27	Oplocení hřiště	S06		225 271,74	0,00	<b>225 271,74</b>	225 271,74	4	225 271,74

<b>CELKEM ZMĚNY</b>	<b>1 925 388,24</b>	<b>-1 051 667,23</b>	<b>873 721,02</b>	<b>0,00</b>
---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------

*Musí být 0,00*

<b>Celková hodnota změny díla</b>	<b>2 977 055,47</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>Základní cena díla (Kč bez DPH)</b>	44 939 833,05
<b>Cena díla vč. Dodatku č. 1 (Kč bez DPH)</b>	46 983 685,19
<b>Celková cena díla po změně dle dodatku č.2 (Kč bez DPH)</b>	47 857 406,21

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

**REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2**  
**S01 Příprava území - SO 1**

Číslo změny stavby:

**11**

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**

Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**

Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov**

Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:

**PZ-11.1 Změnový rozpočet dle § 222 odst. 5, 4**  
**PZ-11.2 Tabulka evidence změn**

Počet paré:

**5**

Rozdělovník:

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant / Autorský dozor
1x	Technický dozor investora

**Popis a zdůvodnění změny:**

S02 Sportovní hřiště - atletický ovál: Při realizaci podkladních vrstev části basketbalového hřiště v severní části sportovní pochy byla zjištěna statickými zkouškami menší únosnost než projektová, proto bylo nutné provést v tomto místě sanaci podloží z kameniva drceného frakce 0/63. Dále pro splnění požadavků na bezpečný odstup konstrukcí basketbalových košů od běžecké dráhy atletického oválu bylo nutné tyto betonovat mimo sportovní hřiště, díky čemuž došlo k jejich objemovému zvětšení pro zachování statické funkce.

S01 Příprava území: Základové patky nové rampy u jídelny budou betonovány částečně jako základové pasy dle dílenské dokumentace díky čemuž dojde k úspoře materiálu betonu.

**S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, S02 02-01**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
4 298 802,25	0,00	131 463,33	4 430 265,58

**S01 Příprava území - SO 1, S01-04**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
879 801,03	-4 301,53	0,00	875 499,50

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>5 178 603,28 Kč</b>	<b>-4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>2,46%</b>	<b>5 305 765,08 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>6 419 975,74 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizaceIČO : 00601322  
DIČ : CZ00601322

Zhotovitel : OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>127 161,80</b>
DPH	21 %	26 704,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>153 865,80</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	-5 204,85	0,00	<b>-4 301,53</b>	-903,32	-3,38
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	159 070,62	0,00	<b>131 463,33</b>	27 607,30	103,38
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>153 865,77</b>	<b>0,00</b>	<b>127 161,80</b>	<b>26 703,98</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	-5 204,85	0,00	<b>-4 301,53</b>	-903,32	-3,38
S02	02-01 Stavební práce SO 2	159 070,62	0,00	<b>131 463,33</b>	27 607,30	103,38
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny k	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>153 865,77</b>	<b>0,00</b>	<b>127 161,80</b>	<b>26 703,98</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 02-01
Objekt :	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	Stavební práce SO 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	56,60	125,65	7 111,79
	SKUT	Sanace zemní pláne: SANACE ŠD: 16*4*0,6		38,40		
		Patky pro basketbalové koše: 2 PATKY - 2*3,5*1,3		18,20		
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	56,60	10,36	586,38
	SKUT	Sanace zemní pláne: SANACE ŠD: 16*4*0,6		38,40		
		Patky pro basketbalové koše: 2 PATKY - 2*3,5*1,3		18,20		
3	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.  V položce je zahrnuto naložení, svisy a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	m3	38,40	462,46	17 758,46
	SKUT			38,40		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,00	164,52	1 151,64
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	7,00	54,41	380,87
		18,20-11,20		7,00		
9	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním	m3	11,20	589,41	6 601,39
	SKUT	Zásyp zeminy zpět: 18,20-0,7-6,3		11,20		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>33 590,53</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
8	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,70	3 983,36	2 788,35
		Podkladní beton patek: 2*2,0*1,75*0,1		0,70		
4	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	3,18	3 843,46	12 222,20
	RZP	patky basket:0,4*0,4*1,2*4		0,77		
	ZL 4	0,6*1,8*1,2*2		2,59		
	SKUT	2*1,75*1,5*1,1		5,78		
		5,78-3,36		3,18		
5	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,78	309,60	860,69
	RZP	4*(0,4*4*1,2)		7,68		
	ZL 4	2*(0,6*2+1,8*2)*1,2		11,52		
	ZL II.část	2*(1,75*2+1,5*2)*1,1		14,30		
	SKUT-RZP			2,78		
6	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,78	64,77	180,06
	RZP	4*(0,4*4*1,2)		7,68		
	ZL 4	2*(0,6*2+1,8*2)*1,2		11,52		
	SKUT	2*(1,75*2+1,5*2)*1,1		14,30		
	SKUT-RZP			2,78		
7	275361921RT2	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,05	58 942,63	2 842,97
	RZP	patky basket:1,5*1,2*4*0,00308		0,02		
	ZL 4	7,92*2*0,00308		0,05		
	ZL II.část	2*1,75*1,5*6*0,00308		0,10		
	SKUT-RZP			0,05		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>18 894,27</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	84,12	409,35	34 434,52
	SKUT			84,12		
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>34 434,52</b>
<b>Díl: 99 Nové položky</b>						
9	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	38,40	1 160,00	44 544,00
	SKUT	SANACE ŠD: 38,4 m3		38,40		
<b>Celkem za Nové položky</b>						<b>44 544,00</b>
<b>Celkem za MÉNĚPRÁCE</b>						<b>0,00</b>
<b>Celkem za VÍCEPRÁCE</b>						<b>131 463,33</b>
<b>Celkem za ZMĚNA DÍLA</b>						<b>131 463,33</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 01-04
Objekt :	S01 Příprava území - SO 1	Stavební úpravy - rampa jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-0,48	48,84	-23,44	
	RZP	patky:0,4*0,4*1*12		1,92			
	SKUT	patky:0,4*0,4*1*9		1,44			
				-0,48			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,48	1 634,80	-784,70	
	RZP	patky:0,4*0,4*1*12		1,92			
	SKUT	patky:0,4*0,4*1*9		1,44			
				-0,48			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-0,48	164,52	-78,97	
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-0,48	54,41	-26,12	
5	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.  V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	m3	-0,48	387,33	-185,92	
				-0,48			
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-1 099,15</b>	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
6	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného zhutněné štěrkopískové lože	m3	-0,0045	1 325,20	-5,96	
	RZP	0,1*0,1*0,15*12		0,0180			
	SKUT	0,1*0,1*0,15*9		0,0135			
				-0,0045			
7	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	-0,0480	3 342,14	-160,42	
	RZP	patky:0,4*0,4*0,1*12		0,1920			
	SKUT	0,4*0,4*0,1*9		0,1440			
				-0,0480			
8	275321116R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C16/20	m3	-0,4320	3 510,54	-1 516,55	
	RZP	0,4*0,4*0,9*12		1,7280			
	SKUT	0,4*0,4*0,9*9		1,2960			
				-0,4320			
9	275361921RT2	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	-0,0133	42 243,07	-561,83	
	RZP	0,9*0,4*4*12*0,00308		0,0532			
	SKUT	0,9*0,4*4*9*0,00308		0,0399			
				-0,0133			
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-2 244,77</b>	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
31	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu a vybouraných hmot v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.  V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	t	-1,23	778,54	-957,60	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-957,60</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-4 301,53</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>0,00</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>-4 301,53</b>	

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**

**P Z - 11.2 TABULKA EVIDENCE ZMĚN**

Stavba: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		Hodnota, změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)	
			Odpoččet	Přípočet							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IO 1.Sčítací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
1	IO 5 Chráněný CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64			
	SO1 Příprava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
	ZO1 Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu Bourání základů, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19		706 662,19	
2	ZO1 Odstranění objektů 01-04		3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13	
	ZO1 Odstranění objektů 01-11		0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40	
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 369,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3	<b>ZL-3 Celkem: Z02 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu Z02 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	Odvodnění sportovišť Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9 Sanace zemní pláň	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
	IO 4 Vsaovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
4	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01		189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76	
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23		331 519,23				
	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86		
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24		
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>					
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00		101 839,00	
	IO 1 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN, Napojení dešťové kanalizace Napojení dešťové kanalizace	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52		31 423,52		31 423,52	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1		0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18		57 328,18		57 328,18	
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2		0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19		23 538,19		23 538,19	
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>				1 492 923,66	
	VOD 01N - Areálový vodovod	Odečet duplicitních položek rozpočtu	0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48		460 121,48		460 121,48	
	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66		389 223,66		389 223,66	
8	<b>ZL-8 Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>				
	IO 0 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	Odečet duplicitních položek rozpočtu	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
	ZO1 Odstranění objektů		62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31		62 179,31	
9	ZO1 Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64		25 470,64	
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby Rozšíření VO Změna fasády	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60		137 979,60	
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2		0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57		67 568,57		67 568,57	
	SO5 Příprava skladu - SO 5		248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04		466 837,04	
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>				131 463,33	
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	Úprava výsadby Rozšíření VO Změna fasády	0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33	
	SO1 Příprava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53		4 301,53	
11	<b>ZL-11 Celkem</b>			<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>				
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32</b>	<b>9 346 912,31</b>	<b>2 171 013,99</b>	<b>16 522 810,63</b>		<b>6 048 192,73</b>		<b>8 942 089,61</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>			<b>4 301,53 Kč</b>	<b>131 463,33 Kč</b>	<b>127 161,80 Kč</b>	<b>135 764,85 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>			<b>7 175 989,32 Kč</b>	<b>9 346 912,31 Kč</b>	<b>2 171 013,99 Kč</b>	<b>16 522 810,63 Kč</b>		<b>6 048 192,73 Kč</b>		<b>8 942 089,61 Kč</b>	
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>20,80%</b>	<b>4,83%</b>					<b>0,00</b>	
<b>LIMITY podle § </b>											

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>12</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Z02 Parkoviště</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-12.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 5</b>  <b>PZ-12.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b>  2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Z02 Parkoviště: Z důvodu potřeby dosažení požadovaných projekčních parametrů únosnosti podloží konstrukčních vrstev komunikací bylo nutné provést sanaci tohoto podloží z kameniva drčeného frakce 0/63 v místě prováděných komunikací objektu jídelny

### Z02 Parkoviště

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
4 267 184,78	0,00	199 088,70	4 466 273,48

### Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

### Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **ANO**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>4 267 184,78 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>199 088,70 Kč</b>	<b>4,67%</b>	<b>4 466 273,48 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>5 404 190,91 Kč</b>

### Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
	jméno <b>Ing. Jan Hvorecký</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>199 088,70</b>
DPH	21 %	41 809,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>240 897,70</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	240 897,33	0,00	199 088,70	41 808,63	100,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>240 897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>41 808,63</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	240 897,33	0,00	<b>199 088,70</b>	41 808,63	100,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>240 897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>41 808,63</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet:	02-02
Objekt :	Z02 Parkoviště	Příjezd Z 02	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 sanace jídelny 105,46*0,6=63,28 m3 (plocha mezi objektem dílen a jídelnou) odečet -114*0,35=39,9 m3 (předpoklad v ZL č. 3), (plocha mezi objektem dílen a jídelnou) 114,18*0,6=75,60 m3 (plocha parkoviště u nabíjecí stanice) 16,28*0,6=7,20 m3 (plocha před venkovní rampou u jídelny)	m3	105,18	207,26	21 799,61
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	105,18	29,79	3 133,31
10	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	105,18	47,93	5 041,28
16	162702199R00	Poplatek za skládku drnu Aktualizace-Původní název: Poplatek za skládku zeminy.	m3	105,18	321,26	33 790,13
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 se zhutněním 105,46 m2 -114 m2 114,18 m2 16,28 m2	m2	121,92	20,73	2 527,40
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>66 291,72</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm Sanace u jídelny: 105,46*0,6-114*0,35+114,18*0,6+16,28*0,6	m3	105,18	1 160,00	122 008,80
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>122 008,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
73	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	203,13	53,11	10 788,17
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 788,17</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>199 088,70</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>				<b>199 088,70</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 TABULKA EVIDENCE ZMĚN**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota - změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpčet	Připočet	Rozdíl						
1	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
1	IO 5 Chráničky CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64			
	SO1.Připrava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
2	ZO1.Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19		706 662,19	
	ZO1.Odstranění objektů 01-04	Bourání základů, zpětný zásep	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13	
	ZO1.Odstranění objektů 01-11	Drcení betonu	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40	
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01		0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01	Odvodnění sportoviště	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76	
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na inlině - SO 3, SO3-01	Sanace zemní pláň	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01		129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>					
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>				101 839,00	
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN,	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52				31 423,52	
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18				57 328,18	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19				23 538,19	
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>				1 492 923,66	
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48				460 121,48	
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66				389 223,66	
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
9	OO Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	Odečet duplicitních položek rozpočtu	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00					
	ZO1.Odstranění objektů		62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31					
	ZO1.Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64					
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60					
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57					
	SO5.Přistavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04					
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
11	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33	
	SO1.Připrava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53					
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		199 088,70	
	<b>ZL-12 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43</b>	<b>8 942 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,68</b>
<b>v % z původní hodnoty závazku</b>			<b>15,97%</b>	<b>21,24%</b>	<b>5,27%</b>						
<b>CELKEM změna RN vlivem uzdatelných změn</b>			<b>7 175 898,32</b>	<b>9 546 001,01</b>	<b>2 370 102,69</b>	<b>16 721 899,33</b>	<b>1 532 528,29</b>	<b>6 247 281,43&lt;/</b>			

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>13</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení - SO 6</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy: <b>PZ-13.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-13.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>5</b></div> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S06 Oplocení: Při provádění posuvné brány a automatické závory byla zjištěna potřeba doplnění o potřebné elektrorozvodné skříně, které budou osazeny do betonové stěny, která je součástí vstupu branky a pojezdové brány

### S06 Oplocení - SO 6

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	0,00	12 760,80	1 887 210,92

#### Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

#### Vyjádření technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 874 450,12 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>12 760,80 Kč</b>	<b>0,68%</b>	<b>1 887 210,92 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>2 283 525,21 Kč</b>

#### **Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis



**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>12 760,80</b>
DPH	21 %	2 680,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>15 440,80</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	15 440,57	0,00	12 760,80	2 679,77	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>15 440,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>2 679,77</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	15 440,57	0,00	12 760,80	2 679,77	100,00
S06	06-03 Kontejnerové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>15 440,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>2 679,77</b>	<b>100,00</b>

**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 13.1 S01-01

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet:	06-02
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6		Posuvná brána SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	R	Rozvaděč nerez RE1/1 E.ON Šířka 470 mm, výška 620mm, hloubka 200mm	kus	2,00	5 492,40	10 984,80
		Dodávka rozvaděče dle požadavku investora		2,00		
2	741210101.R01	Montáž rozváděčů sestava do 50 kg bez zapojení vodičů	kus	2,00	888,00	1 776,00
		Montáž rozvaděče do betonové zdi bez zapojení		2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>12 760,80</b>
<b>Celkem za</b>		<b>MÉNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>12 760,80</b>
<b>Celkem za</b>		<b>CELKEM</b>				<b>12 760,80</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	3 Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			7 Hodnota - změny	8 §222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	9 §222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	10 §222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	11 §222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	12 §222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			4 Odpoččet	5 Připoččet	6 Rozdíl						
1	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1		122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
	IO 5 Chráničky CRT IO 5	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64			
1	SO1.Připrava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
2	ZO1.Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19		706 662,19	
	ZO1.Odstranění objektů 01-04	Bourání základů, zpětný zásep	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13	
	ZO1.Odstranění objektů 01-11	Drcení betonu	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40	
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01		0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44		39 812,44			
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02		150 919,02			
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01	Odvodnění sportovišť	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76	
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na inlině - SO 3, SO3-01	Sanace zemní pláň	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01		129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>					
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00		101 839,00	
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN,	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52		31 423,52		31 423,52	
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18		57 328,18		57 328,18	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19		23 538,19		23 538,19	
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>		1 492 923,66		1 492 923,66	
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48		460 121,48		460 121,48	
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66		389 223,66		389 223,66	
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
9	OO Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	Odečet duplicitních položek rozpočtu	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
	ZO1.Odstranění objektů		62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
	ZO1.Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57		67 568,57			
	SO5 Přistavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
11	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33	
	SO1.Připrava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53			
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		199 088,70	
	<b>ZL-12 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13	SO6 Oplocení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80		12 760,80			
	<b>ZL-13 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
	<b>CELKEM změna RN vlivem uzatřených změn</b>	<b>v Kč</b>	<b>7 175 898,32</b>	<b>9 558 761,81</b>	<b>2 382 863,49</b>	<b>16 734 660,13</b>		<b>6 247 281,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171 613,66</b>	
		<b>v % z původní hodnoty závazku</b>	<b>15,97%</b>	<b>21,27%</b>	<b>5,30%</b>			<b>8,942 089,61</b>			
		<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>		<b>22 469 916,53</b>	<b>22 469 916,53</b>	<b>13 481 949,92</b>	
		<b>REZERVA (zbyvajíc do výčerpaní LIMITŮ dle ZVZ)</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>		<b>16 222 635,10</b>	<b>13 527 826,92</b>	<b>4 310 336,24</b>	

68,03%

39,80%

27,80%

22,02%

% kerpání

47 322 096,54

Kč

NOVÁ CENA vč. změn

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>		Číslo změny stavby:  <b>14</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Z01 Odstranění objektů</b> <b>S05 Přístavba skladu - SO 5</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-14.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-14.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Z01 Odstranění objektu: V místě stávající spojovací chodby mezi bloky A a B byl po její demolici postaven objekt S05 Přístavba skladu, který bylo nutné konstrukčně napojit na ponechanou budovu bloku A. Proto bylo nutné odstranit střešní vrstvy a tyto provést znovu a jednotně se střešní konstrukcí nového objektu S05 Přístavba skladu.  
 S05 Přístavba skladu: Jedná se o provedení nové střešní konstrukce v místě odbourané části budovy domova mládeže (blok A), která zajistí kvalitní ochranu proti povětrnostním vlivům v místě kontaktu nové a stávající budovy.

### Z01 Odstranění objektů

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
14 526 261,95	-113 739,13	21 927,13	14 434 449,95

### S05 Přístavba skladu - SO 5

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 915 115,73	-42 149,47	73 500,01	1 946 466,27

### Vyřazení projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

### Vyřazení technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>16 441 377,68 Kč</b>	<b>-155 888,60 Kč</b>	<b>95 427,13 Kč</b>	<b>-0,37%</b>	<b>16 380 916,21 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>19 820 908,62 Kč</b>

### Vyřazení - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál****Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>-60 461,47</b>
DPH	21 %		-12 697,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>-73 158,47</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	37 934,15	0,00	<b>31 350,54</b>	6 583,61	-51,85
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	-111 092,52	0,00	<b>-91 812,00</b>	-19 280,52	151,85
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-73 158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>-12 696,91</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	37 934,15	0,00	<b>31 350,54</b>	6 583,61	-51,85
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	-111 092,52	0,00	<b>-91 812,00</b>	-19 280,52	151,85
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-73 158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>-12 696,91</b>	<b>100,00</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet: 01-05
Objekt :	Z01 Odstranění objektů	Z01 Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622311139RZ1	Příplatek ze provedení soklu z XPS tl. 140 mm součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m.K objemová hmotnost 35 kg/m3 příplatek k položce - zateplovací systém EPS 100 F tl. 140 mm 3,4*0,5	m2	-1,70	1 669,50	-2 838,15
2	622405911RZ1	Soklová lišta tl 0,8 mm 3,4	m	-3,40	834,74	-2 838,12
3	622405931RZ1	Rohová lišta Al - D6 s tkaninou 3,6*2	m	-7,20	5 409,16	-38 945,95
4	622421307RZZ	Zateplovací systém EPS 100 F tl. 140 mm dodání a nalepení polystyrenu včetně síťoviny a stěrky součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m.K objemová hmotnost 23 kg/m3 včetně polystyrenových zátek - průměr cca 70 mm - pro krytí všech kotev zateplovacího systému 3,4*3,6	m2	-12,24	4 307,31	-52 721,47
5	622471318RZ1	Přetažení fasády stěrkou se síťovinou 3,4*3,6	m2	-12,24	1 168,65	-14 304,28
6	622903110RZ1	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou očistění fasády od prachu a biologických nečistot 3,4*3,6	m2	-12,24	166,95	-2 043,47
	622211021U00	Montáž zateplení stěn vnějších tl.100mm 3,6*3,4	m2	12,24	501,00	6 132,24
	283754601R	Polystyren fasádní 100 600x1250mm 3,6*3,4*0,1	m3	1,22	3 928,00	4 807,87
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-102 751,32</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	999281105R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	-0,04	1 220,29	-47,69
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-47,69</b>
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				
1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 střecha:3x3,55	m2	10,65	28,50	303,53
2	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	60,86	0,85	52,03
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>355,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
3	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	10,65	106,22	1 131,24
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 131,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
4	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm beton: 10,65*0,1	m3	1,07	4 611,63	4 934,44
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 934,44</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
5	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	10,65	59,59	634,63
6	764321823RZ1	Demontáž oplechování atik, rš 500 mm	m	3,00	36,27	108,81
7	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	3,00	20,73	62,19
8	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	3,00	44,04	132,12
9	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,00	18,14	108,84
10	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	134,93	0,54	73,41
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 120,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
11	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu a vybouraných hmot v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.  v položce je zahrnuto naložení, svisy a vodorovny přesun včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	t	2,80	1 230,63	3 445,76
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>3 445,76</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MENEPRÁCE</b>				<b>-113 739,13</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>21 927,13</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>-91 812,00</b>

## Slepý rozpočet

Příloha PZ 14.1 S05-01

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 05-01
Objekt :	S05 Přístavba skladu - SO 5	Stavební práce SO 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
36	622397132R00	Oprava KZS, plocha do 1 m <sup>2</sup> , EPS, silikonová omítka lokální opravy KZS	kus	3,00	1 979,37	5 938,11
				3,00		
	622211001U00	Montáž zateplení stěn vnějších tl. do 40mm (14,5*2+1,4)*0,6	m <sup>2</sup>	18,24	474,00	8 645,76
				18,24		
	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600x1250mm (14,5*2+1,4)*0,6*0,02	m <sup>3</sup>	0,36	3 928,00	1 432,93
				0,36		
31	622471328RZ1	Nátěr stěn vnějších - penetrace, slož. 1 - 2 (14,5*2+1,4)*0,6	m <sup>2</sup>	18,24	72,54	1 323,13
				18,24		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>17 339,93</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
47	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,22	353,64	76,05
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>76,05</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
62	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm <sup>2</sup> včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12 krokve 12/10 6*0,5*4	m	12,00	396,39	4 756,68
				12,00		
64	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 3*3,55	m <sup>2</sup>	10,65	165,81	1 765,88
				10,65		
66	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 12/10:0,1*0,12*12 bednění:0,025*10,65	m <sup>3</sup>	0,41	1 751,38	718,07
				0,14		
				0,27		
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	72,40	72,40
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>7 313,02</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
69	764212611R00	Krytina TiZn RHEINZINK, svitky rš. 570 mm, do 10° 10,65*1,05	m <sup>2</sup>	11,18	1 537,64	17 190,82
				11,18		
70	764239431RZ1	Mřížka nerez vč. montáže a dodávky 60x40 cm - odvětrání skladu - síť proti hmyzu 2	kus	-2,00	3 036,42	-6 072,84
				-2,00		
72	764251604R00	Žlab podokapní hranatý TiZn RHEINZINK rš. 333 mm BARVA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ HÁKŮ, ČEL, ROHŮ, ROVNÝCH HRDEL A DILATAČÍ 1,5	m	1,50	1 537,64	2 306,46
				1,50		
73	764352298RZ1	Montáž háků Pz půlkruhových vč. dodávky háků s povrchovou úpravou 2	kus	2,00	294,06	588,12
				2,00		
74	764421320RZ1	Oplechování z poplastovaného plechu, rš 150 mm okapnička 3+3	m	6,00	414,53	2 487,18
				6,00		
76	764530460R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 750 mm atika 3,55	m	3,55	1 601,12	5 683,98
				3,55		
77	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	317,03	317,03
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>22 500,74</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
78	765901146RZ1	Střešní folie pojistná strukturovaná včetně mont. pojistná hydroizolace - samolepící - pod plechovou krytinu, kontaktní na bednění plošná hmotnost 200 g/m <sup>2</sup> 10,65*1,05	m <sup>2</sup>	11,18	375,67	4 199,99
				11,18		
79	765901147RZ1	Prostorová PE rohož včetně montáže nad pojistnou hydroizolaci 10,65*1,05	m <sup>2</sup>	11,18	253,90	2 838,60
				11,18		
80	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1,00	70,38	70,38
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>7 108,97</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
87	767001015RZ1	Pákový otevírač oken s 3 metrovým lankem vč. montáže	kus	-4,00	8 146,79	-32 587,16
90	767980123RZ1	Dvířka z nerez včetně rámu, 350 x 450 mm uzamykatelná dvířka na niku se zásuvkovou skříní - , zámeček s vložkou -1	kus	-1,00	3 132,28	-3 132,28
				-1,00		
91	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	-357,19	-357,19
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-36 076,63</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
100	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísním, dřevokazným houbám ad. 12/10:(0,1*2+0,12*2)*12 bednění:2*10,65	m <sup>2</sup>	26,58	101,04	2 685,64
				5,28		
				21,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>2 685,64</b>
<b>Díl: 1N</b>						
104	764430360RT2	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 750 mm	m	7,14	1 048,00	7 482,72

		objektová dilatace (3,6+3,2)/2*2*1,05		7,14		
105	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	74,83	74,83
106	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	10,65	142,49	1 517,52
				10,65		
107	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	10,65	115,00	1 224,75
108	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	102,99	102,99
	<b>Celkem za</b>	<b>1N</b>				<b>10 402,81</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>				<b>-42 149,47</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>73 500,01</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>31 350,54</b>





## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>15</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S01 Příprava území - SO 1, 01-03</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-15.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 5</b> <b>PZ-15.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

S01 Příprava území: Při realizaci betonového schodiště a rampy u vstupu do objektu domova mládeže budou tyto provedeny z betonu z kartáčovou povrchou úpravou místo keramické dlažby. Tato úprava je vhodnější pro odolnost proti povětrnostním vlivům v místě stavby a má dlouhodobější bezzávadovost z uživatelského pohledu. Dále bude nutné při realizaci provést uzemnění ocelového zábradlí rampy a schodiště pomocí uzemňovacích vodičů FeZn.

**S01 Příprava území - SO 1, 01-03**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
879 801,03	-217 889,77	13 585,89	675 497,15

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**  
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**  
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NE**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>879 801,03 Kč</b>	<b>-217 889,77 Kč</b>	<b>13 585,89 Kč</b>	<b>-23,22%</b>	<b>675 497,15 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>817 351,55 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-204 303,88</b>
DPH	21 %	-42 904,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-247 207,88</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	-247 207,70	0,00	<b>-204 303,88</b>	-42 903,82	100,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-247 207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>-42 903,82</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	-247 207,70	0,00	<b>-204 303,88</b>	-42 903,82	100,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-247 207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>-42 903,82</b>	<b>100,00</b>



## Slepý rozpočet

Příloha PZ 15.1 S01-03

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet: 01-03
Objekt :	S01 Příprava území - SO 1	Stavební úpravy - schodiště + rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 odpočet výměry položky č.14	m3	-5,83	48,84	-284,74
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-5,83	1 634,78	-9 530,77
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-5,83	164,52	-959,15
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-5,83	54,41	-317,21
9	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku	m3	-5,83	647,70	-3 776,09
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-14 867,96</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
71N	22007	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zást. vč. dodávky	bm	20,00	103,63	2 072,60
		SKUT 20			20,00	
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	1,02	3 342,14	3 408,98
		RZP 1,88		1,02		
		SKUT 2,9				
13	274272140R00	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm	m2	-19,44	1 816,15	-35 305,96
14	274321116R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20	m3	-5,83	3 510,54	-20 473,47
15	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,20	49 950,72	-9 990,14
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-60 287,99</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
19	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení RZP boční stěny:0,65*(3,25+1,05+7,85+0,7) SKUT boční stěny:0,65*(3,25+1,05+7,85+0,7)+7,68*0,2*2 11,42-8,35	m2	3,07	644,46	1 979,78
				8,35		
				11,42		
				3,07		
20	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	3,07	294,06	902,76
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 882,55</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
22	411321515R00	Stropy deskové ze Železobetonu C 30/37 XC4 RZP 11,54 SKUT 12,7	m3	1,16	4 501,52	5 221,76
				1,16		
23	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa 16,95	m2	-16,95	892,53	-15 128,38
				16,95		
24	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa 16,95	m2	-16,95	284,34	-4 819,56
				16,95		
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-14 726,18</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
46	711401101R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi 2,1*4*0,3 16,95 0,16*2,1*4	m2	-20,81	127,86	-2 661,28
				2,52		
				16,95		
				1,34		
47	711401111R00	Izolace rohoží DITRA-DRAIN 8 včetně přelepení srazů krycí páskou DITRA-DRAIN-STU 2,1*4*0,3 16,95 0,16*2,1*4	m2	-20,81	790,20	-16 447,22
				2,52		
				16,95		
				1,34		
48	711401121R00	Izolace vodotěsná pásy KERDI 200 2,1*4*0,3 16,95 0,16*2,1*4	m2	-20,81	804,44	-16 743,61
				2,52		
				16,95		
				1,34		
49	28323179	Fólie PE izolační DITRA-DRAIN 8 1x12,5 m 2,1*4*0,3*1,1 16,95*1,1 0,16*2,1*4*1,1	m2	-22,90	683,97	-15 659,77
				2,77		
				18,65		
				1,48		
51	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-305,00	4,86	-1 481,62
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>-52 993,50</b>
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
60	771210300RZ1	Lepení systémových profilů na stupně 2,1*4	m	-8,40	880,87	-7 399,31
				8,40		
61	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 1,8	m	-1,80	163,22	-293,80
				1,80		
62	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 2,1*4*0,3 16,95 0,16*2,1*4	m2	-20,81	759,11	-15 800,12
				2,52		
				16,95		
				1,34		
63	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 0,3*6	m	-1,80	70,99	-127,78
				1,80		
64	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 2,1*4*0,3 16,95 0,16*2,1*4	m2	-20,81	30,31	-630,87
				2,52		
				16,95		
				1,34		
65	771590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	-20,81	705,99	-14 694,48

		2,1*4*0,3			2,52		
		16,95			16,95		
		0,16*2,1*4			1,34		
66	59760191.A	Profil na stupně TREP-B h 10 mm zpevnění schodišťové hrany s protiskluzem	m		-8,82	869,22	-7 666,52
		2,1*4*1,05			8,82		
67	597642031	Dlažba Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2		-20,12	636,04	-12 799,29
		16,95*1,1			18,65		
		0,16*2,1*4*1,1			1,48		
68	59764240	Dlažba Granit matná schodovka 300x300x9 mm	m2		-2,77	297,94	-825,89
		2,1*4*0,3*1,1			2,77		
69	59764241	Dlažba Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus		-6,00	62,44	-374,64
		6			6,00		
70	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%		-468,00	7,90	-3 698,11
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>-64 310,80</b>

<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-217 889,77</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>13 585,89</b>
<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>	<b>-204 303,88</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení  
P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	3 Předmet změny (popis)	Cena Kč bez DPH			7 Hodnota - změny	8 §222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	9 §222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	10 §222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	11 §222 (7) ZVZ -bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	12 §222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)		
			4 Odpočít	5 Připočít	6 Rozdíl								
1	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11							
1	IO 5 Chráničky CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64				
	SO1 Příprava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81							
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>							
2	ZO1 Odstranění objektů 01-03		Odstranění a zásep energokanálu Bourání základů, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19	
	ZO1 Odstranění objektů 01-04			3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69		1 397 702,13	
	ZO1 Odstranění objektů 01-11			0,00	537 535,40		537 535,40			537 535,40		537 535,40	
	<b>ZL-2 Celkem</b>			<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>						
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>			Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85			1 960 178,37
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01				0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01				150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01				189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02				331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na inlině - SO 3, SO3-01				440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42			246 758,86
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01				129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22			508 608,24
	<b>ZL-4 Celkem</b>	<b>1 242 382,93</b>			<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>						
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu Provizorní přípojka NN, Nápojení dešťové kanalizace Nápojení dešťové kanalizace			<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>			101 839,00		101 839,00
	NN 01 - Provizorní přípojka NN				0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52		31 423,52
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1				0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18		57 328,18
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2		0,00		23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19		23 538,19	
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>						
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		Odečet duplicitních položek rozpočtu		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>			1 492 923,66		1 492 923,66
	VOD 01N - Areálový vodovod				0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48		460 121,48
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu			0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66		389 223,66	
	<b>ZL-8 Celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>						
9	OO Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště			24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00			24 000,00			
	ZO1 Odstranění objektů			62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31			62 179,31			
	ZO1 Odstranění objektů			25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64			25 470,64			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>			<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>						
	S10 Výsadba zeleně - SO 10			88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60			137 979,60			
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2			0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57			
	SO5 Přistavba skladu - SO 5	248 894,22		217 942,82	-30 951,40	466 837,04			466 837,04				
	<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>337 810,32</b>		<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>							
11	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00		131 463,33	131 463,33	131 463,33			131 463,33		131 463,33		
	SO1 Příprava území - SO 1	4 301,53		0,00	-4 301,53	4 301,53			4 301,53				
	<b>ZL-11 Celkem</b>	<b>4 301,53</b>		<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>							
12	ZO2 Parkoviště	0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70			199 088,70		199 088,70			
	<b>ZL-12 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>								
13	SO6 Oplocení - SO6-02 Posuvná brána	0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80			12 760,80					
	<b>ZL-13 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>								
14	ZO1 Odstranění objektu	113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25			135 666,25					
	SO5 Přistavba skladu - SO 5	42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48			115 649,48					
	<b>ZL-14 Celkem</b>	<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>								
15	SO1 Příprava území - SO 1	217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67			231 475,67		13 585,89			
	<b>ZL-15 Celkem</b>	<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>								
<b>CELKEM změna DN vlivem územněstavebních změn</b>			<b>7 549 676,69</b>	<b>9 667 774,83</b>	<b>2 118 098,14</b>	<b>17 217 451,52</b>		<b>1 796 604,82</b>	<b>6 478 757,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 185 199,57</b>		



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>		Číslo změny stavby:  <b>16</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S03 Hřiště na inline - SO 3</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Křmlov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčičk, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-16.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 5</b> <b>PZ-16.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b>	Rozdělovník:  2x           Objednatel 1x           Zhotovitel 1x           Projektant / Autorský dozor 1x           Technický dozor investora
--	-----------------------------	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S03 Hřiště na inline: Z důvodu dodržení bezpečnosti ochrany proti atmosferickému výboji, bude nutné provést uzemnění ocelové konstrukce mantinelu hřiště na inline pomocí vodičů FeZn při betonáži základů hřiště.

**S03 Hřiště na inline - SO 3**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
3 281 548,71	0,00	15 477,05	3 297 025,76

**Vyřídění projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyřídění technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>3 281 548,71 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>15 477,05 Kč</b>	<b>0,47%</b>	<b>3 297 025,76 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>3 989 401,17 Kč</b>

**Vyřídění - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčičk</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál****Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>15 477,05</b>
DPH	21 %		3 250,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>18 727,05</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	18 727,23	0,00	<b>15 477,05</b>	3 250,18	100,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>18 727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>3 250,18</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	18 727,23	0,00	<b>15 477,05</b>	3 250,18	100,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>18 727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>3 250,18</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 03-01
Objekt :	S03 Hřiště na inline - SO 3	Stavební práce SO 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	22007	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zást. vč. dodávky Základ mantinelu: 35	bm	35,00	103,63	3 627,05
				35,00		
18	585R1	Ocelový ukončovací profil - pro betonové povrchy 11+8+11	m	30,00	395,00	11 850,00
				30,00		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>15 477,05</b>
<b>Celkem za</b>		<b>MÉNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>15 477,05</b>
<b>Celkem za</b>		<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>15 477,05</b>



**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota - změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpoččet	Připoččet	Rozdíl						
1											
	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
	IO 5 Chráničky CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64		
1	SO1.Připrava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
	ZO1.Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu Bourání základů, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19
2	ZO1.Odstranění objektů 01-04		3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69		1 397 702,13
	ZO1.Odstranění objektů 01-11		0,00	537 535,40		537 535,40			537 535,40		537 535,40
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85			1 960 178,37
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	Odvodnění sportovišť Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9 Sanace zemní pláň	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
4	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01		189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23						
	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42			687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22			638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>					
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>			101 839,00		101 839,00
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN,	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52		31 423,52
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18		57 328,18
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19		23 538,19
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>			1 492 923,66		1 492 923,66
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48		460 121,48
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66		389 223,66
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
	OO Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště		24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
9	ZO1.Odstranění objektů	Odečet duplicitních položek rozpočtu	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
	ZO1.Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57		
	SO5 Přistavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
11	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
	SO1.Připrava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53					
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70			199 088,70		199 088,70
	<b>ZL-12 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13	SO6 Oplocení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80					
	<b>ZL-13 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
14	ZO1.Odstranění objektu		113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
	SO5 Přistavba skladu - SO 5		42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
	<b>ZL-14 Celkem</b>		<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
15	SO1.Připrava území - SO 1		217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67			13 585,89
	<b>ZL-15 Celkem</b>		<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
16	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01		0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05		15 477,05			15 477,05
	<b>ZL-16 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>					

CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn	v Kč	7 549 676,69	9 683 251,88	2 133 575,19	17 232 928,57	1 796 604,82	6 484 234,14	8 942 089,61	0,00	9 200 676,62
v % z původní hodnoty závazku		16,80%	21,55%	4,75%						
	LIMITY podle § 222 ZVZ	kč	kč	původní hodnotě závazku		6 740 974,96	22 469 916,53	22 469 916,53		13 481 949,92
REZERVA (zbývající do vyčerpání LIMITŮ dle ZVZ)		kč	kč			4 944 370,14	15 975 682,39	13 527 826,92		4 281 273,30
						26,65%	28,90%	39,80%		68,24%
					% čerpání					
						47 073 408,24				
					NOVÁ CENA vč. změn	kč				

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>17</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení - SO 6, Oplocení SO 6, S06-01</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov**  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-17.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-17.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S06 Oplocení: Při realizaci nového oplocení areálu SPŠ a OA Bruntál bylo nutno s ohledem na zvýšení konečné nivelety hřiště a potřeby zajištění bezpečné výšky oplocení pro plnění funkce zábrany k místní komunikaci ul. Kavalcova provést 30bm betonové podezdívky oplocení v severním okraji sportoviště. Tím bylo zároveň docíleno vzhledově jednotné výšky plotových 2D dílců.

**S06 Oplocení - SO 6, Oplocení SO 6, S06-01**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	0,00	277 583,06	2 152 033,18

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**  
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**  
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **ANO**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 874 450,12 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>277 583,06 Kč</b>	<b>14,81%</b>	<b>2 152 033,18 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>2 603 960,15 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Oplocení SO 6

Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizaceIČO : 00601322  
DIČ : CZ00601322

Zhotovitel : OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>277 583,06</b>
DPH	21 %	58 292,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>335 875,06</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	335 875,51	0,00	277 583,06	58 292,44	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>335 875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277 583,06</b>	<b>58 292,44</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	335 875,51	0,00	277 583,06	58 292,44	100,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnerové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny k	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>335 875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277 583,06</b>	<b>58 292,44</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 06-01
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Oplocení SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 2,9*0,9*0,65	m3	16,97 16,97	273,89	4 646,54
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1*0,9*0,65	m3	0,59 0,59	1 634,78	956,35
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,55	164,52	2 887,33
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	23,78	54,41	1 293,87
		Zásyp ruční se zhutněním 0,95*1,0*30+0,95*0,9*30/2	m3	41,33 41,33	158,69	6 557,86
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>16 341,95</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
	15101101RT2	Zásyp drenážního potrubí f 4/8 včetně materiálu 0,3*33*0,3	m3	2,97 2,97	1 125,00	3 341,25
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>3 341,25</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 XF4 0,9*30*0,65+0,95*30*0,3-0,3	m3	25,80 25,80	4 786,51	123 491,96
	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení 30*2+0,3*2	m2	60,60 60,60	644,46	39 054,28
	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	60,60	294,06	17 820,04
	411361921RT4	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 30*2*2+1,2*20	t	0,64 0,64	42 748,85	27 359,26
	R01	Pouzdra pro plotové sloupky 15x KG SN4 prů.160mm délky 1m	m	15,00	557,00	8 355,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>216 080,53</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
	28611054R	Drenážní potrubí prům.100mm délky 33m perforovaná trubka	m	33,00	59,80	1 973,40
	R02	Dopojení potrubí do uliční vpusti	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>3 323,40</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
		Přesun hmot pro stavební práce	t	73,38	524,64	38 495,93
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>38 495,93</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>277 583,06</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>277 583,06</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**PZ - 11.2 TABULKA EVIDENCE ZMĚN**

Stavba: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		Hodnota, změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpoččet	Přípočet						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	122 390,11	122 390,11				
1	IO 5 Chráněný CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64		
	SO1 Příprava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81				
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>				
	ZO1 Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu Bourání základů, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19		706 662,19
2	ZO1 Odstranění objektů 01-04		3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13
	ZO1 Odstranění objektů 01-11		0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>				
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	Odvodnění sportovišť Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9 Sanace zemní pláň	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44				
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02				
4	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01		189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na inlině - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>				
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00		101 839,00
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52		31 423,52		31 423,52
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18		57 328,18		57 328,18
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19		23 538,19		23 538,19
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>				
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>		1 492 923,66		1 492 923,66
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48		460 121,48		460 121,48
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66		389 223,66		389 223,66
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>				
	00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště		24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00		
	ZO1 Odstranění objektů	Odečet duplicitních položek rozpočtu	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31		
9	ZO1 Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>				
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60		
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57		67 568,57		
	SO5 Přístavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>				
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33
11	SO1 Příprava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53		
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>				
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		199 088,70
	SO6 Oplotení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		
13	ZL-13 Celkem		0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80		12 760,80		
	ZO1 Odstranění objektu		113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25		
14	SO5 Přístavba skladu - SO 5		42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48		
	<b>ZL-14 Celkem</b>		<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>				
14	SO1 Příprava území - SO 1		217 889,77	13 588,89	-204 308,88	231 475,67		231 475,67		13 588,89





## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>		Číslo změny stavby:  <b>18</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení - SO 6, Posuvná brána SO 6, S06-02</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčičk, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-19.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-19.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S06 Oplocení: Po konzultaci s odborem životního prostředí bylo s ohledem na zachoivání stávajícího kořenového systému vzrostlých stromů přemístěna posuvná brána s gabionovým oplocením na nároží objektu S05 Přístavba skladu. Dále bylo přisazeno kontejnerové stání a tím byl zrušen pevný kovový díl oplocení posuvné brány, kdy funkci oplocení převzala stěna kontejnerového stání.

**S06 Oplocení - SO 6, Posuvná brána SO 6, S06-02**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	-148 541,75	60 097,88	1 786 006,25

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 874 450,12 Kč</b>	<b>-148 541,75 Kč</b>	<b>60 097,88 Kč</b>	<b>-4,72%</b>	<b>1 786 006,25 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>2 161 067,57 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčičk</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizaceIČO : 00601322  
DIČ : CZ00601322

Zhotovitel : OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-88 443,87</b>
DPH	21 %	-18 573,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-107 016,87</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	-107 017,08	0,00	-88 443,87	-18 573,21	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-107 017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 443,87</b>	<b>-18 573,21</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	-107 017,08	0,00	-88 443,87	-18 573,21	100,00
S06	06-03 Kontejnerové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny k	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-107 017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 443,87</b>	<b>-18 573,21</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 06-02
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Posuvná brána SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	122207119R00	Příplatek za lepkovitost horniny 3	m3	-1,32	10,36	-13,68	
	SKUT	18,15-0,8*0,3*5,5 (odpočet gabionu u skladu)		16,83			
	RZP	-18,15		-18,15			
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,32	2 015,65	-2 660,66	
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-1,32	110,11	-145,35	
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-1,32	42,75	-56,43	
5	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	m3	-1,32	462,46	-610,45	
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,32	160,63	-212,03	
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-3 698,59</b>	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
9	318216214RZ1	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky kamene Slezská žula	m2	-8,75	6 651,90	-58 177,52	
	RZP	-41,52		-41,52			
	SKUT	3,3*2,7+0,3 (gabionový koš u přístavby skladu)		9,21			
		3,1*3,72+0,3+3,1*3,72+0,2 (gabionový koš u dílen + rozšíření o koš š. 0,2m)		23,56			
	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení 2,2*2*2+2,2*0,3*2	m2	10,12	644,46	6 521,94	
	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	10,12	294,06	2 975,89	
	411361921RT4	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 (14,4+0,144*20)*4,44	t	0,08	42 748,85	3 279,83	
	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37 XF4 2*0,3*2,7	m3	1,62	4 786,51	7 754,15	
	R01	Příplatek za stíženě podmínky betonáže v místech elektro chrániček a rozvodných skříní včetně montáže chrániček	m3	1,62	4 935,00	7 994,70	
7	275321116R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C16/20	M3	-0,16	3 230,73	-516,92	
	RZP	0,16					
8	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,08	58 940,69	4 715,26	
	RZP	-0,01					
	SKUT	0,0342+0,0171+0,0237 (posuvná brána+kontejnerové stání+závora)		0,08			
	275311117R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30	M3	5,08	4 371,98	22 192,17	
	RZP	-0,5*0,5*1 (závora)		-0,25			
	SKUT	2,2*0,9*1,2+1,2*0,5*1*2+3,5*0,5*1 (posuvná brána+kontejnerové stání+závora)		5,33			
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-3 260,51</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
10	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	11,39	409,35	4 663,96	
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 663,96</b>	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					
11	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m pevné pole:5,05	m	-5,05	757,81	-3 826,94	
		materiál nerez kartáčovaná		1,00			
	18	608601857RZ1	Pevné plotové pole 5050/1650 mm	kus	-1,00	81 506,72	-81 506,72
	19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	-815,07	-815,07
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-86 148,73</b>	
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-148 541,75</b>	
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>60 097,88</b>	
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>-88 443,87</b>	

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**PZ - 11.2 TABULKA EVIDENCE ZMĚN**

Stavba: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		Hodnota, změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpoččet	Přípočet						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	122 390,11	122 390,11				
1	IO 5 Chráněný CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64		
	SO1 Příprava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81				
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>				
	ZO1 Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu Bourní základy, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19		706 662,19
2	ZO1 Odstranění objektů 01-04		3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13
	ZO1 Odstranění objektů 01-11		0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>				
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	Odvodnění sportovišť	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44				
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02				
4	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01		189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23		331 519,23			
	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>				
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00		101 839,00
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52		31 423,52		31 423,52
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18		57 328,18		57 328,18
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19		23 538,19		23 538,19
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>				
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>		1 492 923,66		1 492 923,66
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48		460 121,48		460 121,48
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66		389 223,66		389 223,66
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>				
	00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště		24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00		
	ZO1 Odstranění objektů	Odečet duplicitních položek rozpočtu	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31		
9	ZO1 Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>				
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60		
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57		67 568,57		
	SO5 Přístavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>				
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33
11	SO1 Příprava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53		
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>				
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		199 088,70
	SO6 Oplotení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		
13	ZL-13 Celkem		0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80		12 760,80		
	ZO1 Odstranění objektu		113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25		
14	SO5 Přístavba skladu - SO 5		42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48		
	<b>ZL-14 Celkem</b>		<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>				
14	SO1 Příprava území - SO 1		217 889,77	13 568,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67		13 568,89



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>19</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení - SO 6, Kontejnerové stání SO 6, S06-03</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-19.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-19.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S06 Oplocení: Z důvodu přisazení kontejnerového stání ke stěně pojezdové brány bylo potřeba pro zachování výšek navýšit i gabionovou stěnu kontejnerového stání. Zároveň byla upravena skladba a rozsah zámkové dlažby kontejnerového stání.

**S06 Oplocení - SO 6, Kontejnerové stání SO 6, S06-03**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	-18 379,85	63 735,45	1 919 805,72

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 874 450,12 Kč</b>	<b>-18 379,85 Kč</b>	<b>63 735,45 Kč</b>	<b>2,42%</b>	<b>1 919 805,72 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>2 322 964,92 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>45 355,60</b>
DPH	21 %	9 525,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>54 880,60</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Příklad stavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	54 880,27	0,00	45 355,60	9 524,68	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>54 880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45 355,60</b>	<b>9 524,68</b>	<b>100,00</b>



## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstraněn	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnerové stání SO 6	54 880,27	0,00	45 355,60	9 524,68	100,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příklad Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>54 880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45 355,60</b>	<b>9 524,68</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet: 06-03
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Kontejnérové stání SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
6	318216213RT1	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm bez dodávky lomového kamene pro výsadbu vegetace	m2	3,43	5 304,67	18 195,02
	RZP	-1,5*(3+3+1,6)		-11,4		
	SKUT	2,05*(3+1,6) navýšení gabionového koše na úroveň pojezdové brány		9,43		
		1,8*3 zbylé dvě stěny kont.stání		5,40		
7	318216214RZ1	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm včetně dodávky kamene Slezská žula	m2	-1,41	6 651,89	-9 379,16
	RZP	-1,75*(0,3*2+1,3*2+1,6*2+1*2)-0,25*(3*2+1,6)		-16,6		
	SKUT	2,3*(1,3+1) navýšení gabionového koše na úroveň pojezdové brány		5,29		
		1,8*(1,6*2+1+1,3) zbylé dvě stěny kont.stání		9,90		
	R01	D+M Ocelové výztužné sloupky gabionové stěny vč.založení	ks	13,00	2 340,00	30 420,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>39 235,85</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
9	451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 15 cm štěrkodrt' (třída B) 8-16 mm	m2	13,67	112,70	1 540,61
	RZP	-7,33		-7,33		
	SKUT	21		21,00		
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,67	386,03	5 277,03
	RZP	-7,33		-7,33		
	SKUT	21		21,00		
11	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	-12,20	527,23	-6 432,21
	SKUT	-(4,2*2+5)		-13,40		
	RZP	0,4*3		1,20		
12	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	t	5,33	405,46	2 161,63
	RZP	-2,86		-2,86		
	SKUT	21*0,15*2,6		8,19		
13	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	-8,06	318,67	-2 568,48
	RZP	-8,063		-8,06		
		592451220 Dlažba HOLLAND VI 40x40x6 cm přírodní	m2	7,04	380,85	2 681,18
	SKUT	0,4*0,4*44		7,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-21,42</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	8,45	409,35	3 459,98
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 459,98</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-18 379,85</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>63 735,45</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>45 355,60</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmet změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (je-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kc))
			Odpoččet	Připočet	Rozdíl						
1											
			122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11	122 390,11				
		Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64			
1		SO1 Příprava území - SO 1	99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
		<b>ZL-1 Celkem</b>	<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
		Odstranění objektů 01-03	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19		706 662,19			706 662,19
		Z01 Odstranění objektů 01-04	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69			1 397 702,13
2		Z01 Odstranění objektů 01-11	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40			537 535,40
		<b>ZL-2 Celkem</b>	<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3		<b>ZL-3 Celkem: Z02 Parkoviště</b>	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85			1 960 178,37
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44		39 812,44			
		IO 4 Vsařovací objekt, IO4-01	150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02		150 919,02			
		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, S02-01	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
4		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, S02-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23		331 519,23			
		S03 Hřiště na in-line - SO 3, S03-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42			246 758,86
		S09 Workoutové hřiště - SO 9, S09-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22			508 608,24
		<b>ZL-4 Celkem</b>	<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 388,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 761,24</b>					
5		<b>ZL-5 Celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00			101 839,00
		NN 01 - Provizorní přípojka NN	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52		31 423,52			31 423,52
6		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18		57 328,18			57 328,18
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19		23 538,19			23 538,19
		<b>ZL-6 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7		<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>		1 492 923,66			1 492 923,66
		VOD 01N - Areálový vodovod	0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48		460 121,48			460 121,48
8		HOD 01N - Rozvod areálového horkovodu	0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66		389 223,66			389 223,66
		<b>ZL-8 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
		OO Ostatní a vedlejší naklady novostavba hřiště	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
9		Z01 Odstranění objektů	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
		Z01 Odstranění objektů	25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
		S10 Výsadba zeleně - SO 10	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10		IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57		67 568,57			
		S05 Přístavba skladu - SO 5	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
11		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2	0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
		S01 Příprava území - SO 1	4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53			
		<b>ZL-11 Celkem</b>	<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12		Z02 Parkoviště	0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70			199 088,70
		<b>ZL-12 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13		S06 Oplotení - S06-02 Posuvná brána	0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80		12 760,80			
		<b>ZL-13 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
14		Z01 Odstranění objektu	113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
		S05 Přístavba skladu - SO 5	42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
		<b>ZL-14 Celkem</b>	<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
15		S01 Příprava území - SO 1	217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67			13 585,89
		<b>ZL-15 Celkem</b>	<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
16		S03 Hřiště na in-line - SO 3, S03-01	0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05		15 477,05			15 477,05
		<b>ZL-16 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>					
17		S06 Oplotení - S06	0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06		277 583,06			



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>20</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení - SO 6, Automatická závora S06, S06-04</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-20.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-20.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

S06 Oplocení: Při posunutí brány a automatické závory došlo k prodloužení kabelových rozvodů pro napájení brány vedených v obetonovaných plastových kabelových chráničkách. Dále objednatel požaduje provedení indukční smyčky u automatické závory na výjezdu vozidel, prodloužení závory o 0,5m včetně bezpečnostního osvětlení LED páskou a doplnění dálkových ovládačů automatické závory.

**S06 Oplocení - SO 6, Automatická závora S06, S06-04**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
142 158,59	0,00	56 307,81	198 466,39

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>142 158,59 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>56 307,81 Kč</b>	<b>39,61%</b>	<b>198 466,39 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>240 144,34 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>56 307,81</b>
DPH	21 %	11 825,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>68 132,81</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	68 132,45	0,00	56 307,81	11 824,64	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>68 132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56 307,81</b>	<b>11 824,64</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstraněn	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	68 132,45	0,00	<b>56 307,81</b>	11 824,64	100,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Přejezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>68 132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56 307,81</b>	<b>11 824,64</b>	<b>100,00</b>

**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 20.1 S06-04

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 06-04
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Automatická závora SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>		<b>S06 - Chráničky</b>				
xMEb6		Montáž trubek ochranných plastových DVR, DVK, HDPE do 63 mm uložených volně	m	60,00	22,00	1 320,00
xMEc9		Trubka elektroinstalační D 63	m	60,00	50,50	3 030,00
xMEa7		Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění obetonování chrániček	m3	3,60	3 534,47	12 724,09
21.		Indukční smyčka, včetně montáže	ks	1,00	15 024,58	15 024,58
22.		Prodloužení ráhna a LED osvětlení závory	ks	1,00	18 350,14	18 350,14
23.		Doplnění o dálkové ovladače, včetně naprogramování	ks	6,00	976,50	5 859,00
<b>Celkem za</b>		<b>S06 - Chráničky</b>				<b>56 307,81</b>
<b>Celkem za</b>		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>		<b>VICEPRÁCE</b>				<b>56 307,81</b>
<b>Celkem za</b>		<b>ZMENA DILA</b>				<b>56 307,81</b>







## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>21</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S01 Příprava území - S01, 01-03</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-21.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-21.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S01 Příprava území: Při realizaci zpevněných ploch v místě rozvodny ČEZ v areálu SPŠ a OA Bruntál, bylo objednatelem požadováno provedení zpevnění svahu za touto rozvodnou výměnou zeminy za kamenivem ŠD frakce 16/32 včetně separační vrstvy a potřebných zemních prací.

**S01 Příprava území - SO 1**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
879 801,03	0,00	29 992,58	909 793,61

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>879 801,03 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,58 Kč</b>	<b>3,41%</b>	<b>909 793,61 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>1 100 850,27 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>29 992,58</b>
DPH	21 %	6 298,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>36 290,58</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	36 291,02	0,00	29 992,58	6 298,44	100,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>36 291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,58</b>	<b>6 298,44</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstraněn	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	36 291,02	0,00	<b>29 992,58</b>	6 298,44	100,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>36 291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,58</b>	<b>6 298,44</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 01-03
Objekt :	S01 Příprava území - SO 1	Stavební úpravy - trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 14*2*0,15	m3	4,20 4,20	48,84	205,13
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,20	1 634,80	6 866,16
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	4,20	164,52	690,98
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	4,20	54,41	228,52
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>7 990,79</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
16	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 24*2	m2	28,00 28,00	134,72	3 772,16
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>3 772,16</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	311419811RZ1	Izolace novová fólie + systémová lišta výška nopů 10 mm Trafostanice 0,4*5,5 Jídelna vchod/rozvaděč: 0,4*4,0 Jídelna nabíjecí stanice: 0,4*13,0	m2	9,00 9,00	1 064,82	9 583,38
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 583,38</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
	635111142.U00	Násyp z kameniva ŠD fr.16/32	m3	4,20	1 340,00	5 628,00
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 628,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
44	998011001R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	6,73	448,21	3 018,25
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 018,25</b>
<b>Celkem za</b>		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>29 992,58</b>
<b>Celkem za</b>		<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>29 992,58</b>



18	ZL-17 Celkem	0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06						
	S06 Oplocení - S06-02 Posuvná brána	148 541,75	60 097,88	-88 443,87	208 639,63	208 639,63					
19	ZL-18 Celkem	148 541,75	60 097,88	-88 443,87	208 639,63	208 639,63					
	S06 Oplocení - S06-03 Kontejnerové stání	18 379,85	63 735,45	45 355,60	82 115,30	82 115,30					
20	ZL-19 Celkem	18 379,85	63 735,45	45 355,60	82 115,30	82 115,30					
	S06 Oplocení - S06-04 Automatická závora	0,00	56 307,81	56 307,81	56 307,81	56 307,81					
21	ZL-20 Celkem	0,00	56 307,81	56 307,81	56 307,81	56 307,81					
	S01 Příprava území - SO 1	0,00	29 992,58	29 992,58	29 992,58	29 992,58					
	ZL-21 Celkem	0,00	29 992,58	29 992,58	29 992,58	29 992,58					
	CELKEM změna RN vlivem uznatelných změn	v Kč	7 716 588,29	10 170 968,67	2 454 370,37	17 887 566,96	2 451 243,21	6 494 234,14	8 942 089,61	0,00	9 200 676,62
		v % z původní hodnoty závazku	17,17%	22,63%	5,46%						
		LIMITY podle § 222 ZVZ	kč	kč	původní hodnotě závazku						
	REZERVA (zbyývající do vyčerpání LIMITŮ dle ZVZ)				kč	44 939 833,05	6 740 974,96	22 469 916,53	22 469 916,53	13 481 949,92	
						% tepřání	4 289 731,75	15 975 682,39	13 527 826,92	4 281 273,30	
							36,36%	28,90%	39,80%	68,24%	
						NOVÁ CENA vč. změn	kč			47 394 203,43	



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>22</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S07 Zpevněné plochy - SO 7, 07-01</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-22.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-22.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

S07 Zpevněné plochy: Z důvodu požadavku objednatele a po odsouhlasení na DI Bruntál bylo doplněno svislé dopravní značení v areálu SPŠ a OA Bruntál. Budou osazeny značky P4 „Dej přednost v jízdě“, 2x značku IP11a „Parkoviště“, včetně dvou dodatkových cedulí E12 na osazené na fasádu objektu jídelny, značku B1 „Zákaz vjezdu“, včetně tří dodatkových cedulí E12 a značku E7b jako doplnění již osazené dopravní značky IP11c. Bylo dále dohodnuto, že se nebude realizovat vodorovné dopravní značení V17 „Trojúhelníky“, před přechodem pro chodce, jelikož zde bude osazeno svislé značení IP2 „Zpomalovací práh“, místo projektovaného A7b „Pozor, zpomalovací práh“, které se realizovat nebude.

**S07 Zpevněné plochy - SO 7, 07-01**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
512 512,40	-2 753,51	15 025,36	524 784,25

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>512 512,40 Kč</b>	<b>-2 753,51 Kč</b>	<b>15 025,36 Kč</b>	<b>2,39%</b>	<b>524 784,25 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>634 988,95 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>12 271,85</b>
DPH	21 %	2 577,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>14 848,85</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	14 848,94	0,00	12 271,85	2 577,09	100,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>14 848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 271,85</b>	<b>2 577,09</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstraněn	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnerové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	14 848,94	0,00	12 271,85	2 577,09	100,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>14 848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 271,85</b>	<b>2 577,09</b>	<b>100,00</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 07-01
Objekt :	<b>S07 Zpevněné plochy - SO 7</b>	Zpevněné plochy SO 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
23	40444935.RZ1	Značka dopr.A7b, 500/500 mm, fóli, EG7letá Zpomalovací práh	kus	-2,00	1 285,04	-2 570,08
	40444984.A.R	Značka uprav přednost P4 fóli, EG7letá	kus	1,00	747,00	747,00
	40445023.A.R	Značka dopravní zákazová B1 fóli, EG7 letá	kus	1,00	1 077,00	1 077,00
	40445050.A.R	Značka dopr inf IP11 fóli, EG7 letá	kus	2,00	832,00	1 664,00
	40445044.A.R	Značka dopr dodat E fóli, EG7 letá	kus	6,00	759,00	4 554,00
	R1	Montáž kotvení dopravního značení na fasádu objektu - 2 kotvy na značku včetně materiálu	kus	8,00	750,00	6 000,00
55	404459533	Svorka upínací US-1,pr.60	kus	12,00	80,31	963,72
20	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm trojúhelníky:0,1*6	m2	-0,60	305,71	-183,43
				-0,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>12 252,21</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
24	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	0,08	240,94	19,64
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>19,64</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MENĚPRACE</b>				<b>-2 753,51</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRACE</b>				<b>15 025,36</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>12 271,85</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (je-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kc))
			Odpoččet	Připočet	Rozdíl						
1											
			122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
			163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64		
1			99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
			<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
			0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19
2			3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69		1 397 702,13
			0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40			537 535,40		537 535,40
			<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3			<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85			1 960 178,37
			0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
			150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
			189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
4			331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
			440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42			246 758,86
			129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22			508 608,24
			<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 388,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 761,24</b>					
5			0,00	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>			101 839,00		101 839,00
			0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52		31 423,52
6			0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18		57 328,18
			0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19		23 538,19
			0,00	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7			0,00	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>			1 492 923,66		1 492 923,66
			0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48		460 121,48
8			0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66		389 223,66
			0,00	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
			24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
			62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
9			25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
			<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
			88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10			0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57		
			248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
			<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
			0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
11			4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53					
			<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12			0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70			199 088,70		199 088,70
			0,00	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13			0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80			12 760,80		
			<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
14			113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
			42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
			<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
15			217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67			13 585,89
			<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
16			0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05			15 477,05		15 477,05
			<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>			15 477,05		15 477,05
17			0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06			277 583,06		



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">23</span>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>I03 Kanalizace domovní dešťová, S02 Sportovní hřiště-atletický ovál, S03 Hřiště na inline, S09 Workoutové hřiště, Z02 Parkoviště</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčik, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-23.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b>  <b>PZ-23.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <span style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">5</span>	Rozdělovník:  2x            Objednatel 1x            Zhotovitel 1x            Projektant / Autorský dozor 1x            Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 I03 Kanalizace domovní dešťová: Z důvodu zvětšení plochy hřiště pro workoutové cvičení bude nutné doplnit dodávku a montáž odvodňovacích žlabů pro tuto plochu.  
 S02 Sportovní hřiště-atletický ovál: Po dokončení povrchu atletického oválu bylo provedeno zaměření skutečného stavu a zjištěné rozdíly zaneseny do evidenčního listu změny  
 S03 Hřiště na inline: Po dokončení povrchu hřiště na inline bylo provedeno zaměření skutečného stavu a zjištěné rozdíly zaneseny do evidenčního listu změny  
 S09 Workoutové hřiště: Pro zajištění větší bezpečnosti u herních prvků a lezecké stěny došlo ke zvětšení plochy workoutového hřiště. Po dokončení povrchu Workoutového hřiště bylo provedeno zaměření skutečného stavu a zjištěné rozdíly zaneseny do evidenčního listu změny  
 Z02 Parkoviště: Po dokončení asfaltových povrchů došlo k zaměření skutečných ploch a výměr. Zjištěné rozdíly jsou zaneseny do evidenčního listu.

**I0 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 718 866,99	0,00	20 532,42	1 739 399,41

**S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
4 298 802,25	-218,13	140 020,26	4 438 604,38

**S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
4 298 802,25	0,00	108 813,75	4 407 616,00

**S03 Hřiště na inline - SO 3**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
3 281 548,71	-103 567,91	0,00	3 177 980,80

**S09 Workoutové hřiště - SO9**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
816 893,62	0,00	85 007,83	901 901,45

**Z 02 Parkoviště**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
2 753 164,30	-43 439,50	86 668,64	2 796 393,44

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**  
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**  
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD: **NE**

Finanční vliv: **ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>17 168 078,12 Kč</b>	<b>-147 225,54 Kč</b>	<b>441 042,90 Kč</b>	<b>1,71%</b>	<b>17 461 895,48 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>21 128 893,53 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčik</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : 20201217

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál

Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizaceIČO : 00601322  
DIČ : CZ00601322

Zhotovitel : OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00

IČO : 46342796  
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>293 817,36</b>
DPH	21 %	61 702,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>355 519,36</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	24 844,23	0,00	<b>20 532,42</b>	4 311,81	6,99
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	300 825,21	0,00	<b>248 615,88</b>	52 209,33	84,62
S03 Hřiště na inline - SO 3	-125 317,17	0,00	<b>-103 567,91</b>	-21 749,26	-35,25
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	102 859,48	0,00	<b>85 007,83</b>	17 851,64	28,93
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	52 307,26	0,00	<b>43 229,14</b>	9 078,12	14,71
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>355 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 817,36</b>	<b>61 701,65</b>	<b>100,00</b>



## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	24 844,23	0,00	<b>20 532,42</b>	4 311,81	6,99
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	169 160,57	0,00	<b>139 802,13</b>	29 358,45	47,58
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	131 664,64	0,00	<b>108 813,75</b>	22 850,89	37,03
S03	03-01 Stavební práce SO 3	-125 317,17	0,00	<b>-103 567,91</b>	-21 749,26	-35,25
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	102 859,48	0,00	<b>85 007,83</b>	17 851,64	28,93
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny k	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	52 307,26	0,00	<b>43 229,14</b>	9 078,12	14,71
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>355 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 817,36</b>	<b>61 701,65</b>	<b>100,00</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 03-01
Objekt :	<b>IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3</b>	Stavební práce IO 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
13	597071122RZZ	Žlab odvodňovací, dl.1000 mm, B 125 stavební výška 81 mm, můstkový litinový rošt	kus	5,00	2 162,03	10 810,15
	RZP				-13,00	
	SKUT				18,00	
16	597072091RZ1	Krycí rošt dl. 1000 mm Žlab z PP kompozitu s integrovaným PP rámem dle ČSN EN 1433, s kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, s aretačním systémem, ochrana proti podélnému pohybu krytu, třída zatížení až do C 250 dle ČSN EN 1433, odtok ze dna žlabu DN 100, D/Š/V 1000x160x200 mm nebo 500x160x200 mm. Půlmetrové díly s aretaací pro oblouk.	kus	5,00	16,84	84,20
	RZP				-180,00	
	SKUT				185,00	
19	597072099RZ1	Žlab odvodňovací dl.1000 mm, světlá šířka 100 mm, výška 150-250 mm, bez spádu Žlab z PP kompozitu s integrovaným PP rámem dle ČSN EN 1433, s kompozitním krytem, SW 9, PA-GF, černý, s aretačním systémem, ochrana proti podélnému pohybu krytu, třída zatížení až do C 250 dle ČSN EN 1433, odtok ze dna žlabu DN 100, D/Š/V 1000x160x200 mm.	kus	3,00	3 111,54	9 334,62
	RZP				-180,00	
	SKUT				183,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>20 228,97</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	0,74	409,35	303,45
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>303,45</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>20 532,42</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>20 532,42</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 02-01
Objekt :	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	Stavební práce SO 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-0,02	42,83	-0,96	
	RZP	obrubníky:0,05*(183,85+38,6)		11,12			
	SKUT	obrubníky:0,05*222		11,10			
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,02	2 015,65	-45,35	
		ruční výkop pro obrubníky					
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-0,02	110,11	-2,48	
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-0,02	42,75	-0,96	
7	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	-0,02	462,46	-10,41	
		V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.					
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-60,16</b>	
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
8	271531113RZ2	Polštář základu z kameniva drceného 0-32 mm	m3	33,00	1 395,17	46 040,61	
		zhutněné vyspádované lože z drceného kameniva 0/32					
	RZP	0,24*(1370,6-17,55*5,7-15*0,4)		303,50			
	SKUT	I. podkladní vrstva: 0,24*1059		254,16			
		II. podkladní vrstva: 0,2*1059		211,80			
		SKUT-RZP		162,46			
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY</b>					
		<b>ZE ZAMĚŘENÍ 954 M2 + 180 M2 = 1134 M2</b>					
		<b>1134-1059 = 75 M2</b>					
		I. podkladní vrstva: 0,24*75		18,00			
		II. podkladní vrstva: 0,2*75		15,00			
		navýšení celkem		33,00			
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>46 040,61</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					
14	577131211RZ1	Beton asfalt. ACO 8 tl. 4 cm obrusný povrch	m2	75,00	326,44	24 483,00	
		horní vrstva - asfaltobeton pro obrusné vrstvy					
	RZP	(1370,6-17,55*5,7-15*0,4)		1 264,57			
	SKUT	1059		1 059,00			
		SKUT-RZP		-205,57			
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY</b>					
		<b>ZE ZAMĚŘENÍ 954 M2 + 180 M2 = 1134 M2</b>					
		<b>1134-1059 = 75 M2</b>		75,00			
15	577151113RZ1	Beton asfalt. ACO 16 tl. 6 cm obrusný povrch	m2	75,00	432,66	32 449,50	
		spodní vrstva - asfaltobeton pro obrusné vrstvy					
	RZP	(1370,6-17,55*5,7-15*0,4)		1 264,57			
	SKUT	1059		1 059,00			
		SKUT-RZP		-205,57			
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY</b>					
		<b>ZE ZAMĚŘENÍ 954 M2 + 180 M2 = 1134 M2</b>					
		<b>1134-1059 = 75 M2</b>		75,00			
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>56 932,50</b>	
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
16	916231003RZ1	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky obrubníku beton. přírod.100x25x5cm	m	-0,45	351,05	-157,97	
	RZP	79,65+30,3+64,5+6,8+2,6		183,85			
	SKUT	183,40		183,40			
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>-157,97</b>	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
18	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	90,50	409,35	37 047,15	
	SKUT			90,50			
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>37 047,15</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-218,13</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>140 020,26</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>139 802,13</b>	

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 02-02
Objekt :	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	Vybavení + povrch SO 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
1	500100001RZ1	Sportovní povrch - atletický ovál (dráhy) barva žlutá SLOŽENÍ SYSTÉMU: Základní nátěr: nátěr COURTSOL ES 15 nebo ES 40 Pórovitost: COURTSOL resibase BP Mezivrstvý nátěr: COURTSOL resibase Povlak odolný proti opotřebení: COURTSOL resitop Finální barva: barva COURTSOL Označení čáry: linky COURTSOL  CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU: Venkovní použití. Vynikající přilnavost v kombinaci s optimálním valivým povrchem pro Speedtrainings Udržuje válečková kola při intenzivních trénincích. Dokonalá rovinnost a estetika s 9 standardními barvami. Vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost povrchů a barev. Nízké oslnění za slunečného počasí. Snadná a malá údržba. Jedná se o čtyřvrstvý akrylátový systém, který se aplikuje na betonový podklad.	m2		1 476,76	
	RZP	485,97		485,97		
		barva BRICK				
2	500100002RZ1	Sportovní povrch - hřiště mimo atletický ovál barva modrá SLOŽENÍ SYSTÉMU: Základní nátěr: nátěr COURTSOL ES 15 nebo ES 40 Pórovitost: COURTSOL resibase BP Mezivrstvý nátěr: COURTSOL resibase Povlak odolný proti opotřebení: COURTSOL resitop Finální barva: barva COURTSOL Označení čáry: linky COURTSOL  CHARAKTERISTIKY SYSTÉMU: Venkovní použití. Dobrá stabilita barvy a UV záření. Dokonalá vyrovnanost a estetičnost. Kvalita hry a velmi příjemný zážitek z hraní. Vysoká mechanická odolnost a dobrá životnost systému. Nízké oslnění za slunečného počasí. ITF 4 klasifikace	m2	75,00	1 450,85	108 813,75
	RZP	1287,5-485,97		801,53		
		barva DARK BLUE				
	SKUT	1059-485,97		573,03		
		SKUT-RZP		-228,50		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 1134 m2</b>				
		<b>1134-485,97</b>		<b>648,03</b>		
		648,03-573,03		75,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>108 813,75</b>

<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>108 813,75</b>
<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>	<b>108 813,75</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 03-01
Objekt :	S03 Hřiště na inline - SO 3	Stavební práce SO 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
6	273316131RU1	Základ desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací 0,175*925,9351	m3	-21,34	3 829,19	-81 714,91
		<b>DOROVNANI SKUTECNE VYMERY, tloušťka ZB desky 150 mm, plocha 938 m2</b>		162,04		
	SKUT	0,150*938		140,70		
	SKUT	140,7-162,04		-21,34		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-81 714,91</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	-56,04	389,92	-21 852,99
	SKUT			-56,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-21 852,99</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-103 567,91</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>-103 567,91</b>

## rozpočet

stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 09-01
objekt :	S09 Workoutové hřiště - SO 9	Stavební práce SO 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
8	271531113RZ2	Polštář základu z kameniva drčeného 0-32 mm zhutněné vyspádované lože z drčeného kameniva 0/32	m3	6,08	1 899,06	11 546,28
	RZP	0,12*17,45*5,65		11,83		
	SKUT	I. podkladní vrstva: 0,12*198		23,76		
		II. podkladní vrstva: 0,2*198		39,60		
		Celkem		63,36		
		SKUT-RZP		51,53		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 217 M2</b>				
	SKUT	I. podkladní vrstva: 0,12*(217-198)		2,28		
		II. podkladní vrstva: 0,2*(217-198)		3,80		
		Celkem		6,08		
10	273316131RU1	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30 XC4 odolnost proti korozi způsobené karbonací	m3	2,85	4 371,98	12 460,14
	RZP	17,55*5,7*0,15		15,01		
	SKUT	198*0,15		29,70		
		TI. betonové desky 200 mm pro ukotvení prvků WO hřiště 24,6*5,47*0,05		6,73		
		Celkem		36,43		
		SKUT-RZP		21,42		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 217 M2</b>				
	SKUT	(217-198)*0,15		2,85		
11	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,11	41 646,02	4 581,06
	RZP	17,55*5,7*1,30*0,0044		0,57		
	SKUT	198*1,30*0,0044		1,13		
		SKUT-RZP		0,56		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 217 M2</b>				
	SKUT	(217-198)*1,30*0,0044		0,11		
16	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	19,00	134,72	2 559,68
		17,45*5,65		98,59		
	SKUT	198		198,00		
		SKUT-RZP		99,41		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 217 M2</b>				
		217-198		19,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>31 147,17</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	589152007RZ1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 90 mm vč. dodávky pryž. desky 500x500x90 mm  Povrch workoutového hřiště bude proveden z pryžových desek tl. 90 mm, které tlumí náraz při pádu z výšky. Jedná se o desky z pryžového granulátu z recyklátu a gumového granulátu SBR. Rozměr dlaždic cca 500x500x90 mm, kritická výška pádu (HIC) 270 cm. Spojení desek bude provedeno systémovými plastovými spojkami.	m2	19,00	2 331,73	44 302,87
		17,45*5,65		98,59		
	SKUT	198		198,00		
		SKUT-RZP		99,41		
		<b>DOROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝMĚRY 217 M2</b>				
		217-198		19,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>44 302,87</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	998011001R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	21,32	448,21	9 557,79
	SKUT			21,32		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 557,79</b>

<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>85 007,83</b>
<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>	<b>85 007,83</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 02-02
Objekt :	Z02 Parkoviště	Příjezd Z 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2		303,00	11,66	3 532,98
	RZP	-252		-252,00		
	SKUT	<b>Jednotlivé dílčí plochy</b> levá strana 136 m <sup>2</sup> +48 m <sup>2</sup> +35 m <sup>2</sup> pravá strana (50%) 79 m <sup>2</sup> +216 m <sup>2</sup> +188 m <sup>2</sup> +134 m <sup>2</sup> +107 m <sup>2</sup> - 26 m <sup>2</sup> (kontejnerové stání)		555,00		
21	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	303,00	28,50	8 635,50
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	9,55	176,17	1 681,54
		303x0,03x1,05		9,545		
24	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m <sup>3</sup>	-11,10	1 285,04	-14 263,94
	RZP	chybějící ornice:252,0*0,1-14,10		-11,10		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>		<b>-413,92</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m <sup>2</sup>	236,65	190,42	45 062,89
	RZP	1138,2+1456,4		2 594,60		
	SKUT	dlažděné plochy: pol. 35: -1,00		-1,00		
		pod obruby a kostky: pol. 60+pol.67+pol.68+pol.59+pol.70+pol.71+pol. 75: (5-54+21+9,5-1-1+29)*0,35= 2,98		2,98		
		pod asf.: -13,00		-13,00		
		Podkladní vrstva: skutečnost: 374,68/0,15=2497,866667 Předpoklad dle dodatku č. 1 -2250=-2250,000000		247,67		
		Celkem		236,65		
30	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m <sup>2</sup>	-13,00	446,91	-5 809,83
32	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-13,00	47,93	-623,09
33	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-13,00	15,54	-202,02
34	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	-13,00	275,92	-3 586,96
	RZP	1210+1040		2 250,00		
	SKUT	2237		2 237,00		
		2237-2250		-13,00		
35	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m <sup>2</sup>	-1,02	602,36	-614,41
	RZP	5,0*1,02		5,10		
	SKUT	4,0*1,02		4,08		
39	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	-1,00	367,94	-367,94
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>		<b>33 858,65</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
60	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	5,00	440,44	2 202,20
	RZP	238-41		197,00		
	SKUT	101*2=202 m		202,00		
		202-197		5,00		
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-25,50	354,94	-9 050,97
		dle pol.67+pol.68+pol.59+pol.70+pol.71=(-54+21+9,5-1-1)=-25,50		-25,50		
	SKUT	479,5 m		479,50		
	RZP	587-82		505,00		
67	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-54,54	146,38	-7 983,57
	RZP	62,0*1,01		62,62		
	SKUT	8,00*1,01		8,08		
		8,08-62,62		-54,54		
75	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	29,00	371,78	10 781,62
68	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	21,21	172,29	3 654,27
	RZP	396,0*1,01+38,38		438,34		
	SKUT	448+7=455*1,01		459,55		
		459,55-438,34		21,21		
69	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	9,60	151,56	1 454,22
	SKUT	9,5*1,01		9,60		
70	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-1,01	463,75	-468,39



## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 02-02
Objekt :	Z02 Parkoviště	Příjezd Z 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	RZP	4,04				
	SKUT	3,03				
71	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	-1,01	463,75	-468,39
	RZP	5,05				
	SKUT	4,04				
21N2	59245320	dlažba plošná betonová 400x400, přírodní	m2	1,02	351,00	358,02
		Okapový chodník u jídelny: 13*1,02		13,26		
		14*1,02		14,28		
22N2	591241111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu C 25/30 XF2, tl. 180 mm	m2	1,50	2 809,00	4 213,50
	RZP	10,5 M2				
	SKUT	12 M2		1,50		
23N2	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,50	938,00	1 407,00
	RZP	10,5 M2				
	SKUT	12 M2		1,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>6 099,52</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
73	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	69,38	53,11	3 684,89
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 684,89</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-43 439,50</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>86 668,64</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>43 229,14</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**PZ - 11.2 TABULKA EVIDENCE ZMĚN**

Stavba: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		Hodnota, změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			Odpoččet	Přípočet						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	122 390,11	122 390,11				
1	IO 5 Chráněný CRT IO 5		163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64		163 532,64		
	SO1 Příprava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81				
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>				
	ZO1 Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu Bourání základů, zpětný zásep Drcení betonu	0,00	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19
2	ZO1 Odstranění objektů 01-04		3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69		4 977 961,69		1 397 702,13
	ZO1 Odstranění objektů 01-11		0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40		537 535,40		537 535,40
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>				
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	Odvodnění sportovišť Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9 Sanace zemní pláň	0,00	39 812,44	39 812,44			39 812,44		
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02				
4	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01		189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na inlině - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>				
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>		101 839,00			101 839,00
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN	0,00	31 423,52	31 423,52		31 423,52			31 423,52
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18		57 328,18			57 328,18
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19		23 538,19			23 538,19
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>		<b>112 289,90</b>			<b>112 289,90</b>
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>		<b>1 492 923,66</b>			<b>1 492 923,66</b>
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48		460 121,48			460 121,48
8	HOR 01N - Rozvody areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66		389 223,66			389 223,66
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>		<b>849 345,13</b>			<b>849 345,13</b>
	IO 0 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště		24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00		
	ZO1 Odstranění objektů	Odečet duplicitních položek rozpočtu	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31		
9	ZO1 Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>				
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60		
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57		67 568,57			67 568,57
	SO5 Přístavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04		
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>		<b>672 385,21</b>		<b>334 574,89</b>
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
11	SO1 Příprava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53		
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>		<b>135 764,85</b>		<b>127 161,80</b>
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70		199 088,70			199 088,70
	<b>ZL-12 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>		<b>199 088,70</b>		<b>199 088,70</b>
13	SO6 Oplacení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	12 760,80	12 760,80		12 760,80			12 760,80
	<b>ZL-13 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>		<b>12 760,80</b>		<b>12 760,80</b>
	ZO1 Odstranění objektu		113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25		
14	SO5 Přístavba skladu - SO 5		42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48		
	<b>ZL-14 Celkem</b>		<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>		<b>251 315,73</b>		<b>95 427,13</b>
14	SO1 Příprava území - SO 1		217 889,77	13 568,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67		13 568,89



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">24</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oprava areálových rozvodů NN SPSOA</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčik, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy: <b>PZ-24.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 6</b> <b>PZ-24.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré: <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">5</div> Rozdělovník: 2x            Objednatel 1x            Zhotovitel 1x            Projektant / Autorský dozor 1x            Technický dozor investora
--	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Při realizaci pokládky nových tras areálových silnoproudých rozvodů, bylo nutno provést naspojování kabelů na stávající u objektu jídelny, domova mládeže a objektu rozvodny ČEZ.

**Oprava areálových rozvodů NN SPSOA**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
879 801,03	0,00	16 523,12	896 324,15

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

**NE**

Finanční vliv:

**ANO**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 492 923,66 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>16 523,12 Kč</b>	<b>1,11%</b>	<b>1 509 446,78 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>1 826 430,61 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčik</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Richard Najman, Ph.D.</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU****Stavba:** Oprava areálových rozvodů NN SPSOA**Objekt:** -**Část:****Objednatel:** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál**Zhotovitel:** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
B	Silnoproud - montáž	16 523,12
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>16 523,12</b>

Pozn.: uvedené položky nejsou řešeny v cenové základně, zhotovitel musí dle své odbornosti do ceny promítnout i ty vedlejší a podružné náklady, které nejsou výslovně uvedeny.

Slepý rozpočet

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: B
Objekt :	<b>Oprava areálových rozvodů NN SPSOA</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Skříň SS400 - jídelna</b>				
		Spojka na AKY 3x95+70 - dodávka + montáž	ks	1,00	4 237,38	4 237,38
		Kabel AYKY 3x95+70 - dodávka+montáž	m	2,00	873,81	1 747,62
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Skříň SS400 - jídelna</b>				<b>5 985,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Skříň ER - internát</b>				
		Spojka na CYKY 4x16 - dodávka + montáž	ks	1,00	2 058,84	2 058,84
		Kabel CYKY 4x16 - dodávka+montáž	m	1,00	865,83	865,83
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Skříň ER - internát</b>				<b>2 924,67</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Poškozený kabel u rozvodny</b>				
		Spojka na AYKY 4x35 - dodávka + montáž	ks	1,00	2 613,45	2 613,45
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Poškozený kabel u rozvodny</b>				<b>2 613,45</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Zpráva o revizi elektrického zařízení - stávající stav</b>				
		Proměření přívodních kabelů objektu dílny, jídelny a internátu - stávající stav	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Zpráva o revizi elektrického zařízení - stávající stav</b>				<b>5 000,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VICEPRÁCE</b>				<b>16 523,12</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>16 523,12</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	3 Předmet změny (popis)	Cena Kč bez DPH			7 Hodnota - změny	8 §222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	9 §222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	10 §222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	11 §222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	12 §222 (9) ZVZ -30 % původní hodnoty závazku jde-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kč)
			4 Odpoččet	5 Připoččet	6 Rozdíl						
1			122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
1	IO 1.Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64		
	SO1.Připrava území - SO 1		99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
	<b>ZL-1 Celkem</b>		<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
2	ZO1.Odstranění objektů 01-03	Odstranění a zásep energokanálu	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19	706 662,19	
	ZO1.Odstranění objektů 01-04	Bourání základů, zpětný zásep	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69	1 397 702,13	
	ZO1.Odstranění objektů 01-11	Drcení betonu	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40			537 535,40	537 535,40	
	<b>ZL-2 Celkem</b>		<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3	<b>ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště</b>	Optimalizace návrhu stavebního objektu ZO2 Parkoviště	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85		1 960 178,37	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01		0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
	IO 4 Vsaokovací objekt, IO4-01		150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-01	Odvodnění sportoviště	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91		927 218,76	
	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2, SO2-02	Optimalizace sportoviště SO2, SO3, SO9	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	Sanace zemní pláň	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42		246 758,86	
	SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01		129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22		508 608,24	
	<b>ZL-4 Celkem</b>		<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 398,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 781,24</b>					
5	<b>ZL-5 Celkem:</b>	Přeložka areálového plynovodu	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>			101 839,00	101 839,00	
	NN 01 - Provizorní přípojka NN	Provizorní přípojka NN,	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52	31 423,52	
6	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	Napojení dešťové kanalizace	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18	57 328,18	
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	Napojení dešťové kanalizace	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19	23 538,19	
	<b>ZL-6 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7	<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>		<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>			1 492 923,66	1 492 923,66	
	VOD 01N - Areálový vodovod		0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48	460 121,48	
8	HOR 01N - Rozvod areálového horkovodu		0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66	389 223,66	
	<b>ZL-8 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
9	OO Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	Odečet duplicitních položek rozpočtu	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
	ZO1.Odstranění objektů		62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
	ZO1.Odstranění objektů		25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
	S10 Výsadba zeleně - SO 10	Úprava výsadby	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10	IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	Rozšíření VO	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57	67 568,57	
	SO5 Přistavba skladu - SO 5	Změna fasády	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
	<b>ZL-9 Celkem:</b>		<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
11	SO2 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2		0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33		131 463,33	
	SO1.Připrava území - SO 1		4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53			
	<b>ZL-11 Celkem</b>		<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12	ZO2 Parkoviště		0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70		199 088,70		199 088,70	
	<b>ZL-12 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13	SO6 Oplocení - SO6-02 Posuvná brána		0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80		12 760,80			
	<b>ZL-13 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
14	ZO1.Odstranění objektu		113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
	SO5 Přistavba skladu - SO 5		42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
	<b>ZL-14 Celkem</b>		<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
15	SO1.Připrava území - SO 1		217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67		13 585,89	
	<b>ZL-15 Celkem</b>		<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
16	SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01		0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05		15 477,05		15 477,05	
	<b>ZL-16 Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>					
17	SO6 Oplocení - SO6		0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06		277 583,06			





## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>		Číslo změny stavby:  <h1 style="margin: 0;">25</h1>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S03-02 Vybavení SO3, S04-02 Vybavení SO4, S05-02 Zdravoinstalace SO5, S05-03 Elektroinstalace SO5, S06-05 Oplocení elektroinstalace SO6, Z01-10 Přípravné práce před bouráním</b>		

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-25.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b>  <b>PZ-25.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <h2 style="margin: 0;">5</h2> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S03-02 Vybavení SO3: Při realizaci montáže ochranné sítě hřiště na inline bylo ve skutečnosti potřeba o 8 kusů méně ocelových konstrukcí nástavby než bylo požadováno projektovou dokumentací.  
 S04-02 Vybavení SO4: Při realizaci montáže lezeckých chytů bylo zjištěno, že projektovaný požadavek 8ks/m2 není možné dodržet pro požadovanou obtížnost boulderového lezení a tudíž bylo nutné počet chytů na stěně snížit o 40 kusů.  
 S05-02 Zdravoinstalace SO5: Objednatel požaduje neprovádět výtok vodovodu na objektu S05 Přístavba skladu. Nebude provedena uzamykatelná nika venovního vodovodu s vybavením.  
 S05-03 Elektroinstalace SO5: Objednatel požaduje neprovádět elektroskříň na objektu S05 Přístavba skladu. Nebude provedena dodávka a montáž zásuvkové skříně.  
 S06-05 Oplocení elektroinstalace SO6: Kvůli neprovádění zásuvkové skříně objektu S05 Přístavba skladu, bylo nutné neprovádět i pokládku kabeláže pro tuto elektroskříň.  
 Z01-10 Přípravné práce před bouráním: Zhotovitel neprovedl likvidaci skřívky ornice, jelikož tuto použije pro uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu.

### S03

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
3 281 548,71	-25 078,88	0,00	3 256 469,83

### S04

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 012 073,78	-11 619,60	0,00	1 000 454,18

### S05

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 915 115,73	-1 124,30	0,00	1 913 991,43

### S05

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 915 115,73	-10 255,70	0,00	1 904 860,03

### S06

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	-22 280,00	0,00	1 852 170,12

### Z01

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
14 526 261,95	-281 384,20	0,00	14 244 877,75

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**  
 AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**  
 TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>24 524 566,02 Kč</b>	<b>-351 742,68 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-1,43%</b>	<b>24 172 823,34 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>29 249 116,24 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>-351 742,68</b>
DPH	21 %	-73 866,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-425 608,68</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	-30 345,44	0,00	-25 078,88	-5 266,56	7,13
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	-14 059,72	0,00	-11 619,60	-2 440,12	3,30
S05 Přístavba skladu - SO 5	-13 769,80	0,00	-11 380,00	-2 389,80	3,24
S06 Oplocení - SO 6	-26 958,80	0,00	-22 280,00	-4 678,80	6,33
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	-340 474,88	0,00	-281 384,20	-59 090,68	80,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-425 608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 742,68</b>	<b>-73 865,96</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	-30 345,44	0,00	<b>-25 078,88</b>	-5 266,56	7,13
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	-14 059,72	0,00	<b>-11 619,60</b>	-2 440,12	3,30
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	-1 360,40	0,00	<b>-1 124,30</b>	-236,10	0,32
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	-12 409,40	0,00	<b>-10 255,70</b>	-2 153,70	2,92
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	-26 958,80	0,00	<b>-22 280,00</b>	-4 678,80	6,33
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	-340 474,88	0,00	<b>-281 384,20</b>	-59 090,68	80,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-425 608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 742,68</b>	<b>-73 865,96</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Příloha PZ 25.1 S03-02

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet: 03-02
Objekt :	S03 Hřiště na inline - SO 3	Vybavení SO 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 991</b>		<b>Zemní práce</b>				
2	991002	Dodávka a montáž ocelové konstrukce nástavby vč. ochranné sítě Stoupky jsou umístěny po krátkých stranách a obloucích, které jsou z bezpečnostních důvodů oddáleny o cca 250 mm. Síť PP 40 x 40 mm bílá, výšky 2 m, síla vlákna min. 4,0 mm	ks	-8,00	3 134,86	-25 078,88
	RZP 34					
	SKUT 26					
	SKUT 26-34			-8,00		
<b>Celkem za</b>	<b>991 Zemní práce</b>					<b>-25 078,88</b>
<b>Celkem za</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>					<b>-25 078,88</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>					<b>-25 078,88</b>

**Slepý rozpočet**

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 04-02
Objekt :	<b>S04 Lezecká stěna - SO 4</b>	Vybavení SO 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
2	95000001RZ1	Lezecké chyty dodávka a montáž lezecké chyty na stěnu pro venovní použití, 5 barev dle výběru objednatele přípevnění pomocí šroubu M10 s válcovou hlavou 8ks/m2  Na plochu zdi rozmístit úchyty v celkovém počtu 8 ks/m2, dodavatel zpracuje návrh rozmístění, který schválí investor.	ks	-30,00	387,32	-11 619,60
		11,5*4,25*8			391,00	
	RZP	391 ks				
	SKUT	Provedeno 351 ks			351,00	
	SKUT	351-391			-40,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-11 619,60</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>-11 619,60</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>				<b>-11 619,60</b>

**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 25.1 S05-02

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 05-02
Objekt :	<b>S05 Přístavba skladu - SO 5</b>	Zdravoinstalace SO 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
20	725980123RZ1	Dvířka z nerez včetně rámu, 200 x 200 mm	kus	-1,00	1 124,30	-1 124,30
		uzamykatelná dvířka na niku s venkovním vodovodem, zámek s vložkou				
	RZP 2					
	SKUT 1			-1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>-1 124,30</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>				<b>-1 124,30</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>				<b>-1 124,30</b>

**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 25.1 S05-03

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 05-03
Objekt :	<b>S05 Přístavba skladu - SO 5</b>	Elektroinstalace SO 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
21	210190041RZ1	Zásuvková skříň s jističi a chráničem dodavka včetně montáže RB1+RB2 Skříň je určena pro instalaci zásuvek a modulových přístrojů a je vyrobena z UV stabilních plastů s průhledným kouřovým oknem. 1 zásuvka 32A 400V 5p 2 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~ 1 proudový chránič 40A/0,03A/4p 1 jistič char. C 32A 3p 2 jističe char. B 16A 1p přívod vedení: 1 x M 25 dole krytí IP 44  krytí IP44 rozměr cca 293x220x130	kus	-1,00	10 255,70	-10 255,70
	RZP	2				
	SKUT	1		-1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-10 255,70</b>
<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-10 255,70</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>					<b>-10 255,70</b>

**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 25.1 S06-05

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 06-05
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Oplocení elektroinstalace SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
6	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> volně uložený včetně dodávky kabelu	m	-200,00	111,40	-22 280,00
	RZP	300				
	SKUT	100		-200,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-22 280,00</b>

<b>Celkem za</b>	<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-22 280,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>	<b>-22 280,00</b>



**Slepý rozpočet**

Příloha PZ 25.1      Z01-10

Stavba :	<b>20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál</b>	Rozpočet: 01-10
Objekt :	<b>Z01 Odstranění objektů</b>	Přípravné práce před bouráním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
8	171204113RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací výkopku v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.	m3	-271,52	1 036,32	-281 384,20
	RZP	ornice:1810,15*0,15		271,52		
	SKUT	0				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-281 384,20</b>

<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>	<b>-281 384,20</b>
<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za</b>	<b>CELKEM</b>	<b>-281 384,20</b>

**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (je-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kc))
			Odpoččet	Připočet	Rozdíl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11	122 390,11				
1			163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64		
			99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
		<b>ZL-1 Celkem</b>	<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
		Odstranění objektů 01-03	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19
2		Bourání základů, zpětný zásep	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69		1 397 702,13
		Z01 Odstranění objektů 01-04	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40			537 535,40		537 535,40
		Z01 Odstranění objektů 01-11	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40			537 535,40		537 535,40
		<b>ZL-2 Celkem</b>	<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3		<b>ZL-3 Celkem: Z02 Parkoviště</b>	<b>1 514 020,48</b>	<b>1 960 178,37</b>	<b>446 157,89</b>	<b>3 474 198,85</b>		3 474 198,85			1 960 178,37
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44			39 812,44		
		IO 4 Vsařovací objekt, IO4-01	150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02			150 919,02		
		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, S02-01	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
4		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, S02-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23			331 519,23		
		S03 Hřiště na in-line - SO 3, S03-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42			246 758,86
		S09 Workoutové hřiště - SO 9, S09-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22			508 608,24
		<b>ZL-4 Celkem</b>	<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 388,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 761,24</b>					
5		<b>ZL-5 Celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>	<b>101 839,00</b>			101 839,00		101 839,00
		NN 01 - Provizorní přípojka NN	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52		31 423,52
6		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18		57 328,18
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19		23 538,19
		<b>ZL-6 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>	<b>112 289,90</b>					
7		<b>ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>	<b>1 492 923,66</b>			1 492 923,66		1 492 923,66
		VOD 01N - Areálový vodovod	0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48		460 121,48
8		HOD 01N - Rozvod areálového horkovodu	0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66		389 223,66
		<b>ZL-8 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>	<b>849 345,13</b>					
		00 Ostatní a vedlejší naklady novostavba hřiště	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
9		Z01 Odstranění objektů	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
		Z01 Odstranění objektů	25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
		S10 Výsadba zeleně - SO 10	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10		IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57		
		S05 Přístavba skladu - SO 5	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
		S02 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2	0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
11		S01 Příprava území - SO 1	4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53		4 301,53			
		<b>ZL-11 Celkem</b>	<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12		Z02 Parkoviště	0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70			199 088,70		199 088,70
		<b>ZL-12 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13		S06 Oplotení - S06-02 Posuvná brána	0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80			12 760,80		
		<b>ZL-13 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
		Z01 Odstranění objektu	113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
14		S05 Přístavba skladu - SO 5	42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
		<b>ZL-14 Celkem</b>	<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
		S01 Příprava území - SO 1	217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67			13 585,89
15		<b>ZL-15 Celkem</b>	<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
		S03 Hřiště na in-line - SO 3, S03-01	0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05		15 477,05			15 477,05
16		<b>ZL-16 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>			15 477,05		15 477,05
17		S06 Oplotení - S06	0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06			277 583,06		



## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>26</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S01 Příprava území - SO 1, 01-03</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy: <b>PZ-26.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 6</b> <b>PZ-26.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><b>5</b></div> Rozdělovník: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant / Autorský dozor 1x Technický dozor investora
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S01 Příprava území: Při realizaci nových vodovodních rozvodů bylo za účasti VaK Bruntál zhodnocen stav vodoměrné sestavy ve stávající vodovodní šachtě jako nevyhovující a v havarijním stavu a proto bylo nutné celou sestavu vyměnit za novou z moderních materiálů. Pro tento účel si investor nechal zpracovat projektovou dokumentaci včetně vydání souhlasného stanoviska VaK Bruntál a.s. pro realizaci. Následně zhotovitel dílo provedl.

**S01 Příprava území - SO 1, 01-03**

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
879 801,03	-4 944,00	272 005,43	1 146 862,46

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

**Vyjádření technického dozoru investora:**

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/vícepráci k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>879 801,03 Kč</b>	<b>-4 944,00 Kč</b>	<b>272 005,43 Kč</b>	<b>30,35%</b>	<b>1 146 862,46 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>1 387 703,58 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janiček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál****Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>		<b>267 061,43</b>
DPH	21 %		56 083,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>323 144,43</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	323 144,33	0,00	<b>267 061,43</b>	56 082,90	100,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>323 144,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267 061,43</b>	<b>56 082,90</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	323 144,33	0,00	<b>267 061,43</b>	56 082,90	100,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplotení SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplotení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>323 144,33</b>	<b>0,00</b>	<b>267 061,43</b>	<b>56 082,90</b>	<b>100,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál	Rozpočet: 01-03
Objekt :	VOD 01N - Areálový vodovod	Stavební úpravy - vodoměrná šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 3x3x2,7	m3	24,30	48,84	1 186,81
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,30	1 634,78	39 725,15
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,30	164,52	3 997,84
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	19,80	54,41	1 077,32
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním 0,5x3x3	m3	4,50	623,09	2 803,91
				4,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>48 791,03</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
	341321610R00	Beton stropů železový C 30/37 XF4 0,3x1,75x0,95x2	m3	1,00	4 786,51	4 774,54
					1,00	
13	274272140R00	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm 1,75x(1,75+0,95x2)	m2	6,39	1 816,15	11 600,66
					6,39	
	274361821R00	Výztuž vodoměrné šachty z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,30	49 950,72	14 985,22
	271571112R00	Polštář základu ŠD 0-22 tl150mm 0,15x1,85*1,85	m3	0,51	1 325,20	680,32
				0,51		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>31 360,42</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
23	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa 1,75x0,95x2+0,3x(1,75+0,95x2)	m2	4,42	892,53	3 944,98
				4,42		
24	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	4,42	284,34	1 256,78
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 201,77</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
40	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového boční stěny: 1,2x0,4x1,75	m3	0,84	5 686,82	4 776,93
				0,84		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 776,93</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
44	998011001R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	7,70	448,21	3 453,35
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 453,35</b>
<b>Díl:</b>		<b>Doplňující práce na vodoměrné šachtě</b>				
R1		vodovodní areálový rozvod vody a odpojení stávajících zemních areálových vodovodních rozvodů Provedení vodoměrné sestavy vč. napojení na stávající vodovodní řád Včetně provedení jádrových vrtů pro průchodky vod. potrubí: Jádrový vrt - vodoměrná šachta - DN 160, 400 mm Jádrový vrt - jídelna - DN 100, 500 mm Jádrový vrt - dílny - DN 100, 500 mm	kpl.	1,00	78 000,00	78 000,00
R2		Dodávka a montáž vodoměrné sestavy dle kladečského schématu vodoměrné šachty provedená dle PD č.zák. 21009 zpracovatel Dopravní projekce Rýmařov s.r.o. schválená VaK Bruntál a.s. vodoměrná sestava: Přírubový spoj - přechodka PE/ocel DN 100 FF 100 Montážní vložka DN 100 Filtr DN 100 Vodoměr DN 100 Zpětná klapka DN 100 FF100 Ventil 100 LN s přírubou 110 E-spojka PE 110 2x koleno PE 110/45° 3x E-spojka PE 110	kpl.	1,00	82 000,00	82 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Doplňující práce na vodoměrné šachtě</b>				<b>160 000,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
48	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP.M 2*1,4	m2	2,80	34,98	97,94
				2,80		
49	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci 14,4*3,2	m2	2,80	111,40	311,92
				1,00		
51	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 2*1,4*1,2	m2	3,36	142,49	478,77
				3,36		
52	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	963,78	963,78
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 852,41</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení d110</b>				
30	893811263.R1	Vodoměrná šachta včetně vystrojení Odečet a náhrada za projektovanou vodoměrnou sestavu a šachtu	kpl.	-1,00	4 944,00	-4 944,00
				-1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení d110</b>				<b>-4 944,00</b>
<b>Díl:</b>		<b>Zkoušky</b>				
R3		Odběr a analýza vzorku pitné vody z vodovodní sítě na mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele včetně zkušební protokolu	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Zkoušky</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
71	97999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu a vybouraných hmot	t	2,02	778,54	1 569,54

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených zhotovitelem, včetně poplatků za uložení.

<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>1 569,54</b>
------------------	--	-----------------

<b>Celkem za</b>	<b>MENEPRÁCE</b>	<b>-4 944,00</b>
------------------	------------------	------------------

<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>272 005,43</b>
------------------	------------------	-------------------

<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>	<b>267 061,43</b>
------------------	-------------------	-------------------



**EVIDENCE ZMĚN se stavem jejich vyřízení**  
**P Z - 11.2 T A B U L K A E V I D E N C E Z M Ě N**

Stavba: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

čís. ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku ze sl.7	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku (změna za původní cenu)	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (je-li o krit. (5) a (6) ve sl.6 (Kc))
			Odpoččet	Připočet	Rozdíl						
1											
			122 390,11	0,00	-122 390,11	122 390,11					
		Neprovádění stavebních objektů IO1, IO5, SO1	163 532,64	0,00	-163 532,64	163 532,64			163 532,64		
1		SO1 Příprava území - SO 1	99 550,81	0,00	-99 550,81	99 550,81					
		<b>ZL-1 Celkem</b>	<b>385 473,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 473,56</b>	<b>385 473,56</b>					
		ZO1 Odstranění objektů 01-03	0,00	706 662,19	706 662,19	706 662,19			706 662,19		706 662,19
		ZO1 Odstranění objektů 01-04	3 580 259,55	1 397 702,13	-2 182 557,42	4 977 961,69			4 977 961,69		1 397 702,13
2		ZO1 Odstranění objektů 01-11	0,00	537 535,40	537 535,40	537 535,40			537 535,40		537 535,40
		<b>ZL-2 Celkem</b>	<b>3 580 259,55</b>	<b>2 641 899,73</b>	<b>-938 359,83</b>	<b>6 222 159,28</b>					
3		ZL-3 Celkem: ZO2 Parkoviště	1 514 020,48	1 960 178,37	446 157,89	3 474 198,85		3 474 198,85			1 960 178,37
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO3-01	0,00	39 812,44	39 812,44	39 812,44					
		IO 4 Vsařovací objekt, IO4-01	150 919,02	0,00	-150 919,02	150 919,02					
		SO2 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, SO2-01	189 692,15	927 218,76	737 526,61	1 116 910,91		1 116 910,91			927 218,76
4		SO2 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2, SO2-02	331 519,23	0,00	-331 519,23	331 519,23					
		SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	440 739,56	246 758,86	-193 980,70	687 498,42		687 498,42			246 758,86
		SO9 Workoutové hřiště - SO 9, SO9-01	129 512,98	508 608,24	379 095,27	638 121,22		638 121,22			508 608,24
		<b>ZL-4 Celkem</b>	<b>1 242 382,93</b>	<b>1 722 388,31</b>	<b>480 015,37</b>	<b>2 964 761,24</b>					
5		ZL-5 Celkem: Přeložka areálového plynovodu Provizorní přípojka NN,	0,00	101 839,00	101 839,00	101 839,00			101 839,00		101 839,00
		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 1	0,00	31 423,52	31 423,52	31 423,52			31 423,52		31 423,52
6		IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3, IO 03-01-ČÁST 2	0,00	57 328,18	57 328,18	57 328,18			57 328,18		57 328,18
		ZL-6 Celkem	0,00	23 538,19	23 538,19	23 538,19			23 538,19		23 538,19
7		ZL-7 Celkem: Oprava areálových rozvodů NN	0,00	1 492 923,66	1 492 923,66	1 492 923,66			1 492 923,66		1 492 923,66
		VOD 01N - Areálový vodovod	0,00	460 121,48	460 121,48	460 121,48			460 121,48		460 121,48
8		HOD 01N - Rozvod areálového horkovodu	0,00	389 223,66	389 223,66	389 223,66			389 223,66		389 223,66
		ZL-8 Celkem	0,00	849 345,13	849 345,13	849 345,13					
		OO Ostatní a vedlejší naklady novostavba hřiště	24 000,00	0,00	-24 000,00	24 000,00		24 000,00			
9		ZO1 Odstranění objektů	62 179,31	0,00	-62 179,31	62 179,31		62 179,31			
		ZO1 Odstranění objektů	25 470,64	0,00	-25 470,64	25 470,64		25 470,64			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>111 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-111 649,95</b>	<b>111 649,95</b>					
		S10 Výsadba zeleně - SO 10	88 916,10	49 063,50	-39 852,60	137 979,60		137 979,60			
10		IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	67 568,57	67 568,57	67 568,57			67 568,57		
		SO5 Přístavba skladu - SO 5	248 894,22	217 942,82	-30 951,40	466 837,04		466 837,04			
		<b>ZL-9 Celkem:</b>	<b>337 810,32</b>	<b>334 574,89</b>	<b>-3 235,43</b>	<b>672 385,21</b>					
		SO2 Sportovní hřiště - atletický oval - SO 2	0,00	131 463,33	131 463,33	131 463,33		131 463,33			131 463,33
11		SO1 Příprava území - SO 1	4 301,53	0,00	-4 301,53	4 301,53					
		<b>ZL-11 Celkem</b>	<b>4 301,53</b>	<b>131 463,33</b>	<b>127 161,80</b>	<b>135 764,85</b>					
12		ZO2 Parkoviště	0,00	199 088,70	199 088,70	199 088,70			199 088,70		199 088,70
		<b>ZL-12 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>	<b>199 088,70</b>					
13		SO6 Oplotení - SO6-02 Posuvná brána	0,00	12 760,80	12 760,80	12 760,80			12 760,80		
		<b>ZL-13 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>	<b>12 760,80</b>					
		ZO1 Odstranění objektu	113 739,13	21 927,13	-91 812,00	135 666,25		135 666,25			
14		SO5 Přístavba skladu - SO 5	42 149,47	73 500,01	31 350,54	115 649,48		115 649,48			
		<b>ZL-14 Celkem</b>	<b>155 888,60</b>	<b>95 427,13</b>	<b>-60 461,47</b>	<b>251 315,73</b>					
		SO1 Příprava území - SO 1	217 889,77	13 585,89	-204 303,88	231 475,67		231 475,67			13 585,89
15		<b>ZL-15 Celkem</b>	<b>217 889,77</b>	<b>13 585,89</b>	<b>-204 303,88</b>	<b>231 475,67</b>					
		SO3 Hřiště na in-line - SO 3, SO3-01	0,00	15 477,05	15 477,05	15 477,05		15 477,05			15 477,05
16		<b>ZL-16 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>	<b>15 477,05</b>					
17		SO6 Oplotení - SO6	0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06			277 583,06		

		0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06	277 583,06
18	S06 Oplocení - S06-02 Posuvná brána	148 541,75	60 097,88	-88 443,87	208 639,63	208 639,63
	<b>ZL-18 Celkem</b>	<b>148 541,75</b>	<b>60 097,88</b>	<b>-88 443,87</b>	<b>208 639,63</b>	<b>208 639,63</b>
19	S06 Oplocení - S06-03 Kontejnerové stání	18 379,85	63 735,45	45 355,60	82 115,30	82 115,30
	<b>ZL-19 Celkem</b>	<b>18 379,85</b>	<b>63 735,45</b>	<b>45 355,60</b>	<b>82 115,30</b>	<b>82 115,30</b>
20	S06 Oplocení - S06-04 Automatická závora	0,00	56 307,81	56 307,81	56 307,81	56 307,81
	<b>ZL-20 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>
21	S01 Příprava území - SO 1	0,00	29 992,58	29 992,58	29 992,58	29 992,58
	<b>ZL-21 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>
22	S07 Zpevněné plochy	2 763,51	15 025,36	12 271,85	17 778,87	17 778,87
	<b>ZL-22 Celkem</b>	<b>2 763,51</b>	<b>15 025,36</b>	<b>12 271,85</b>	<b>17 778,87</b>	<b>17 778,87</b>
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	20 532,42	20 532,42	20 532,42	20 532,42
	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2-01	218,13	140 020,26	139 802,13	140 238,39	140 238,39
	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2-02	0,00	108 813,75	108 813,75	108 813,75	108 813,75
23	S03 Hřiště na inline - SO 3	103 567,91	0,00	-103 567,91	103 567,91	103 567,91
	S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	85 007,83	85 007,83	85 007,83	85 007,83
	Z02 Parkoviště	43 439,50	86 668,64	43 229,14	130 108,14	130 108,14
	<b>ZL-23 Celkem</b>	<b>147 225,54</b>	<b>441 042,90</b>	<b>293 817,36</b>	<b>588 268,44</b>	<b>588 268,44</b>
24	Oprava areálových rozvodů NN	0,00	16 523,12	16 523,12	16 523,12	16 523,12
	<b>ZL-24 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>
	S03 Hřiště na inline - SO 3	25 078,88	0,00	-25 078,88	25 078,88	25 078,88
	S04 Lezecká stěna - SO 4	11 619,60	0,00	-11 619,60	11 619,60	11 619,60
25	S05 Přístavba skladu - SO 5	1 124,30	0,00	-1 124,30	1 124,30	1 124,30
	S05 Přístavba skladu - SO 5	10 255,70	0,00	-10 255,70	10 255,70	10 255,70
	S06 Oplocení	22 280,00	0,00	-22 280,00	22 280,00	22 280,00
	Z01 Odstranění objektu	281 384,20	0,00	-281 384,20	281 384,20	281 384,20
	<b>ZL-25 Celkem</b>	<b>351 742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 742,68</b>	<b>351 742,68</b>	<b>351 742,68</b>
26	VOD 01N - Areálový vodovod	4 944,00	272 005,43	267 061,43	276 949,43	276 949,43
	<b>ZL-26 Celkem</b>	<b>4 944,00</b>	<b>272 005,43</b>	<b>267 061,43</b>	<b>276 949,43</b>	<b>276 949,43</b>
	<b>CELKEM změna RN vlivem uznaných změn</b>	<b>8 223 264,02</b>	<b>10 915 565,48</b>	<b>2 692 301,46</b>	<b>19 138 829,49</b>	<b>19 138 829,49</b>
	<b>v % z původní hodnoty závazku</b>	<b>18,30%</b>	<b>24,29%</b>	<b>5,99%</b>	<b>6 494 234,14</b>	<b>9 235 562,16</b>
	<b>v Kč</b>	<b>8 223 264,02</b>	<b>10 915 565,48</b>	<b>2 692 301,46</b>	<b>19 138 829,49</b>	<b>19 138 829,49</b>
	<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 939 833,05</b>	<b>22 469 916,53</b>
	<b>REZERVA (zbývající do vyčerpaní LIMITŮ dle ZVZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 941,76</b>	<b>13 234 354,37</b>
	<b>% čerpání</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,57%</b>	<b>41,10%</b>
	<b>NOVÁ CENA vč. změn</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>47 632 134,51 Kč</b>	<b>13 481 949,92 Kč</b>
	<b>% čerpání</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,57%</b>	<b>70,38%</b>

		0,00	277 583,06	277 583,06	277 583,06	277 583,06
18	S06 Oplocení - S06-02 Posuvná brána	148 541,75	60 097,88	-88 443,87	208 639,63	208 639,63
	<b>ZL-18 Celkem</b>	<b>148 541,75</b>	<b>60 097,88</b>	<b>-88 443,87</b>	<b>208 639,63</b>	<b>208 639,63</b>
19	S06 Oplocení - S06-03 Kontejnerové stání	18 379,85	63 735,45	45 355,60	82 115,30	82 115,30
	<b>ZL-19 Celkem</b>	<b>18 379,85</b>	<b>63 735,45</b>	<b>45 355,60</b>	<b>82 115,30</b>	<b>82 115,30</b>
20	S06 Oplocení - S06-04 Automatická závora	0,00	56 307,81	56 307,81	56 307,81	56 307,81
	<b>ZL-20 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>	<b>56 307,81</b>
21	S01 Příprava území - SO 1	0,00	29 992,58	29 992,58	29 992,58	29 992,58
	<b>ZL-21 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>	<b>29 992,58</b>
22	S07 Zpevněné plochy	2 763,51	15 025,36	12 271,85	17 778,87	17 778,87
	<b>ZL-22 Celkem</b>	<b>2 763,51</b>	<b>15 025,36</b>	<b>12 271,85</b>	<b>17 778,87</b>	<b>17 778,87</b>
	IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	20 532,42	20 532,42	20 532,42	20 532,42
	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2-01	218,13	140 020,26	139 802,13	140 238,39	140 238,39
	S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2-02	0,00	108 813,75	108 813,75	108 813,75	108 813,75
23	S03 Hřiště na inline - SO 3	103 567,91	0,00	-103 567,91	103 567,91	103 567,91
	S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	85 007,83	85 007,83	85 007,83	85 007,83
	Z02 Parkoviště	43 439,50	86 668,64	43 229,14	130 108,14	130 108,14
	<b>ZL-23 Celkem</b>	<b>147 225,54</b>	<b>441 042,90</b>	<b>293 817,36</b>	<b>588 268,44</b>	<b>588 268,44</b>
24	Oprava areálových rozvodů NN	0,00	16 523,12	16 523,12	16 523,12	16 523,12
	<b>ZL-24 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>	<b>16 523,12</b>
	S03 Hřiště na inline - SO 3	25 078,88	0,00	-25 078,88	25 078,88	25 078,88
	S04 Lezecká stěna - SO 4	11 619,60	0,00	-11 619,60	11 619,60	11 619,60
25	S05 Přístavba skladu - SO 5	1 124,30	0,00	-1 124,30	1 124,30	1 124,30
	S05 Přístavba skladu - SO 5	10 255,70	0,00	-10 255,70	10 255,70	10 255,70
	S06 Oplocení	22 280,00	0,00	-22 280,00	22 280,00	22 280,00
	Z01 Odstranění objektu	281 384,20	0,00	-281 384,20	281 384,20	281 384,20
	<b>ZL-25 Celkem</b>	<b>351 742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-351 742,68</b>	<b>351 742,68</b>	<b>351 742,68</b>
26	VOD 01N - Areálový vodovod	4 944,00	272 005,43	267 061,43	276 949,43	276 949,43
	<b>ZL-26 Celkem</b>	<b>4 944,00</b>	<b>272 005,43</b>	<b>267 061,43</b>	<b>276 949,43</b>	<b>276 949,43</b>
	<b>CELKEM změna RN vlivem uznaných změn</b>	<b>8 223 264,02</b>	<b>10 915 565,48</b>	<b>2 692 301,46</b>	<b>19 138 829,49</b>	<b>19 138 829,49</b>
	<b>v % z původní hodnoty závazku</b>	<b>18,30%</b>	<b>24,29%</b>	<b>5,99%</b>	<b>6 494 234,14</b>	<b>9 235 562,16</b>
	<b>v Kč</b>	<b>8 223 264,02</b>	<b>10 915 565,48</b>	<b>2 692 301,46</b>	<b>19 138 829,49</b>	<b>19 138 829,49</b>
	<b>LIMITY podle § 222 ZVZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 939 833,05</b>	<b>22 469 916,53</b>
	<b>REZERVA (zbývající do vyčerpaní LIMITŮ dle ZVZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 331 941,76</b>	<b>13 234 354,37</b>
	<b>% čerpání</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,57%</b>	<b>41,10%</b>
	<b>NOVÁ CENA vč. změn</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>47 632 134,51 Kč</b>	<b>13 481 949,92 Kč</b>
	<b>% čerpání</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,57%</b>	<b>70,38%</b>

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>REVITALIZACE AREÁLU SPŠ A OA BRUNTÁL</b>	Číslo změny stavby:  <b>27</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>S06 Oplocení</b>	

Číslo smlouvy o dílo: **SMLOUVA O DÍLO** ze dne **05. 05. 2021**  
 Objednatel/investor: **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace**  
 Zhotovitel: **OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PSČ 627 00**  
 Projektant/ autorský dozor: **Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov,**  
 Stavební objekt "Z02 Parkoviště": Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  
 Technický dozor objednatele/investora: **Petr Volčík, Nová Véska č. 29, Staré Město 792 01**

Přílohy:  <b>PZ-27.1 Změnový rozpočet dle ZZVZ § 222 odst. 4</b> <b>PZ-27.2 Tabulka evidence změn</b>	Počet paré:  <b>5</b> 2x 1x 1x 1x	Rozdělovník:  Objednatel Zhotovitel Projektant / Autorský dozor Technický dozor investora
--	---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 S06 Oplocení: Pro zajištění bezpečnosti a evidence přístupu na nově vybudované sportoviště požaduje objednatel výměnu stávajícího oplocení směrem k fotbalovému hřišti, které je v havarijním stavu a místy chybí. Oplocení bude navazovat na oplocení hřiště atletického oválu na jedné straně a stávající oplocení za trafostanicí na straně druhé. Budou zřízeny nově branka a brána.

### S06 Oplocení

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1 874 450,12	0,00	225 271,74	2 099 721,86

### Vyřádění projektanta (autorského dozoru):

AD s výše uvedenou změnou souhlasí.

### Vyřádění technického dozoru investora:

TDI s výše uvedenou změnou souhlasí.

Časový vliv na plnění SoD:

Finanční vliv:

Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
<b>1 874 450,12 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>225 271,74 Kč</b>	<b>12,02%</b>	<b>2 099 721,86 Kč</b>
				Cena SO včetně ZL celkem s DPH (21%)
				<b>2 540 663,45 Kč</b>

### Vyřádění - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno <b>Ing. Jan Meca</b>	datum	podpis
Technický dozor investora:	jméno <b>Petr Volčík</b>	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno <b>Ing. Miroslav Geryk</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno <b>Ing. Miroslav Janíček</b>	datum	podpis

**Slepý rozpočet stavby**

Datum:

Stavba : **20201217****Revitalizace areálu SPS a OA Bruntál**

**Objednatel :** Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,  
příspěvková organizace

**IČO :** 00601322  
**DIČ :** CZ00601322

**Zhotovitel :** OHLA ŽS,a.s., Brno, Slatina, Tuřanka 1554/115b, PŠČ 627 00

**IČO :** 46342796  
**DIČ :** CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
<b>Základ pro DPH</b>	<b>21 %</b>	<b>225 271,74</b>
DPH	21 %	47 307,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>272 578,74</b>

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady novostavba hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 1 Sdělovací vedení - CETIN přeložka - IO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 2 Podzemní vedení NN - IO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 3 Kanalizace domovní dešťová IO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 4 Vsakovací objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO 5 Chráničky CRT IO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01 Příprava území - SO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02 Sportovní hřiště - atletický ovál - SO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03 Hřiště na inline - SO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04 Lezecká stěna - SO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S05 Přístavba skladu - SO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06 Oplocení - SO 6	272 578,81	0,00	225 271,74	47 307,07	100,00
S07 Zpevněné plochy - SO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S08 Přístřešky včetně vybavení - SO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S09 Workoutové hřiště - SO 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 Výsadba zeleně - SO 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01 Odstranění objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z02 Parkoviště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>272 578,81</b>	<b>0,00</b>	<b>225 271,74</b>	<b>47 307,07</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	1 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
00	2 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 1	01-01 Stavební práce IO 1	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 2	02-01 Stavební práce IO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-01 Stavební práce IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 3	03-02 ZTI + elektroinstalace IO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 4	04-01 Stavební práce - IO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
IO 5	05-01 Stavební práce IO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-01 Příprava území - bourací práce, odstranění	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-02 Výsadba zeleně - náhradní	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-03 Stavební úpravy - schodiště + rampa	0,00	0,00		0,00	0,00
S01	01-04 Stavební úpravy - rampa jídelna	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-01 Stavební práce SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S02	02-02 Vybavení + povrch SO 2	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-01 Stavební práce SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-02 Vybavení SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S03	03-03 Elektroinstalace SO 3	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-01 Stavební práce SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S04	04-02 Vybavení SO 4	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-01 Stavební práce SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-02 Zdravoinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-03 Elektroinstalace SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S05	05-04 Bleskosvod SO 5	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-01 Oplocení SO 6	272 578,81	0,00	225 271,74	47 307,07	100,00
S06	06-02 Posuvná brána SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-03 Kontejnérové stání SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-04 Automatická závora SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S06	06-05 Oplocení elektroinstalace SO 6	0,00	0,00		0,00	0,00
S07	07-01 Zpevněné plochy SO 7	0,00	0,00		0,00	0,00
S08	08-01 Stavební práce SO 8	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-01 Stavební práce SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S09	09-02 Vybavení SO 9	0,00	0,00		0,00	0,00
S10	10-01 Výsadba zeleně SO 10	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-01 Ostatní náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-02 Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-03 Odstranění objektu SO1 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-04 Odstranění objektu SO2 - stavební část	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-05 Odstranění objektu SO1 - zateplení stěny	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-06 SO 1 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-07 SO 2 - demontáž elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-08 SO 1 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-09 SO 2 - demontáž vytápění	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-10 Přípravné práce před bouráním	0,00	0,00		0,00	0,00
Z01	01-11 Zpracování betonových konstrukcí	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-01 Ostatní a vedlejší náklady Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
Z02	02-02 Příjezd Z 02	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>272 578,81</b>	<b>0,00</b>	<b>225 271,74</b>	<b>47 307,07</b>	<b>100,00</b>

Slepý rozpočet

Stavba :	20201217 Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál	Rozpočet: 06-01
Objekt :	S06 Oplocení - SO 6	Oplocení SO 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 0,4*0,4*1*4	m3	0,64 0,64	10,36	6,63
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,64	2 015,65	1 290,02
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,64	110,11	70,47
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	0,64	42,75	27,36
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 394,48</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
6	275311117R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 28*0,4*0,4*1	M3	4,48 4,48	4 371,98	19 586,47
7	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6.0. oka 100/100 mm KH30 0,4*0,4*2*28	t	0,05 0,05	58 940,69	2 947,03
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 533,50</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
8	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého 0,4*0,4*1*24	m3	3,84 3,84	5 865,00	22 521,60
9	979999999RZ1	Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a likvidací odpadu a vybouraných hmot	t	7,68	1 230,63	9 451,24
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>31 972,84</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
10	998011000R00	Přesun hmot pro stavební práce	t	11,36	409,35	4 651,97
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 651,97</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
11	767914830R00	Demontáž oplocení vč. sloupků H do 2 m	m	58,35	155,45	9 070,51
12	R1	Montáž oplocení do v 2m	m	65,53	857,81	56 212,29
13	R2-1	Zahradní síť PILONET Antracit Zn+PVC 1,8m	m	65,53	286,88	18 799,51
14	R3	Dvoukřídlá brána PILOFOR Super poplastovaná (Zn+PVC) 4110x1780. barva antracit	ks	1,00	40 066,87	40 066,87
15	R4	Jednokřídlá branka IDEAL poplastovaná IDEAL (Zn+PVC) 1090/1780. barva antracit	ks	1,00	10 823,20	10 823,20
16	R5	Plastový sloupek kulatý IDEAL poplastovaný (Zn+PVC) 2000/48. barva antracit	ks	28,00	413,15	11 568,14
17	R6	Vzpěra IDEAL kulat poplastovaná (Zn+PVC) 2000/38, barva antracit	ks	8,00	360,49	2 883,89
18	R7	Set příslušenství pro oplocení, bránu - objímky, patky, napínáky	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
19	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,00	1 618,91	8 094,55
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>164 718,96</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>MĚNĚPRÁCE</b>				<b>0,00</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>VÍCEPRÁCE</b>				<b>225 271,74</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>ZMĚNA DÍLA</b>				<b>225 271,74</b>



