

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

### „II/379 Malhostovice, most 379-009“ DUSP, IČ, PDPS, SP

---

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL 1.

##### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 427 67 377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

#### ZHOTOVITEL 2.

##### Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 96 880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- Pro účely vydání stanoviska GasNet, s.r.o. k projektové dokumentaci ve stupni DÚR je nutno zajistit uzavření smlouvy o přeložce, následně jednat s vlastníky pozemků o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a teprve po předložení výše uvedených dokumentů získá žadatel o přeložku stanovisko k technickému řešení přeložky a následně k projektové dokumentaci ve stupni DÚR. Vzhledem k výše uvedenému není možné zajistit úplnou dokladovou část tak, aby bylo dílo dokončeno ve sjednaném termínu.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy vč.PAU	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 dnů od obdržení stanoviska GasNet ke stavbě neplynárenského zařízení
Konečná DUSP	do 15 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
Koncept PDPS,SP	do 30 dní od výzvy objednatele dle čl. III odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Ostravě, dne 23. 12. 2021

V Brně, dne 14. 1. 2022



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje