

DODATEK Č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 8.10.2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník,
Adresa: Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel. xxxxx
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Společnost**
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.

První společník (reprezentant společnosti): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01Jeseník
IČO: 28649664
DIČ: CZ28649664

Druhý společník (účastník společnosti): AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná:

Ing. Roman Stuchlík, jednatel společnosti
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

Korespondenční adresa:

Karla Čapka 553/6, 790 01Jeseník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Roman Stuchlík

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxx

Tel./Fax: xxxxx
E-mail:
ID DS: yt5y5mg
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1836518349/0800
IČO: 28649664
DIČ: CZ28649664
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 45212

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** u hlavního celku a u následující dílčí části:

- **Přípravné práce** – původní termín plnění 28.02.2022 se **mění na 30.04.2022**

- **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – původní termín plnění 28.02.2022 se **mění na 30.04.2022**

Odůvodnění :

Pobočka Jeseník stále čeká na zápis GP pro obvod KoPÚ. Bez zápisu GP nelze objednat zpracovateli nová data. Bez zapsaného obvodu tak není možné stanovit opravný koeficient a tedy ani vyhotovit nárokové listy. Na Katastrálním pracovišti Jeseník je v souvislosti s nálezou Covid19 již delší dobu personální krize a pracoviště tak neposkytuje služby v obvyklých termínech.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 862-2019-521101, č. sml. zhotovitele: 4/2019, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností s termíny ukončení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 07.02.2022

V Jeseníku dne 04.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Roman Stuchlík
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Vojtovice

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ Vojtovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	86	1 500	129 000	31.7.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	2 000	4 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	38	2 600	98 800	30.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	31	2 600	80 600	30.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	88	350	30 800	30.4.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	88	300	26 400	30.4.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	88	600	52 800	30.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.2.-3.4.5.) bez DPH v Kč					422 400	30.04.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	88	800	70 400	30.8.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	650	32 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	86	980	84 280	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					222 180	
3.6.	Mapové dílo	ha	88	800	70 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					70 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	422 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	222 180 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	70 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	714 980 Kč
DPH 21% v Kč	150 146 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	865 126 Kč