

Dodatek č. 2

ke Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.02.2017

č. smlouvy objednatele: 06EU-002565

č. smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

„I/26 D5 – Stod, DÚR/IČ“

ISPROFIN: „5001510002“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP – 2016 IV“

zastoupena hlavním společníkem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.02.2017 Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) a dále dne 9.6.2020 Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „**VOP**“)
- C. Smluvní strany se dohodly na poskytování dodatečných služeb podle čl. 4.2 VOP a na prodloužení doby v souvislosti s dodatečnými službami tak, jak je specifikováno níže. Důvodem tohoto prodloužení je skutečnost, že během realizace projektu došlo k nutnosti provedení dodatečných prací, s čímž je spojena také nutnost pokračování administrace projektu. Smluvní strany se proto dohodly na dodatečných službách a prodloužení doby poskytování služeb tak, jak je uvedeno níže.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Přílohy A – Rozsah služeb se tímto rozšiřuje o projektové práce na těchto částech DÚR:
 - a) Změna mostu SO 224 na lávku pro pěší a cyklisty
 - b) Úprava SO 154 u mostu SO 224
 - c) Úprava mostu SO 209
 - d) Úprava zatrubnění SO 308
 - e) Doplnění SO Chránička pro optickou síťDetailní rozpis jednotlivých prací je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (ZBV č. 2).
2. V ustanovení čl. 22.2 VOP, jež jsou součástí Smlouvy, se tímto mění dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 2 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku
čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DÚR potvrzeného písemným zápisem

(dále jen „**Doba plnění**“)

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Přílohy: ZBV č.2

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Poskytovatele
SUDOP PRAHA a.s.

V Plzni dne: - 7 -02- 2022

V Praze dne: - 1 -02- 2022